


Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок		План		Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения	
		начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия	дата исполнения контрольного события	дата исполнения контрольного события	достигнутый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Контрольное событие № 2. Информация о реализации комплексных мероприятий по обеспечению безопасности транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" размещена на официальном сайте МУ "УЖКХ"	X	X	X	X	X	X	X	X	
Задача 3. Строительство объектов дорожной инфраструктуры									
Основное мероприятие 3.1. Строительство дорожной сети	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечена доступность площадок перспективной застройки	X	X	X	X	
Мероприятие 3.1.1. Разработка ПСД, проектов межевания и планировки автомобильных дорог общего пользования, проверка сметной стоимости ПСД	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	ПСД, проекты межевания и планировки разработаны в полном объеме, проведена проверка сметной стоимости ПСД	30.09.2020	13.03.2020 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по подготовке проектной документации по объекту: «Объездная дорога от проспекта А.И. Зернова до автодороги Сыктывкар – Ухта». По состоянию на 30.09.2020 ПСД не выполнена	Муниципальный контракт находится в стадии исполнения.		
Мероприятие 3.1.2. Строительство дорог общего пользования на территории МОГО "Ухта"	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Работы по строительству дорожной сети выполнены в полном объеме	30.09.2020	Работы по строительству дорожной сети не выполнялись.	Отсутствие финансирования данного мероприятия.		
Мероприятие 3.1.3. Асфальтирование тротуаров к пешеходному переходу №5	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Работы по асфальтированию тротуаров выполнены в полном объеме	30.09.2020	Работы по асфальтированию тротуаров выполнены в полном объеме			
Мероприятие 3.1.4. Устройство тротуара вдоль ул. Набережная Газовиков	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Работы по устройству тротуара вдоль ул. Набережная Газовиков выполнены в полном объеме	30.09.2020	Заключены договоры на выполнение технической инвентаризации и кадастровых работ по объекту.	Договоры находятся в стадии исполнения.		
Мероприятие 3.1.5. Выполнение работ по индивидуальной застройке жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Работы по обустройству объекта дорожной сети в жилом районе "Нагорный" выполнены в полном объеме	30.09.2020	Оказаны услуги по пересчету сметной стоимости по объекту (акт о приеме оказанных услуг от 28.09.2020).			
Контрольное событие № 3. Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по строительству объектов дорожной сети	X	X	X	X	X	X	X	X	
Основное мероприятие 3.2. Обустройство объектов дорожной сети	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Проведена инвентаризация и паспортизация не менее 2 объектов дорожного хозяйства, оформлены права муниципальной собственности на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены	X	X	X	X	
Мероприятие 3.2.1. Разработка проектной документации на объекты дорожного хозяйства	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Проектная документация по обустройству объектов дорожной сети подготовлена в полном объеме	30.09.2020	Проектная документация по обустройству объектов дорожной сети не готовилась.	Отсутствие финансирования данного мероприятия.		
Мероприятие 3.2.2. Организация работ по обустройству объектов дорожной сети	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Работы по обустройству объектов дорожной сети выполнены в полном объеме	30.09.2020	Работы по обустройству объектов дорожной сети не выполнялись.	Отсутствие финансирования данного мероприятия.		
Контрольное событие № 4. Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по обустройству объектов дорожной сети	X	X	X	X	X	X	X	X	
Задача 4. Содержание объектов дорожной инфраструктуры									
Основное мероприятие 4.1. Реконструкция и модернизация дорог общего пользования местного значения	МУ "УЖКХ"	01.01.2020	31.12.2020	Снижение площади дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям на 3%	X	X	X	X	

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок		План		Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		3 начала реализации	4 окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия		дата исполнения контрольного события	достигнутый результат	
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
#####	МУ "УЖЖХ"	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения на территории МОГО "Ухта" путем проведения работ по капитальному ремонту (ремонту) на них, протяженностью, предусмотренной заключенным соглашением на 2020 год	x	x	x	
Мероприятие 4.3.2. Организация работ по заключению соглашения с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	МУ "УЖЖХ"	01.01.2020	31.03.2020	Получена субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований				
Мероприятие 4.3.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения на территории МОГО "Ухта"	МУ "УЖЖХ"	01.01.2020	31.12.2020	Отремонтировано не менее трех автомобильных дорог местного значения за счет предоставления субсидии				
Контрольное событие № 7. Заключено соглашение с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	x	x	x		x	x	x	



Начальник МУ "УЖЖХ"

В.А. Барков