

Таблица 10

Мониторинг
реализации муниципальной программы МОГО "Ухта"
"Развитие транспортной системы"
по состоянию на "01" июля 2020 года

Наименование основного мероприятия, мероприятия, мероприятия контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок		План		Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия	дата исполнения контрольного события		
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа							
Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа							
Мероприятие 2.1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципальным временным (данным) маршрутам МОГО "Ухта"	МУ "УЖЖХ"	01.01.2020	31.12.2020	Охват 100% населенных пунктов МОГО "Ухта" транспортным обслуживанием	x	x	x
Мероприятие 2.1.2. Организация перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты	МУ "УЖЖХ"	01.01.2020	30.09.2020	В рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по внутримуниципальным временным (данным) маршрутам МОГО "Ухта"; заключенных с перевозчиками ООО "АВТОПАЙН" и ООО "УАПТ", перевезено не менее 10000 человек	30.06.2020	0	Работа данных маршрутов возобновлена только лишь 22.05.2020г. Также по причине введенных ограничений работы транспорта на территории МОГО "Ухта" не осуществлялись, в связи с чем выдачи МПБ на май не было. Расчеты за июль должны быть предоставлены перевозчиками не позднее 15.07.2020г.
Мероприятие 2.1.3. Организация перевозок пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО "Ухта"	МУ "УЖЖХ"	01.01.2020	31.12.2020	В рамках заключенного муниципального контракта с АО "Коминвагтранс" на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта", перевезено не менее 900 человек	30.06.2020	0	В связи с введенными ограничениями по распространению коронавируса, полеты начаты только 18.05.2020г (в апреле полетов не было), в связи с чем расчеты за апрель АО "Коминвагтранс" не предоставлялись. Расчеты за май должны быть предоставлены не ранее июля-августа 2020г.
Мероприятие 2.2.1. Организация работ по обеспечению транспортных средств, действующих на муниципальных регулярных маршрутах МОГО "Ухта" терминалами оплаты проезда по безналичному расчету	МУ "УЖЖХ"	01.01.2020	31.12.2020	В рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам МОГО "Ухта", заключенных с перевозчиками ООО "АВТОПАЙН" и ООО "УАПТ", перевезено не менее 16 000,0 тыс. человек	30.06.2020	Перевезено с января по май 2020г. 2241,5 чел.	
Мероприятие 2.2.2. Организация работ по обеспечению транспортных средств, действующих на муниципальных регулярных маршрутах МОГО "Ухта" спутниковой навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS	МУ "УЖЖХ"	01.01.2020	31.12.2020	Снижение количества обращений граждан (жалоб) по вопросам транспортного обслуживания на 10%	x	x	x
Мероприятие 2.2.3. Организация работ по обеспечению транспортных средств, действующих на муниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО "Ухта" оборудованием для перевозки маломобильных групп населения	МУ "УЖЖХ"	01.01.2020	31.12.2020	100% транспортных средств, действующих на муниципальных регулярных маршрутах, оборудованы терминалами для безналичной оплаты	30.06.2020	Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО "Ухта" осуществляется транспортными средствами, 100% оснащенными безналичной системой оплаты проезда. Вместимость действующих автобусов составляет не менее 18 посадочных мест, срок эксплуатации ТС не более 10 лет (с даты выпуска).	
				Наличие системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на всех транспортных средствах, действующих на муниципальных регулярных автобусных маршрутах	30.06.2020		
				не менее 8% транспортных средств, действующих на муниципальных регулярных автобусных маршрутах, оборудованы устройствами для перевозки маломобильных граждан	30.06.2020		

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок		План			Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия			дата исполнения контрольного события	достигнутый результат	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
Контрольное событие № 2. Информация о реализации комплексных мероприятий по обеспечению совершенствования транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" размещена на официальном сайте МУ "УЖКХ"	x	x	x						x
Задача 3. Строительство объектов дорожной инфраструктуры									
Основное мероприятие 3.1. Строительство дорожной сети	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечена доступность площадок перспективной застройки			x	x	x
Мероприятие 3.1.1. Разработка ПСД, проектов межевания и планировки автомобильных дорог общего пользования, проверка сметной стоимости ПСД	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	ПСД, проекты межевания и планировки разработаны в полном объеме, проведена проверка сметной стоимости ПСД			30.06.2020	13.03.2020 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по подготовке проектной документации по объекту: «Объездная дорога от проспекта А.И. Зернова до автодороги Сыктывкар – Ухта». По состоянию на 30.06.2020 ПСД не выполнена.	Срок оказания услуг в соответствии с условиями контракта - 15.05.2020. На подготовку дополнительного соглашения о продлении срока оказания услуг до 09.07.2020 г.
Мероприятие 3.1.2. Строительство дорог общего пользования на территории МОГО "Ухта"	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Работы по строительству дорожной сети выполнены в полном объеме			30.06.2020	Работы по строительству дорожной сети не выполнялись.	Отсутствие финансирования данного мероприятия.
Контрольное событие № 3. Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по строительству объектов дорожной сети	x	x	31.12.2020	x			x	x	x
Основное мероприятие 3.2. Обустройство объектов дорожной сети	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Проведена инвентаризация и паспортизация не менее 2 объектов дорожного хозяйства, оформлены права муниципальной собственности на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены			x	x	x
Мероприятие 3.2.1. Разработка проектной документации на объекты дорожного хозяйства	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Проектная документация по обустройству объектов дорожной сети подготовлена в полном объеме			30.06.2020	Проектная документация по обустройству объектов дорожной сети не подготавливалась.	Отсутствие финансирования данного мероприятия.
Мероприятие 3.2.2. Организация работ по обустройству объектов дорожной сети	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Работы по обустройству объектов дорожной сети выполнены в полном объеме			30.06.2020	Работы по обустройству объектов дорожной сети не выполнялись.	Отсутствие финансирования данного мероприятия.
Контрольное событие № 4. Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по обустройству объектов дорожной сети	x	x	x	x			x	x	x
Задача 4. Содержание объектов дорожной инфраструктуры									
Основное мероприятие 4.1. Реконструкция и модернизация дорог общего пользования местного значения	МУ "УЖКХ"	01.01.2020	31.12.2020	Снижение площади дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям на 3%			x	x	x
Мероприятие 4.1.1. Организация работ по топографо-геодезической съемке границ земельного участка	МУ "УЖКХ"	01.01.2020	31.12.2020	Наличие топографического плана земельного участка			30.06.2020	Работы по топографо-геодезической съемке границ земельного участка не осуществлялись.	Отсутствие финансирования данного мероприятия.
Мероприятие 4.1.2. Организация работ по разработке проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства	МУ "УЖКХ"	01.01.2020	31.12.2020	Наличие разработанной проектной документации не менее чем на 2 объекта дорожного хозяйства			30.06.2020	Работы по разработке проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства не выполнялись.	Отсутствие финансирования данного мероприятия.
Контрольное событие № 5. Приняты акты выполненных работ по реконструкции и модернизации дорог общего пользования местного значения	x	x	x	x			x	x	x

Наименование основного мероприятия, мероприятия, мероприятия контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок		План		Дата исполнения контрольного события	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
		начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия	достижимый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Основное мероприятие 4.2. Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения	МУ "УЖКХ"	01.01.2020	31.12.2020	Выполнены в полном объеме неотложные работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия	x	x	x	
Мероприятие 4.2.1. Ремонт деревянных мостов	МУ "УЖКХ"	01.01.2020	31.12.2020	Отремонтировано не менее одного деревянного моста				Подготовлена сметная документация на ремонт моста через р. Яг-Ель
Мероприятие 4.2.2. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения в МОГО "Ухта"	МУ "УЖКХ"	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено техническое обслуживание и санитарное содержание объектов внешнего благоустройства дорожной сети в полном объеме				
Мероприятие 4.2.3. Содержание, устройство и текущий ремонт поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков)	МУ "УЖКХ"	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено содержание, устройство и текущий ремонт дорог с. Кадлаво и д. Поромес, в т.ч. автодороги Керки-Том, вертолетной площадки в с. Кадлаво, дороги от ледовой переправы до дороги Керки-Том, дороги от ледовой переправы до с. Кадлаво		30.06.2020		1. Ухтинский участок автодороги «Керки-Том»: выявлены незначительные повреждения дорожного покрытия паводковыми водами, устранение которых планируется согласно гарантийным обязательствам И.Н. Никулина по контракту 2019 г. 2. Автодорога от дороги «Керки - Том» до ледовой переправы: выявлены незначительные повреждения паводковыми водами, устранение которых возможно согласно гарантийным обязательствам И.Н. Никулина по контракту 2019 г.
Мероприятие 4.2.4. Обслуживание и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	МУ "УЖКХ"	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено в полном объеме обслуживание и содержание ледовой переправы в с. Кадлаво через р. Ижма и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения		30.06.2020		Заключено МК на обустройство ледовой переправы и содержание зимних автодорог запланировано в период октябрь-ноябрь текущего года
Мероприятие 4.2.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МУ "УЖКХ"	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МОГО "Ухта" путем проведения работ по капитальному ремонту (ремонт) на них, протраженностью, предусмотренной заключенным соглашением на 2020 год		31.03.2020		Заключен МК 14К от 16.03.2020 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Работы выполняются согласно условиям МК
Контрольное событие № 6. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	x	x			x		x
Основное мероприятие 4.3. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (RI)	МУ "УЖКХ"	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог на территории МОГО "Ухта" путем проведения работ по капитальному ремонту (ремонт) на них, протраженностью, предусмотренной заключенным соглашением на 2020 год		x		x
Мероприятие 4.3.1. Организация работы по заключению соглашения с Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	МУ "УЖКХ"	01.01.2020	31.03.2020	Получена субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований		30.06.2020		Заключено Соглашение с Министерством Республики Коми №ПИС-23 от 25.02.2020 о приведении в нормативное состояние автомобильных дорог и улиц в населенных пунктах административных центров

