

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации  
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-  
коммунальное хозяйство»**

Ответственный исполнитель      Муниципальное учреждение «Управление  
жилищно-коммунального хозяйства»  
администрации муниципального образования  
городского округа «Ухта» (МУ «УЖКХ»)

Отчетный год                              2020

Дата составления отчета              01.03.2021 г.

Непосредственные  
исполнители                              Заведующий отделом эксплуатации объектов  
коммунальной инфраструктуры и  
капитального ремонта МУ «УЖКХ»  
Крестникова Людмила Андреевна,  
тел.: 76-19-02  
Заведующий отделом бюджетного  
финансирования и бухгалтерского учета  
Семяшкина Галина Аркадьевна  
тел.: 76-07-68  
Заведующий отделом бюджетного  
планирования и управления жилищно-  
коммунальным комплексом МУ «УЖКХ»  
Конюхова Елена Николаевна,  
тел.: 76-36-51  
эл. адрес: [obp@gkh.mouhta.ru](mailto:obp@gkh.mouhta.ru)

Начальник МУ «УЖКХ»



В.А. Барков

СОГЛАСОВАНО:  
Первый заместитель  
руководителя администрации  
МОГО «Ухта»



П.П. Артемьев

## **1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 № 2071.

Основной целью Программы является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

Для достижения поставленной цели определены задачи:

1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2. Содержание муниципального жилищного фонда.

3. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения.

4. Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения эффективности использования энергоресурсов.

5. Обеспечение эффективной системы управления Программой.

По итогам 2020 года, в результате реализации комплекса мер Программы, были достигнуты следующие результаты:

– приобретено 8 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда;

– 48 граждан переселено из аварийного жилищного фонда;

– 46 молодых семей улучшили жилищные условия;

– обеспечено жилыми помещениями 44 гражданина из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– осуществлены единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий двум ветеранам боевых действий и двум гражданам, состоящим на учете по категории «инвалиды I, II группы» и «семьи, имеющие детей-инвалидов».

Из средств бюджета МОГО «Ухта» возмещены затраты:

– за содержание жилья управляющим организациям, возникшие по разнице между размером платы, установленным для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в ветхих и аварийных домах и домах, длительное время находившихся без управления и включенных в перечень домов, утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 26.12.2016г. № 113 (ред. от 23.05.2017), и размером платы, установленным договором управления;

– на транспортировку тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг;

– на льготное обслуживание в общественных банях отдельных категорий граждан.

## **2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе задач муниципальной программы.**

В состав Программы в 2020 году входит 5 задач:

- Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.
- Содержание муниципального жилищного фонда.
- Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения.
- Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения эффективности использования энергоресурсов.
- Обеспечение эффективной системы управления Программой.

### **Задача 1 Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий (далее – Задача 1)**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Задачи 1 в 2020 году:

- приобретено 8 жилых помещений с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- на 32% снижена доля граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными;
- обеспечены жилыми помещениями 44 гражданина из числа детей - сирот, 2 ветерана боевых действий и 2 гражданина, состоящих на учете по категории «инвалиды I, II группы» и «семьи, имеющие детей-инвалидов»;
- 46 молодых семей улучшили жилищные условия.

Все запланированные основные мероприятия в 2020 году по Задаче 1 выполнены.

Из 13 запланированных в 2020 году индикаторов по Задаче 1 не достигли планового значения 6 индикаторов:

- «ввод в действие жилых домов», «общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя». Значение показателей зависит от финансовой стабильности организаций строительной отрасли, а также спроса населения;
- «расселенная площадь аварийного жилищного фонда», «количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда» по причине отказа граждан от жилых помещений, предлагаемых к переселению;
- «площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего», «площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в

расчете на 10 тыс. человек населения», что обусловлено тем, что предоставление земельных участков носит заявительный характер, спрос на земельные участки для строительства очень низкий.

## **Задача 2 Содержание муниципального жилищного фонда (далее – Задача 2)**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Задачи 2 в 2020 году:

- выполнены работы по ремонту в 9 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности;
- утверждены 2 проекта межевания территорий, застроенных многоквартирными домами.

Все запланированные основные мероприятия в 2020 году по Задаче 2 выполнены.

Из 2 запланированных в 2020 году индикаторов по Задаче 2 не достиг планового значения 1 индикатор «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет». Отклонение от планового значения целевого индикатора произошло в связи с изменениями в Земельном законодательстве, что привело к значительному удорожанию работ по межеванию территорий. Межевание и кадастр земельных участков выполнялся в соответствии с объемами финансирования.

## **Задача 3 Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения (далее – Задача 3)**

В рамках реализации Задачи 3 в 2020 году:

- возмещены затраты по организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных, с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта»;
- возмещены выпадающие доходы, возникшие при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан;
- утверждена схема теплоснабжения муниципального образования городского округа «Ухта».

Из 4 запланированных в 2020 году основных мероприятий по Задаче 3 не выполнено 2 мероприятия:

- «строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», в связи с тем, что проект по реконструкции и модернизации объекта коммунальной инфраструктуры не разработан в 2020 году. Процесс исполнения проектной документации продолжится в

2021 году.

– «проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры», так как работы по капитальному ремонту не выполнялись. В рамках мероприятия осуществлялось содержание наружных газопроводов.

Все запланированные индикаторы достигли планового значения.

**Задача 4 Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения эффективности использования энергоресурсов  
(далее – Задача 4)**

Основной целью Задачи 4 является обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов, за счет повышения эффективности использования энергоресурсов.

В рамках Задачи 4 достигнуто снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в муниципальных учреждениях в среднем значении на 18,86%.

Из 2 запланированных в 2020 году основных мероприятий по Задаче 4 не выполнено 1:

- «проведение работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов» в связи с отсутствием заявок на участие в запросе котировок потенциальных подрядчиков.

Запланированный в 2020 году 1 индикатор по Задаче 4 «количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде и муниципальных учреждениях» не достиг своего планового значения, так как отсутствовали заявления нанимателей на выполнение работ.

**Задача 5 Обеспечение эффективной системы управления Программой  
(далее – Задача 5)**

Обеспечение реализации Программы осуществляется посредством следующих мероприятий:

- содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;
- мониторинг реализации Программы.

Из 2 запланированных в 2020 году основных мероприятий по Задаче 5 не выполнено 1:

- «мониторинг реализации Программы», так как из 16 основных мероприятий Программы не обеспечена реализация 4 основных мероприятий Программы в установленные сроки.

Запланированное значение индикатора «уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм» по Задаче 5 в 2020 году не достигло своего планового значения, т.к. из 18 индикаторов достигли планового значения 10. При расчете значения целевого индикатора в общем количестве индикаторов не учитывался данный индикатор.

В целом по Программе из 19 запланированных в 2020 году индикаторов не достигнуто значение по 9 индикаторам.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы за 2020 год по задачам Программы приведены в Таблице 6 Приложения к годовому отчету.

Из 16 запланированных в 2020 году основных мероприятий, в целом, по Программе не выполнено -4.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы в 2020 году приведены в Таблице 7 Приложения.

### **3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности.**

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» является ответственным исполнителем по реализации Программы.

Соисполнителями Программы являются Муниципальное учреждение Управление капитального строительства, Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта», Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» и Администрация МОГО «Ухта».

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2020 год, составили 234 024 845,59 руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета -37 322 153,74 руб.;
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 57 225 538,21 руб.;
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 139 477 153,64 руб..

По итогам 2020 года расходы на реализацию мероприятий программы составили 226 816 232,70 руб. или 96,92% к установленному плану, из них:

- за счет федерального бюджета -37 041 672,82 руб. (16,33%);
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 56 126 817,70 руб. (24,75%);
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 133 647 742,18 руб. (58,92%).

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы представлена в соответствии с Таблицей 8.

#### **4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2020 год Программа признана умеренно эффективной, с итоговой оценкой 79,75%. Анкета для оценки эффективности Программы представлена в Таблице 1 Приложения.

#### **5. Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В Программу на 2020 год 8 раз вносились изменения, в том числе касающиеся уточнения объемов финансирования.

Подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» приведены в Таблице 9 Приложения.

#### **6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу.**

Реализация Программы завершена в 2020 году.

В целях реализации задачи по созданию условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2035 года, постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 утверждена муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» со сроком реализации с 2021 года.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по муниципальной программе МОГО «Ухта»  
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»  
за 2020 год

№ п/п	Индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)
			2019г. факт	2020г.		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»						
Задача 1 «Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий»						
1	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м	11,343	14,6	6,22	Значение целевого индикатора не достигнуто. Информация представлена по данным Комистат. Значение показателя зависит от финансовой стабильности организаций строительной отрасли, удорожания кредитных ресурсов и сложности их получения застройщиками, а также спроса населения
2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего	кв. м	23,2	23,5	24,5	Значение целевого индикатора достигнуто. Информация представлена по данным Комистат
3	Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	0,2	0,2	0,06	Значение целевого индикатора не достигнуто. Информация представлена по данным Комистат. В 2020 году введено в действие жилых домов 6222 кв.м жилой площади, в том числе 4549 кв.м построенных населением. Значение показателя зависит от финансовой стабильности организаций строительной отрасли, а также спроса населения
4	Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда	граждан	21	48	48	Значение целевого индикатора достигнуто
5	Расселенная площадь аварийного жилищного фонда	кв. м	314,6	1558,2	988,0	Значение целевого индикатора не достигнуто. Ввиду отказа граждан от жилых помещений, предлагаемых к переселению. Решение споров ведется в судебном порядке
6	Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда	шт.	8	35	21	Значение целевого индикатора не достигнуто. Ввиду отказа граждан от жилых помещений, предлагаемых к переселению. Решение споров ведется в судебном порядке
7	Число проживающих в ветхих жилых домах	человек	0	0	0	Значение целевого индикатора достигнуто
8	Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год	человек	0	0	0	Значение целевого индикатора достигнуто



9	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего	га	0,21	8,2	1,19	Значение целевого индикатора не достигнуто. Актуальная информация о свободных земельных участках для строительства объектов размещена на сайте Комитета (kumi.mouhta.ru) в разделе «Информация» - «Свободные земельные участки». Предоставление земельных участков носит заявительный характер, спроса на предоставление земельных участков для строительства нет
10	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения	га	0,13	0,8	0,25	Значение целевого индикатора не достигнуто. Отсутствуют сформированные земельные участки, пригодные для индивидуального жилищного строительства. Предоставление земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства носит заявительный характер, спроса на указанные земельные участки нет
11	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	2,5	1,7	3,7	Значение целевого индикатора достигнуто. В 2020 г. на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» выделено 3 337 992 руб. Выплаты получили: 2 гражданина, состоящие на учете по категории «ветеран боевых действий», и 2 гражданина, состоящие на учете по категории «инвалиды I, II группы и семьи, имеющие детей-инвалидов». 46 молодым семьям предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья
12	Доля граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	15,6	6,0	20,7	Значение целевого индикатора достигнуто. В соответствии с соглашением от 17.01.2020 года № 17, заключенным между Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и администрацией муниципального образования городского округа «Ухта», общий объем средств субвенций, предусмотренный в 2020 году на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, составил 48 957 200,00 рублей. Приобретено 40 жилых помещений. Обеспечены 44 гражданина из числа детей-сирот (4 жилых помещения приобретены были в декабре 2019 года, а предоставлялись в 2020 году)
13	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	ед.	37	30	46	Значение целевого индикатора достигнуто. В 2020 году 46 молодым семьям предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья по Соглашению № 87725000-1-2020-005 от 30 января 2020 г. о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в 2020 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации и государственной программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Задача 2 «Содержание муниципального жилищного фонда»						
14	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	39,1	49,7	40,3	Значение целевого индикатора не достигнуто. Отклонение от планового значения целевого индикатора произошло в связи с изменениями в Земельном законодательстве, что привело к значительному удорожанию данных работ (разработка и утверждение проекта межевания на территорию). Работы выполнялись в соответствии с объемами финансирования
15	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту	ед.	20	5	9	Значение целевого индикатора достигнуто. Работы выполнялись в соответствии с объемами финансирования
Задача 3 «Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения»						
16	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	55	55,0	55,0	Значение целевого индикатора достигнуто
17	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами	% от числа опрошенных	42	43	74,4	Значение целевого индикатора достигнуто. Уровень удовлетворенности населения работой ЖКХ оценивается Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми
Задача 4 «Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения эффективности использования энергоресурсов»						
18	Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде и муниципальных учреждениях	ед.	44	5	0	Значение целевого индикатора не достигнуто. Организации не выходят на выполнение указанных работ, в связи с отсутствием заявок на участие в запросе котировок потенциальных подрядчиков
Задача 5 «Обеспечение эффективной системы управления Программой»						
19	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы	%	56,9	100	55,6	Значение целевого индикатора не достигнуто. Из 18 индикаторов достигли планового значения 10. При расчете значения целевого индикатора в общем количестве индикаторов не учитывался данный индикатор

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы  
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2020 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации				Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			Плановые		Фактические		запланированные	достигнутые	
			начало	окончание	начало	окончание			
Задача 1 Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий									
1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Уменьшение доли граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, не менее, чем на 1%	Выполнено. Доля граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2018 годы» снижена на 32%	-
2	Основное мероприятие 1.2 Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их строительстве, и (или) на приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Приобретено не менее 2 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда	Выполнено. Приобретено 2 жилых помещения для переселения граждан из аварийного жилого фонда	-
3	Основное мероприятие 1.3 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	КУМИ МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено жильем помещениями не менее 1 гражданина, состоящего на учете на улучшение жилищных условий по договорам социального найма	Выполнено. В 2020 году улучшили жилищные условия 44 гражданина из числа детей - сирот, 2 ветерана боевых действий и 2 гражданина из категории инвалиды, II группы и семьи, имеющие детей-инвалидов	-

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации				Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			Плановые		Фактические		запланированные	достигнутые	
			начало	окончание	начало	окончание			
4	Основное мероприятие 1.4 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Выдано свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства не менее 30	Выполнено. Социальная выплата предоставлена 46 молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	-
5	Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	27.11.2020	31.12.2020	Приобретено не менее 1 жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилого фонда	Выполнено. Приобретено 6 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда	-
Задача 2 Содержание муниципального жилищного фонда									
6	Основное мероприятие 2.1 Проведение капитального ремонта (ремонта) муниципального жилищного фонда	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Увеличение доли муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт, в общем количестве муниципального жилищного фонда, не менее чем на 1%	Выполнено. Капитальный ремонт проведен в 53% муниципальных жилых помещений	-
7	Основное мероприятие 2.2 Организация содержания муниципального жилищного фонда	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Отсутствует задолженность перед поставщиками услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда	Выполнено. Задолженность перед поставщиками услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда отсутствует	-

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации				Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			Плановые		Фактические		запланированные	достигнутые	
			начало	окончание	начало	окончание			
8	Основное мероприятие 2.3 Межевание и кадастр земельных участков	УАиС администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Подготовлен 1 проект межевания территорий, застроенных многоквартирными домами с целью определения и установления границ земельных участков под многоквартирными домами	Выполнено. Постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 09.12.2020 № 3465 и от 11.01.2021 № 11 утверждены 2 проекта межевания территорий, застроенных многоквартирными домами	-
Задача 3 Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения									
9	Основное мероприятие 3.1 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Разработан 1 инвестиционный проект по реконструкции и модернизации объекта коммунальной инфраструктуры	Не выполнено. Инвестиционный проект по реконструкции и модернизации объекта коммунальной инфраструктуры не разработан по состоянию на 01.01.2021г. Процесс исполнения проектной документации продолжится в 2021 году	-
10	Основное мероприятие 3.2 Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Проведен капитальный ремонт (ремонт) 1 объекта коммунальной инфраструктуры	Не выполнено. Работы по капитальному ремонту не выполнялись. Содержание наружных газопроводов осуществлялось по соглашению от 01.07.2020г. № УМРГ-70/08-ТО НС	-
11	Основное мероприятие 3.3 Строительство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Реализация плана мероприятий по строительству станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г. Ухта в установленные сроки и в полном объеме	Выполнено. План мероприятий на 2020 год по строительству станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта реализован. Получено положительное заключение проектно-сметной документации и инженерных изысканий по объекту: строительство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта	-

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации				Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			Плановые		Фактические		запланированные	достигнутые	
			начало	окончание	начало	окончание			
12	Основное мероприятие 3.4 Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Проведена транспортировка тел умерших, личность которых не установлена, в полном объеме, сжегодно. Актуализирована схема теплоснабжения МОГО «Ухта»	Выполнено. Возмещены затраты по организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также, одиноких и криминальных, с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта». Утверждена схема теплоснабжения МОГО «Ухта» на период с 2020 по 2033 год (актуализация на 2021 год) постановлением администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2020 г. №3821	-
Задача 4 Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения эффективности использования энергоресурсов									
13	Основное мероприятие 4.1 Проведение работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Оснащено приборами учета не менее одного муниципального помещения	Не выполнено. В связи с отсутствием заявок на участие в запросе котировок потенциальных подрядчиков. Организации не выходят на выполнение указанных работ	-

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации				Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			Плановые		Фактические		запланированные	достигнутые	
			начало	окончание	начало	окончание			
14	Основное мероприятие 4.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в муниципальных учреждениях на 3%	Выполнено. Среднее снижение объемов потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде составило 18,86%	-
Задача 5 Обеспечение эффективной системы управления Программой									
15	Основное мероприятие 5.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечена в полном объеме деятельность МУ «УЖКХ»	Выполнено. Деятельность МУ «УЖКХ» обеспечена в полном объеме	-

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации				Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			Плановые		Фактические		запланированные	достигнутые	
			начало	окончание	начало	окончание			
16	Основное мероприятие 5.2 Мониторинг реализации Программы	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	25.10.2020	Обеспечена реализация основных мероприятий Программы в установленные сроки в соответствии с объемами финансирования	Не выполнено. Из 16 основных мероприятий выполнены в установленные сроки 12	-



Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2020 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)				
			источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2020	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	Кассовое исполнение на 31.12.2020	Фактическое исполнение на 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»			ВСЕГО	362 026 889,00	234 024 845,59	224 843 993,32	226 816 232,70
			Федеральный бюджет	46 162 296,00	37 322 153,74	37 041 672,82	37 041 672,82
			Бюджет РК	140 687 057,00	57 225 538,21	56 126 817,70	56 126 817,70
			Бюджет МОГО «Ухта»	175 177 536,00	139 477 153,64	131 675 502,80	133 647 742,18
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	212 247 236,00	80 086 220,35	78 365 158,28	80 265 397,66
			Федеральный бюджет	42 824 300,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	86 725 757,00	5 071 747,69	5 058 019,15	5 058 019,15
			Бюджет МОГО «Ухта»	82 697 179,00	75 014 472,66	73 307 139,13	75 207 378,51
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	ВСЕГО	4 220 708,00	18 037 296,38	12 133 109,40	12 205 109,40
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	4 178 500,00	4 178 527,00	4 085 623,00	4 085 623,00

		Бюджет МОГО «Ухта»	42 208,00	13 858 769,38	8 047 486,40	8 119 486,40
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	КУМИ МОГО «Ухта»	ВСЕГО	58 620 796,00	67 885 195,08	67 073 995,08	67 073 995,08
		Федеральный бюджет	3 337 996,00	17 746 525,00	17 746 525,00	17 746 525,00
		Бюджет РК	49 782 800,00	35 350 534,00	34 539 334,00	34 539 334,00
		Бюджет МОГО «Ухта»	5 500 000,00	14 788 136,08	14 788 136,08	14 788 136,08
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»	ВСЕГО	18 000 000,00	47 627 351,84	46 882 948,62	46 882 948,62
		Федеральный бюджет	0,00	19 575 628,74	19 295 147,82	19 295 147,82
		Бюджет РК	0,00	12 624 729,52	12 443 841,55	12 443 841,55
		Бюджет МОГО «Ухта»	18 000 000,00	15 426 993,58	15 143 959,25	15 143 959,25
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	Администрация МОГО «Ухта»	ВСЕГО	68 938 149,00	20 388 781,94	20 388 781,94	20 388 781,94
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет МОГО «Ухта»	68 938 149,00	20 388 781,94	20 388 781,94	20 388 781,94
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	УАиС администрации МОГО «Ухта»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 1 Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий						
1.1.	Обеспечение мероприятий по	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	6 500 000,00	11 789 280,46	11 631 749,37

	переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Бюджет РК	0,00	5 000 000,00	4 986 271,46	4 986 271,46		
			Бюджет МОГО «Ухта»	6 500 000,00	6 789 280,46	6 645 477,91	6 645 477,91		
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МУ УКС	ВСЕГО	0,00	7 433 712,04	7 423 367,48	7 495 367,48		
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	7 433 712,04	7 423 367,48	7 495 367,48		
		КУМИ МОГО «Ухта»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Администрация МОГО «Ухта»	ВСЕГО	68 938 149,00	20 388 781,94	20 388 781,94	20 388 781,94		
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Бюджет МОГО «Ухта»	68 938 149,00	20 388 781,94	20 388 781,94	20 388 781,94		
		1.2.	Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их строительстве, и (или) на приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах	МУ УКС	ВСЕГО	4 220 708,00	4 220 734,34	4 126 891,92	4 126 891,92
					Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
					Бюджет РК	4 178 500,00	4 178 527,00	4 085 623,00	4 085 623,00
					Бюджет МОГО «Ухта»	42 208,00	42 207,34	41 268,92	41 268,92
1.3.	Обеспечение жильём отдельных	КУМИ МОГО	ВСЕГО	53 120 796,00	53 097 059,00	52 285 859,00	52 285 859,00		
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00		

	категорий граждан	«Ухта»	Федеральный бюджет	3 337 996,00	17 746 525,00	17 746 525,00	17 746 525,00
			Бюджет РК	49 782 800,00	35 350 534,00	34 539 334,00	34 539 334,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		УЛС администрации МОГО «Ухта»	ВСЕГО	-	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	0,00	0,00	0,00
1.4.	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»	ВСЕГО	18 000 000,00	47 627 351,84	46 882 948,62	46 882 948,62
			Федеральный бюджет	0,00	19 575 628,74	19 295 147,82	19 295 147,82
			Бюджет РК	0,00	12 624 729,52	12 443 841,55	12 443 841,55
			Бюджет МОГО «Ухта»	18 000 000,00	15 426 993,58	15 143 959,25	15 143 959,25
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	МУ УКС	ВСЕГО	—	582 850,00	582 850,00	582 850,00
			Федеральный бюджет	—	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	—	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	—	582 850,00	582 850,00	582 850,00
			Средства от приносящей доход деятельности	—	0,00	0,00	0,00
		КУМИ МОГО «Ухта»	ВСЕГО	—	—	—	—
			Федеральный бюджет	—	—	—	—
			Бюджет РК	—	—	—	—
			Бюджет МОГО «Ухта»	—	—	—	—
			Средства от приносящей доход деятельности	—	—	—	—
Задача 2 Содержание муниципального жилищного фонда							

2.1.	Проведение капитального ремонта (ремонта) муниципального жилищного фонда	КУМИ МОГО «Ухта»	ВСЕГО	5 500 000,00	14 788 136,08	14 788 136,08	14 788 136,08
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	5 500 000,00	14 788 136,08	14 788 136,08	14 788 136,08
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	2 460 000,00	3 823 066,60	3 789 892,37	3 789 892,37
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	2 460 000,00	3 823 066,60	3 789 892,37	3 789 892,37
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Организация содержания муниципального жилищного фонда	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	690 000,00	955 747,54	948 476,06	948 476,06
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	690 000,00	955 747,54	948 476,06	948 476,06
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Межевание и кадастр земельных участков	УАиС администрации МОГО «Ухта»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 3 Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения							
3.1.	Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	МУ УКС	ВСЕГО	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00

			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	100 000,00	1 597 016,42	657 934,92	657 934,92
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	100 000,00	1 597 016,42	657 934,92	657 934,92
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Строительство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель»г. Ухта	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	146 216 510,00	9 921 666,67	9 921 666,67	9 921 666,67
			Федеральный бюджет	42 824 300,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	86 655 800,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	16 736 410,00	9 921 666,67	9 921 666,67	9 921 666,67
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	2 450 000,00	917 282,04	917 282,04	917 282,04
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	2 450 000,00	917 282,04	917 282,04	917 282,04
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Задача 4 Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения эффективности использования энергоресурсов</b>							
4.1.	Проведение работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		КУМИ МОГО «Ухта»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00

			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	—	—	—	—
			Федеральный бюджет	—	—	—	—
			Бюджет РК	—	—	—	—
			Бюджет МОГО «Ухта»	—	—	—	—
			Средства от приносящей доход деятельности	—	—	—	—
Задача 5 Обеспечение эффективной системы управления Программой							
5.1	Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	53 380 726,00	51 082 160,62	50 498 156,85	52 398 396,23
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	69 957,00	71 747,69	71 747,69	71 747,69
			Бюджет МОГО «Ухта»	53 310 769,00	51 010 412,93	50 426 409,16	52 326 648,54
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Мониторинг реализации Программы	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	—	—	—	—
			Федеральный бюджет	—	—	—	—
			Бюджет РК	—	—	—	—
			Бюджет МОГО «Ухта»	—	—	—	—
			Средства от приносящей доход деятельности	—	—	—	—

**Сведения о внесенных изменениях на 2020 год в муниципальную программу  
МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»**

№ п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
1.	<p>Постановление администрации МО городского округа «Ухта» от 30.01.2020 № 195 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071»</p>	<p>Внесение изменений в связи с приведением объемов финансирования муниципальной программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2019 № 386 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Объем финансирования программы составил 362 026 889,00 руб.</p> <p>Из муниципальной программы исключены подпрограммы. Введены целевые индикаторы (показатели) Программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда (шт.);</li> <li>- количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда (граждан);</li> <li>- площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения - всего (га);</li> <li>- площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения (га) (введен 01.01.2020);</li> <li>- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (ед.);</li> <li>- доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (%);</li> <li>- число проживающих в ветхих жилых домах (человек);</li> <li>- переселено из ветхих жилых домов за отчетный год (человек);</li> <li>- количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту;</li> <li>- доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (%);</li> <li>- количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде и муниципальных учреждениях (ед.);</li> <li>- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (%).</li> </ul>
2.	<p>Постановление администрации МО городского округа «Ухта» от 03.02.2020 № 219 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071»</p>	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перераспределением средств местного бюджета между соисполнителями программы (МУ «УКС» и администрацией МОГО «Ухта») по мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»;</li> <li>- уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание муниципального жилищного фонда»;</li> <li>- увеличением бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий «Организация содержания муниципального жилищного фонда»;</li> <li>«Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами».</li> </ul> <p>В целом по программе уменьшены бюджетные ассигнования на 4 000 000,00 руб., объем финансирования программы составил 358 026 889,00 руб.</p>
3.	<p>Постановление администрации МО городского округа «Ухта» от 13.04.2020 № 938 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-</p>	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дополнением основного мероприятия «строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» мероприятием «Проектирование строительства котельной в пгт Ярега»;</li> <li>- уточнением суммы республиканского бюджета РК и суммы софинансирования местного бюджета по мероприятию «строительство многоквартирных жилых домов и (или) доленое участие в их строительстве, и (или) на приобретение жилых помещений во вновь построенных</li> </ul>



№ п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
	коммунальное хозяйство», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071»	<p>многоквартирных жилых домах»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»; «предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»; «проведение капитального ремонта (ремонта) муниципального жилищного фонда»; «содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»;</li> <li>- уменьшением бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан»; «строительство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта.</li> </ul> <p>В целом по программе произошло уменьшение лимитов на сумму 4 420 868,55 руб., объем финансирования программы составил 353 606 020,45 руб.</p>
4.	Постановление администрации МО городского округа «Ухта» от 28.07.2020 № 1845 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071»	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перераспределением бюджетных ассигнований по причине образования экономии по основному мероприятию «обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»;</li> <li>- увеличением тарифа по оплате взносов по капитальному ремонту муниципального имущества по основному мероприятию «Проведение капитального ремонта (ремонта) муниципального жилищного фонда».</li> <li>- увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры»;</li> <li>- уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»; «Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами».</li> </ul> <p>Произошло уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 23 234 530,20 руб., объем финансирования программы составил 330 371 490,25 руб.</p>
5.	Постановление администрации МО городского округа «Ухта» от 14.09.2020 № 2454 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071»	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- целью сноса МКД по ул. Губкина, д. 12 и ул. Первомайская, д. 21 – по Решению Совета по сносу аварийного жилищного фонда;</li> <li>- восстановлением средств перераспределенных на оплату исполнительных листов ПАО «Т Плюс», оплату расходов управляющим компаниям за содержание пустующего жилищного фонда;</li> <li>- перераспределением бюджетных средств в связи с экономией;</li> <li>- уменьшением суммы софинансирования субсидии из республиканского бюджета РК на приобретение оборудования для станции водоочистки;</li> <li>- уменьшением бюджетных средств в 2021 году по мероприятию «Актуализация схемы теплоснабжения, в т.ч. электронной модели теплоснабжения» в связи с необходимостью увеличения суммы софинансирования субсидии, предоставляемой в рамках регионального проекта «Чистая вода» на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.</li> </ul> <p>В целом по программе произошло уменьшение на 33 758 066,65 руб., объем финансирования программы составил 296 613 423,60 руб.</p>
6.	Постановление администрации МО городского округа «Ухта» от 27.11.2020 №3297«О внесении изменений в постановление	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перераспределением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» по причине образования экономии;</li> </ul>

№ п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
	администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выделением средств из резерва на исполнение судебных актов на основании постановлений по мероприятию «обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (I и IV этапы)»;</li> <li>- перераспределением средств в связи с необходимостью софинансирования мероприятия по сносу аварийных жилых домов;</li> <li>- принятием решения о внесении изменений в закон о бюджете;</li> <li>- уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства».</li> </ul> <p>В целом по программе произошло снижение бюджетных ассигнований на 59 803 448,65 руб., объем финансирования программы составил 236 809 974,95 руб.</p>
7.	Постановление администрации МО городского округа «Ухта» от 29.12.2020 № 3776 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с перераспределением бюджетных ассигнований, в том числе в муниципальной программе МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды».</p> <p>В целом по программе произошло уменьшение на 3 420 252,50 руб., объем финансирования программы составил 233 389722,45 руб.</p>
8.	Постановление администрации МО городского округа «Ухта» от 29.12.2020 № 3777 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»;</li> <li>- перераспределением бюджетных средств в мероприятие «обустройство территории МОГО «Ухта» контейнерами для раздельного накопления отходов муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения».</li> </ul> <p>В целом по программе произошло увеличение на 635 123,14 руб., объем финансирования программы составил 234 024 845,59 руб.</p>