Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Ухта»

Отчетный год

2020

Непосредственные исполнители Заведующий отделом эксплуатации объектов внешнего благоустройства МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» Соколова Людмила Михайловна, тел. 76-36-52 эл. адрес: uzhkh-ovb@mail.ru

Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно - коммунальным комплексом МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» Конюхова Елена Николаевна, тел. 76-36-51 эл. адрес: obp@gkh.mouhta.ru

Дата составления отчета

01.03.2021 г.

Начальник МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»

Согласовано: Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»

В.А. Барков

П.П. Артемьев

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2072 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».

Цель Программы - обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах.

Основные результаты, достигнутые за отчетный год:

В области строительства дорожной сети

В 2020 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- подготовка проектной документации по объекту: «Объездная дорога от проспекта А.И. Зерюнова до автодороги Сыктывкар – Ухта»;
- пересчет сметной стоимости по объекту: «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с инженерными сетями»;
- работы по проведению технической инвентаризации и кадастровых работ по объекту: «Устройство тротуара вдоль ул. Набережной Газовиков», расположенного в Республике Коми, г. Ухта, участок тротуара вдоль ул. Набережная Газовиков от территории нового административного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта» до ул. Сидорова;
- асфальтирование тротуара к пешеходному переходу №5, расположенному г. Ухта Республики Коми в северо-западной части города в районе д.№ 6а по ул. Набережная Нефтяников.

В области воздушного транспорта

В соответствии с Законом Республики Коми от 16.12.2019 г. № 99-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» бюджету МОГО «Ухта» предоставлены субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты.

На территории МОГО «Ухта» к труднодоступным населенным пунктам отнесены с. Кедвавом и д. Поромес. В соответствии с порядком возмещения из бюджета МОГО «Ухта» выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31.05.2017 № 2174, для осуществления перевозок жителей труднодоступных населенных пунктов в 2020 году были заключены:

- соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми от 30.03.2020 № 3 «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» в Республике Коми»;
- договор от 21.04.2020 № 7.2/У/200689 с АО «Комиавиатранс» на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным авиационным маршрутам в МОГО «Ухта»;
- договор от 21.04.2020 № 7.2/У/200708 с АО «Комиавиатранс» о предоставлении из бюджета МОГО «Ухта» субсидии на возмещение выпадающих доходов.

В области автомобильного транспорта

С целью повышения ценовой доступности услуг по перевозке пассажиров на дачных автобусных маршрутах принято решение Совета МОГО «Ухта» от 28 апреля 2020 № 427 «О перевозке отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в установленных границах МОГО «Ухта» в 2020 году». Стоимость проезда на дачных авто-

бусных маршрутах составила 12,00 рублей, стоимость проезда на дачном автобусном маршруте № 120 «ул. Сенюкова – СОТ «Аэрофлот» составила 15,00 рублей.

В соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 18.07.2017 № 2705 (в ред. от 10.01.2020) «Об утверждении порядка организации перевозок отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах и Порядка возмещения из бюджета МОГО «Ухта» недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах» возмещены недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах.

В области дорожного хозяйства

В 2020 году обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реализации мероприятий по ремонту деревянных мостов, содержанию поселковых дорог, оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели, и сгруппирован по 3 задачам.

Достижение цели Программы обеспечивалось путем решения задач:

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа;
- строительство объектов дорожной инфраструктуры;
- содержание объектов дорожной инфраструктуры.
 В 2020 году реализованы следующие основные мероприятия Программы:
- 1. В рамках основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» выполнено следующее:
 - гражданам, достигшим пенсионного возраста, зарегистрированным на территории МОГО «Ухта» и не имеющим права льготного проезда в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 09.12.2008 № 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики Коми» выдано 24 600 муниципальных проездных билетов;
 - с мая по сентябрь (включительно) 2020 года по муниципальным проездным билетам на дачных маршрутах совершено 12 910 поездок;
 - с мая по декабрь (включительно) 2020 года воздушным транспортом осуществлено 500 перевозок граждан, проживающих в труднодоступных населенных пунктах на территории МОГО «Ухта»;
 - возмещены расходы по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество перевозчикам ООО «Автолайн» и ООО «Ухтинское автотранспортное предприятие».
- 2. Основное мероприятие «Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах городского округа».

В результате реализации данного мероприятия в 2020 году произошло снижение количества обращений граждан по вопросу некачественного предоставления услуг в сфере транспортного обслуживания на 54,3% по сравнению с 2019 годом. Все населенные пункты МОГО «Ухта», включая труднодоступные, обеспечены транспортным обслуживанием.

- 3. Основное мероприятие «Строительство дорожной сети».
- В рамках данного основного мероприятия выполнены следующие работы:
- осуществлялась подготовка проектной документации по объекту: «Объездная дорога от проспекта А.И. Зерюнова до автодороги Сыктывкар — Ухта». Проектная документация на стадии исполнения. Исполнителем нарушены сроки исполнения контракта, по причинам, независящим от него. Реализация мероприятия перенесена на 2021 год;
- выполнено асфальтирование тротуара к пешеходному переходу №5, расположенному в г. Ухта, на участке тротуара вдоль ул. Набережная Газовиков от территории нового административного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта» до ул. Сидорова;
- выполнены работы по проведению технической инвентаризации и кадастровые работы по объекту: «Устройство тротуара вдоль ул. Набережной Газовиков», расположенному в г. Ухта, на участке тротуара вдоль ул. Набережная Газовиков от территории нового административного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта» до ул. Сидорова, с целью передачи данного объекта в КУМИ администрации МОГО «Ухта» для последующей регистрации права собственности МОГО «Ухта»;
- произведен пересчет сметной стоимости по объекту: «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с инженерными сетями» для участия в отборе муниципальных образований в Республике Коми в целях предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на строительство дорожной инфраструктуры в данном жилом районе.
 - 4. Основное мероприятие «Обустройство объектов дорожной сети».
- В рамках данного основного мероприятия работы не выполнялись, в связи с отсутствием финансирования.
- 5. Основное мероприятие «Реконструкция и модернизация дорог общего пользования местного значения».

В рамках данного основного мероприятия работы не выполнялись, в связи с отсутствием необходимости в проведении этих работ. Данное основное мероприятие будет исключено из программы на 2021 год в связи с неактуальностью.

6. Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения».

В рамках основного мероприятия выполнены работы:

- по обустройству ледовой переправы через р. Ижма в с. Кедвавом;
- по содержанию подъездных и внутрипоселковых дорог;
- по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства (уборка территорий от случайного мусора, подметание, сгребание и вывоз снега, работы по поддержке объектов в нормативном состоянии).
- 7. Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)».

Между Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми и администрацией МОГО «Ухта» с целью реализации регионального проекта «Дорожная сеть» заключено соглашение от 25.02.2020 № ПНС-23 «О Предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми». В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» выполнены работы по асфальтированию автомобильных дорог протяженностью 1,64 км. Работы по ремонту вы-

полнило ООО СПК «Темп-Дорстрой»: устранены колейные участки проезжей части по наб. Газовиков г. Ухта, отремонтирована а/д Ухта – Дальний.

Из 8 целевых индикаторов Программы 4 целевых индикатора не достигли планируемых значений:

- «Количество разработанной проектно сметной документации».
- «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».
- «Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов».
- «Протяженность отремонтированных дорог».

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по Программе за 2020 год отражены в таблице 6 приложения к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» (далее – Годовой отчет).

Из 7 основных мероприятий Программы полностью реализованы 4 основных мероприятия.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий по Программе за 2020 год приведены в таблице 7 приложения к Годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности

Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2020 год, составили 72 619 674,83 рубля, из них:

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 20 779 919,99 рублей:
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 51 839 754,84 рубля.

По итогам 2020 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 64 480 661,91 рубль или 88,8 % к установленному плану, из них:

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 17 472 060,89 рублей;
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 47 008 601,02 рубль.

Разница между планируемыми расходами на реализацию программы и фактическим исполнением возникла:

- по основному мероприятию «Строительство дорожной сети», в размере 2 800 065,12 рублей, в т.ч.: 2 800 000,00 руб. в связи с неисполнением условий заключенного муниципального контракта на оказание услуг по подготовке проектной документации по объекту: «Объездная дорога от проспекта А.И. Зерюнова до автодороги Сыктывкар Ухта», 65,12 рублей экономия, сложившаяся в результате заключения договоров на выполнение работ по проведению технической инвентаризации и кадастровых работ по объектам дорожной сети.
- по основным мероприятиям «Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа», «Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения» оплата проведена исходя из потребности в рамках заключенных контрактов. Средства дорожного фонда в размере 1 880 452,21 рубля возможны к использованию в 2021 году. Средства республиканского

бюджета Республики Коми в размере 3 307 859,10 рублей имеют целевое назначение и не подлежат перераспределению на другие мероприятия.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2020 год Программа признана адекватной с итоговой оценкой 62,54 %. Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2020 году в Программу 10 раз вносились изменения. Подробная информация о внесенных изменениях в Программу на 2020 год приведена в таблице 9 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу

Реализация муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2072 завершена в 2020 году.

С 2021 года постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 утверждена муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2035 года.

Реализация данной муниципальной программы будет осуществлена в соответствии с Комплексным планом действий на 2021 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».

Планируемые изменения – корректировка перечня основных мероприятий и мероприятий, целевых индикаторов и их значений по итогам ежеквартального мониторинга реализации Программы.

Приложение

Таблица 6

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2020 год по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»

№	Индикатор (показатель)	Ед.	Значения целевых і муниципа.	индикаторов (г льной програм		Обоснование отклонений значений целевых
п/п	(наименование)	измерения	год,	отчетн	ый год	индикаторов (показателей) на конец отчетного года
	(namenopamie)	пэмерения	предшествующий отчетному	План	Факт	(при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
	Задача 2. Создание условий для предоставл	ения транспор	гных услуг населению	и организация	транспортног	о обслуживания в границах городского округа
2.1	Количество выполненных рейсов на внутримуниципаль-	ед.	19	20	20	Достигнуто значение целевого индикатора
	ных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта»					
2.2	Количество выданных муниципальных проездных билетов	ед.	13 712	18 000	24 600	Достигнуто значение целевого индикатора
		Задача 3. С	троительство объектов	з дорожной ин	фраструктуры	
3.1	Количество разработанной проектно-сметной документа-	единиц	0	1	0	Не достигнуто значение целевого индикатора. Проектная докуме
	ции					тация не подготовлена, в связи с просрочкой исполнения обяз
						тельств по контракту проектной организацией
3.2	Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающих постановку на кадастровый учет	единиц	0	1	1	Значение целевого индикатора достигнуто
3.3	Общая протяженность построенных объектов дорожной сети	метр	0	23,0	23,0	Достигнуто значение целевого индикатора
		Задача 4 (дорожной инфј	раструктуры	
4.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	54,6	63,0	54,6	Не достигнуто значение целевого индикатора. Уменьшение значния показателя связано с включением в Перечень автомобильна дорог местного значения участка а/д «Бельгопское шоссе от здан «УЭМЗ» до перекрестка с ул. Линейная с двумя мостовыми с оружениями». Постановление администрации МОГО «Ухта» 17.05.2019 № 1228 «О внесении изменений в Постановление адм нистрации МОГО «Ухта» от 05.10.2011 № 2116 «Об утвержден перечня автомобильных дорог общего пользования местного значния МОГО «Ухта».
4.2	Количество обустроенных остановочных павильонов по	ед.	0	1	0	Не достигнуто значение целевого индикатора в виду отсутствия ф
	маршруту движения школьных автобусов					нансирования

	№	Индикатор (показатель)	Ед.	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы		,	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года
	п/п	(наименование)	измерения	год,	отчетный год		(при наличии)
				предшествующий	План	Факт	
	1	2	3	4	5	6	7
	4.3	Протяженность отремонтированных дорог	км.	-	2,77	1,64	Не достигнуто значение целевого индикатора в связи с пересмотр
							перечня дорог, подлежащих ремонту, исключен ремонт дороги
							ул. Вокзальная. Данный объект в Соглашение № ПНС-23 не вош
							Целевой индикатор составил 1,64 км вместо изначально планир
L							емого 2,77 км.

Таблица 7 Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2020 год

Ν п/	Наименование	Ответ-		Сроки ре	ализации			Результаты	Проблемы, воз-
П	подпрограммы, основного	ственный	план	ювые	факти	ческие			никшие в ходе реа-
	мероприятия (мероприя-	исполни-					запланированные	достигнутые	лизации программы,
	(кит	тель	начало	окончание	начало	окончание			подпрограмм, основ-
									ного мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Задача 2.		ание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа						
1	Основное мероприятие	МУ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Охват 100% населенных	Выполнено, все населенные пункты МОГО	Нет
	2.1. Организация	«УЖКХ»					пунктов МОГО «Ухта»	«Ухта», включая труднодоступные, обеспечены	
	транспортного об-						транспортным об-	транспортным обслуживанием	
	служивания населения в						служиванием		
	границах городского								
	округа								
2	Основное мероприятие	МУ	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Снижение количества	Выполнено, за 2020 год поступило 59 обраще-	Нет
	2.2. Совершенствование	«УЖКХ»					обращений граждан	ний граждан по вопросам неудовлетворитель-	
	системы транспортного						(жалоб) по вопросам	ного транспортного обслуживания (за 2019 год	
	обслуживания в границах						транспортного об-	поступило 129 обращений), а также предложе-	
	городского округа						служивания на 10%	ний по улучшению ТС.	
				Зада	ча 3. Строител	ьство объектог	з дорожной инфраструктуры	J	
3	Основное мероприятие	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечена доступность	Выполнено не в полном объеме.	По п. 1: Нарушены
	3.1. Строительство дорож-						площадок перспектив-	1. Заключен муниципальный контракт на оказа-	сроки исполнения
	ной сети						ной застройки	ние услуг по подготовке проектной документа-	контракта. Реализа-
								ции по объекту: «Объездная дорога от проспек-	ция мероприятия пе-
								та А.И. Зерюнова до автодороги Сыктывкар –	ренесена на 2021
								Ухта». Проектная документация не подготовле-	год.
								на.	
								2. Выполнено асфальтирование тротуара к пе-	
								шеходному переходу №5, расположенному в г.	
								Ухта, на участке тротуара вдоль ул. Набережная	
								Газовиков от территории нового администра-	
								тивного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта»	
								до ул. Сидорова.	
								3. Выполнены работы по проведению техниче-	
								ской инвентаризации и кадастровые работы по	
								объекту «Устройство тротуара вдоль ул. Набе-	
								режной Газовиков», расположенному в г. Ухта,	
								на участке тротуара вдоль ул. Набережная Га-	
								зовиков от территории нового административ-	

Ν π/	Наименование	Ответ-		Сроки ре	еализации			Результаты	Проблемы, воз-
п	подпрограммы, основного	ственный	план	овые	факти	ческие			никшие в ходе реа-
	мероприятия (мероприя-	исполни-	начало	окончание	начало	окончание	запланированные	достигнутые	лизации программы,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								ного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта» до ул. Сидорова, с целью передачи данного объекта в КУМИ администрации МОГО «Ухта» для последующей регистрации права собственности МОГО «Ухта» 4. Произведен пересчет сметной стоимости по объекту: «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с инженерными сетями».	
4	Основное мероприятие 3.2. Обустройство объектов дорожной сети	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	-	-	Проведена инвентаризация и паспортизация не менее 2 объектов дорожного хозяйства, оформлены права муниципальной собственности на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены	Не выполнено, работы по обустройству объектов дорожной сети не проводились.	Отсутствие финан- сирования
	1		•	Зад	ача 4. Содержа	ание объектов	дорожной инфраструктуры	[
5	Основное мероприятие 4.1. Реконструкция и модернизация дорог общего пользования местного значения	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	-	-	Снижение площади дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям на 3%	Не выполнено	Мероприятие не актуально
6	Основное мероприятие 4.2. Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения	MУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Выполнены в полном объеме неотложные ра- боты по ремонту и со- держанию автомобиль- ных дорог в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия	Выполнено, проведен ремонт 81 685,0 кв.м. объектов дорожной инфраструктуры	Нет
7	Основное мероприятие 4.3. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог	MY «YЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения на территории МОГО «Ухта» путем проведения работ по капиталь-	Выполнено в полном объеме, отремонтировано 1,64 км автомобильных дорог	Нет

Ν п/	Наименование	Ответ-		Сроки реализации			Результаты	Проблемы, воз-	
П	подпрограммы, основного	ственный	план	овые	факти	ческие			никшие в ходе реа-
	мероприятия (мероприя-	исполни-	начало	окончание	начало	окончание	запланированные	достигнутые	лизации программы,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	местного значения и улиц						ному ремонту (ремонту)		
	в населенных пунктах ад-						на них, протяженно-		
	министративных центров						стью, предусмотренной		
	муниципальных образова-						заключенным соглаше-		
	ний (R1)						нием на 2020 год		

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» за 2020 год

	Наименование му-			P	асходы, руб.		
№ п/п	ниципальной программы, подпрограммы, основного меропри- ятия	Ответственные исполнители, со- исполнители	источник финансиро- вания	сводная бюджетная роспись на 1 января 2020 года	сводная бюджетная рос- пись на 31 де- кабря 2020 г.	кассовое исполнение на 31 декабря 2020 г.	фактическое исполнение на 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО	182 611 368,00	72 619 674,83	64 480 661,91	64 480 661,91
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	140 074 200,00	20 779 919,99	17 472 060,89	17 472 060,89
			Бюджет МОГО "Ухта"	42 537 168,00	51 839 754,84	47 008 601,02	47 008 601,02
			Средства от принося- щей доход деятельно- сти	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	0,00	4 336 440,02	1 536 374,90	1 536 374,90
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
про	Муниципальная грамма МОГО "Ухта"	NOVENICO	бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
	звитие транспортной	МУ УКС	Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	4 336 440,02	1 536 374,90	1 536 374,90
	системы"		Средства от принося- щей доход деятельно- сти	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	182 611 368,00	68 283 234,81	62 944 287,01	62 944 287,01
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ "УЖКХ"	бюджет РК	140 074 200,00	20 779 919,99	17 472 060,89	17 472 060,89
			Бюджет МОГО "Ухта"	42 537 168,00	47 503 314,82	45 472 226,12	45 472 226,12
			Средства от принося- щей доход деятельно- сти	0,00	0,00	0,00	0,00
Зад	цача 2. Создание услови	й для предоставлен	ия транспортных услуг нас ского о	-	ация транспортного	о облуживания в г	раницах город-
			ВСЕГО	4 545 834,00	11 421 132,68	9 817 841,33	9 817 841,33
	Организация		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	транспортного об-	3 43 7 H3 73 TCT C3 7 H	бюджет РК	3 914 600,00	10 576 390,00	9 100 175,71	9 100 175,71
2.1	служивания населе- ния в границах го-	МУ "УЖКХ"	Бюджет МОГО "Ухта"	631 234,00	844 742,68	717 665,62	717 665,62
	родского округа		Средства от принося- щей доход деятельно- сти	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00
	Совершенствование		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
22	системы транспорт-	MASZ HSZSICICSZH	бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ного обслуживания в границах город-	МУ "УЖКХ"	Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	0,00	0,00	0,00
	ского округа		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		Задача 3. Строите	льство объектов дорожной	і инфраструктуры	(введена с 01.01.20	19г.)	
3.1	Строительство до-	МУ УКС	ВСЕГО	0,00	4 336 440,02	1 536 374,90	1 536 374,90
5.1	рожной сети	1113 3 KC	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00

			бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	4 336 440,02	1 536 374,90	1 536 374,90
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANAG	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обустройство		бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	объектов дорожной сети	МУ УКС	Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		Задача 4. Содерж	кание объектов дорожной в	инфраструктуры (введена с 01.01.201	9г.)	
			ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ромонотрумания и	МУ "УЖКХ"	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Реконструкция и модернизация дорог общего пользования местного значения		бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1			Бюджет МОГО "Ухта"	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		ремонта	ВСЕГО	178 065 534,00	43 691 608,48	39 955 952,03	39 955 952,03
	Проведение капи-		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	тального ремонта (ремонта) и содер-		бюджет РК	136 159 600,00	3 144 900,00	1 313 255,19	1 313 255,19
4.2	жание дорог общего	МУ "УЖКХ"	Бюджет МОГО "Ухта"	41 905 934,00	40 546 708,48	38 642 696,84	38 642 696,84
	пользования мест- ного значения		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реализация отдель- ных мероприятий		ВСЕГО	-	13 170 493,65	13 170 493,65	13 170 493,65
	регионального проекта "Дорожная сеть" в части приве-		Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00
	дения в норматив-		бюджет РК	-	7 058 629,99	7 058 629,99	7 058 629,99
4.3	автомобильных до- рог местного значе-	МУ "УЖКХ"	Бюджет МОГО "Ухта"	-	6 111 863,66	6 111 863,66	6 111 863,66
	ния и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)		Средства от приносящей доход деятельности	-	0,00	0,00	0,00

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» изменениях по состоянию на 31декабря 2020 года.

Nr.		
№ п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 13.01.2020 г. № 37 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»	Внесение изменений в связи с приведением лимитов в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2019 № 386 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Объем финансирования программы на 2020 год составил 182 611 368,00 руб.
2	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.01.2020 г. № 147 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»	Внесение изменений в связи с необходимостью реализации основного мероприятия «Строительство дорожной сети». Произошло увеличение лимитов на 4 000 000,00 руб., объем финансирования программы составил 186 611 368,00 руб.
3	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 13.04.2020 г. № 939 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»	Внесение изменений в связи с: 1. Увеличением суммы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (на основании уведомления по расчету между бюджетами) по мероприятию «Организация перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты». 2. Увеличением лимитов за счет средств муниципального дорожного фонда МОГО «Ухта». 3. Перераспределением лимитов в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды». 4. Перераспределением лимитов внутри муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы». 5. Проведением корректировки лимитов 2021-2022гг. (в связи с уточнением суммы субсидии из республиканского бюджета Республики Коми) по мероприятиям: «Организация перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты», «Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».
4	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 08.06.2020	Произошло уменьшение лимитов на сумму 127 819 864,06 руб., объем финансирования программы составил 58 791 503,94 руб. Внесение изменений в связи с перераспределением лимитов из му-
	г. № 1339 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»	ниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды». Произошло увеличение лимитов на сумму 6 922 261,44 руб., объем финансирования программы составил 65 713 765,38 руб.
5	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2020 г. № 1832 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»	Внесение изменений в связи с: 1. Включением в Программу нового основного мероприятия МУ УКС. 2. Получением субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятия по возмещению субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Коми, расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 3. Перераспределением лимитов из муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды». Произошло увеличение лимитов на 17 088 276,64 руб., итоговый объем финансирования программы составил 82 802 042,02 руб.
6	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2020 г. № 1833 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации	ооъем финансирования программы составил 82 802 042,02 руб. Внесение изменений в связи с перераспределением лимитов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Произошло уменьшение лимитов на 5 006 630,22 руб., итоговый
	МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»	объем финансирования программы составил 77 795 411,80 руб.
7	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.09.2020 г. № 2373 «О внесении изменений в муниципальную	Внесение изменений в связи с корректировкой суммы субсидии из республиканского бюджета Республики Коми и суммы софинан-

№ π/π	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
	программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»	сирования субсидии за счет средств бюджета МОГО «Ухта» на основании полученного уведомления по мероприятию «Организация перевозки пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта» Произошло уменьшение лимитов на 3 141 052,63 руб., итоговый объем финансирования программы составил 74 654 359,17 руб.
8	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 14.09.2020 г. № 2455 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»	Внесение изменений в связи с перераспределением экономии финансовых средств из муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство». Произошло увеличение лимитов на 237 274,00 руб., итоговый объем финансирования программы составил 74 891 633,17 руб.
9	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 23.12.2020 г. № 3611 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»	Внесение изменений в связи с: 1. Перераспределением экономии в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды». 2. Перераспределением экономии на содержание МУ УКС. Произошло уменьшение лимитов на 1 333 708,34 руб., итоговый объем финансирования программы составил 73 557 924,83 руб.
10	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 01.03.2021 г. № 466 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»	Внесение изменений в связи с уменьшением суммы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (на основании уведомления по расчету между бюджетами) по мероприятию «Организация перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты». Произошло уменьшение лимитов на 938 250,00 руб., итоговый объем финансирования программы составил 72 619 674,83 руб.

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Вопросы для оценки	Методика определения ответа	Эксперт<**>	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <***>	Балл	Итоги оценки
1	2 Блок 1. Качество формирования	3	4	5	6	7
	• • •					
	Раздел І. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы	(20%/4*(нет - 0 или да - 1))		X	4	20.00%
1.1.	Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии	Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока.	Управление экономического развития	да	1	5.00%
	Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии.	Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице 1 приложения № 2 к Методическим указаниям с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии.	Управление экономического развития	да	1	5.00%
	муниципальной программы соответствующие	Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы.	Управление экономического развития	да	1	5.00%
	индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование	Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам.	Управление экономического развития	да	1	5.00%
	Раздел 2. Качество планирования	(10%/5*(nem - 0 или да - 1))		X	4	8.00%
		Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указавиям. Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий).	Управление экономического развития	да	1	2.00%
	индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений	Изучение таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения копичества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей).	Управление экономического развития	нет	0	0.00%
	количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по	Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" — по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года.	Управление экономического развития	да	1	2.00%
	показатели, характеризующие общественно	Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" — в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально- экономический эффект.	Управление экономического развития	да	1	2.00%
		Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". Ответ "Да" — если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания.	Финансовое управление	да	1	2.00%
	Блок 2. Эффективность реализации					
	Раздел 3. Качество управления программой	(20%/5*(нет - 0 или да - 1))		X	3	12.00%
3.1.	Установлены и соблюдены ли сроки	Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям Ответ "Да" — установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий.	Управление экономического развития	нет	0	0.00%
	закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,	Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Ингернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru).	Управление экономического развития	да	1	4.00%

№ п/п 1 3.3.		Методика определения ответа 3 Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении	Эксперт<**> 4 Финансовое управление	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <***> 5 да	Балл 6 1	Итоги оценки 7 4.00%
		изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" — муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством.	,			
3.4.	прозрачности информации об исполнении муниципальной программы.	Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципального обучето программы и о внесении изменений в муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальной программы и о муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году.	Управление экономического развития	нет	0	0.00%
3.5.	реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения),	Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случав вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)).		да	1	4.00%
	Раздел 4. Достигнутые результаты	(50%/3*k)		X	1.35	22.54%
4.1.		Изучение таблицы 7 приложения № 2 к Методическим указаниям Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий.	Управление экономического развития	0.57	0.57	9.52%
4.2.	Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей).	Изучение таблицы 6 приложения № 2 к Методическим указаниям. Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов).	Управление экономического развития	0.50	0.50	8.33%
4.3.	бюджета муниципального образования,	Изучение таблицы 8 приложения № 2 к Методическим указаниям По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный бал будет равен 1.	Финансовое управление	0.28	0.28	4.69%
		 а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий). 		0.25	X	Х
		 б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). 		0.89	X	Х
		ИТОГО:	X	X	12.35	62.54%

<****> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически.

Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год	Адекватна
---	-----------

<*> - Таблица представляется в формате Excel.
<**> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ.