

Годовой отчет
О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

Ответственный исполнитель	Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Ухта»
Отчетный год	2019
Непосредственные исполнители	Заведующий отделом эксплуатации объектов внешнего благоустройства МУ «УЖКХ» Виричева Светлана Вячеславовна, тел.: 76-36-52 Заведующий отделом контроля эксплуатации жилых зданий МУ «УЖКХ» Лосева Евгения Сергеевна, тел.: 76-18-90 Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом МУ «УЖКХ» Конюхова Елена Николаевна, тел. 76-36-51 эл. адрес: ortokk@mail.ru
Дата составления отчета	01.03.2020 г.


И.о. начальника МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»



Е.П. Жбанникова

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»



П.П. Артемьев

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29.12.2017 г. № 4275 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды».

В целях повышения уровня благоустройства территории МОГО «Ухта» в отчетном году:

- благоустроено 9 дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, в том числе: в городе Ухта по 8 адресам и в пгт Шудаяг по 1 адресу;
- выполнены работы по асфальтированию 6 дворовых проездов многоквартирных домов на территории города;
- выполнены работы по обустройству наружного освещения дворовых территорий по трем адресам;
- с целью благоустройства дворовых территорий установлено 7 спортивных и детских игровых площадок в городе и пгт Шудаяг;
- разработана проектно-сметная документация для 15 дворовых территорий;
- благоустроено 5 общественных территорий в городе, пгт Шудаяг и пгт Ярега;
- разработаны дизайн-проекты для 6 общественных территорий;
- осуществлялось информирование населения через СМИ и сеть Интернет о реализации мероприятий по благоустройству территории и возможности участия граждан в данных мероприятиях;
- обеспечена организация наружного освещения в полном объеме;
- эвакуировано 3 объекта длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта;
- отловлено 185 безнадзорных животных в рамках заключенного муниципального контракта;
- завершены первые два этапа реализации проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта». Многофункциональная общественная территория протяженностью порядка двух км появилась на месте пустынного берега реки Чибью. Теперь здесь оборудованы пешеходные и велодорожки, площадки для занятий спортом и активными играми для взрослых и детей. Набережная оснащена площадками для мини-футбола, бадминтона, настольного тенниса, детскими площадками с песочницами, веревочными горками, качелями, каруселями. По набережной установлены многочисленные скамейки. Для уединенного спокойного

отдыха предусмотрены смотровые площадки и беседки. Уличные праздники и концерты теперь можно проводить в амфитеатре. Также для удобства жителей берега соединены несколькими пешеходными мостами. На территории высажены более 15 тысяч деревьев и кустарников – со временем набережная превратится в парковую зону.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения задач:

1. Управление реализацией проектами благоустройства.
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий.
3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий.

Основные результаты реализации основных мероприятий по итогам 2019 года:

- проведены мероприятия в 14 школах с гражданами старше 14 лет о реализации мероприятий по благоустройству территорий МОГО «Ухта» и возможности их участия;

- ежеквартально проводился мониторинг реализации Программы, его результаты размещались на сайте МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»;

- еженедельно направлялись отчеты о ходе реализации проектов благоустройства общественных территорий в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми;

- в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта» выполнены работы по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по 9 адресам, общая площадь ремонта составила 12 тыс. м² (пр. Ленина, д. 28, пр. Ленина, д. 24, пр. Ленина, д. 22, пр. Ленина, д. 40, пр. Пионергорский, д. 11, ул. Сенюкова, д. 25/52, пр-д Пионергорский, д. 8, пр. Ленина, д. 63, пгт. Шудаяг, ул. Павлова, д. 9).

В рамках заключенного муниципального контракта выполнены работы по обустройству наружного освещения дворовых территорий по трем адресам: г. Ухта, Пионергорский проезд, д. 8, 11, пгт. Шудаяг, ул. Павлова, д. 9. Выполнена поставка и установка ограждения на дворовой территории МКД № 22 по пр. Ленина.

С целью благоустройства дворовых территорий в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по поставке и установке

оборудования и малых архитектурных форм, в том числе: 7 спортивных и детских игровых площадок (г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 25/52, пр. Ленина, д. 22, 24, 28, 40, Пионергорский пр. д. 8, пгт. Шудаяг, ул. Павлова д. 9), 45 урн и 24 скамейки.

Произведено озеленение двух дворовых территорий, в том числе организация газонов, посадка саженцев (пр. Ленина, д. 24, Пионергорский пр. д. 8).

- с целью содержания и ремонта объектов благоустройства дворовых территорий в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по асфальтированию 6 дворовых проездов многоквартирных домов на территории МОГО «Ухта» на общей площади 3 176 кв.м по адресам: ул. Сенюкова, д. 31; ул. Оплеснина, д. 24Б; ул. 30 лет Октября, д.24 и ул. 30 лет Октября, д.22; ул. Севастопольская, д.9а.; пр. Строителей, д.15; пр. Строителей, д.19;

- в рамках реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий МОГО «Ухта» выполнены работы по обустройству пяти общественных территорий, а именно: благоустройство Первомайской площади, Комсомольской площади, тротуара по ул. Шахтинской в пгт. Шудаяг, территории, прилегающей к Ярегскому Дому Культуры, выполнен ремонт асфальтового покрытия проезжей части ул. Первомайской г. Ухта от д.2 до д.28 с заменой бордюрного камня.

Проведены работы по озеленению Комсомольской площади в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии МКП «Горзеленхоз»;

- в рамках реализации основного мероприятия «Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий» выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта», с МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор».

Также, в 2019 году в рамках заключенных муниципальных контрактов:

1. Отловлено 185 безнадзорных животных.
2. Эвакуировано 3 объекта длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта.

3. Выполнены работы по расширению пятьдесят первого квартала на кладбище «Успенское».

4. Для сбора твердых коммунальных отходов на кладбищах «Успенское» и «Шудаяг» дополнительно установлен бункер объемом 8 м³, на

кладбище «Водный новое» дополнительно установлено 2 контейнера объемом 0,75м³;

- в рамках реализации основного мероприятия «Подготовка проектно-сметной документации и дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта» разработано 6 дизайн-проектов для общественных территорий и утверждена проектно-сметная документация по 15 дворовым территориям;

- в рамках реализации проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» завершены 1 и 2 этапы проекта. Реализация 3 этапа проекта будет осуществлена в 2020 году.

Из 8 основных мероприятий Программы полностью реализованы 6 основных мероприятий. Не выполнены основные мероприятия:

- «Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта», в связи с изменениями в правилах предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в части софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий из средств федерального бюджета только при условии осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория, исключена одна территория, работы по которой были запланированы в 2019 году;

- «Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых территорий», в связи с климатическими условиями работы по асфальтированию 4 дворовых территорий перенесены на 2020 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий по Программе за 2019 год приведены в таблице 7 приложения к Годовому отчету.

Из 7 целевых индикаторов планируемого значения не достигли 2 индикатора:

- «Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», в связи с тем, что заседания общественной комиссии проводились по мере необходимости;

- «Количество разработанных проектов по благоустройству общественных территорий», в связи с тем, что проекты по общественным территориям разрабатывались по мере необходимости.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по Программе за 2019 год отражены в таблице 6 приложения к Годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности

Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2019 год, составили 296 530 904,61 руб., из них:

– за счет федерального бюджета 35 960 297,43 руб.

– за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 131 606 004,57 руб.

– за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 128 964 602,61 руб.

По итогам 2019 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 238 527 934,19 руб. или 80,44 % к установленному плану.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2019 год, Программа признана «Эффективной» с итоговой оценкой 86,44 %. Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2019 году в Программу шесть раз вносились изменения.

Подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» отражена в таблице 9 Приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий на 2020 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды».

Таблица 6

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за
2019 год по задачам муниципальной программы МОГО «Ухта»
«Формирование современной городской среды»**

№ п/п	Индикатор (показатель) (наименование)	ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)
			2018	2019		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Задача 2. Управление реализацией проектов благоустройства						
1	Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий	%	1	1	50	Значение целевого индикатора достигнуто. В 2019 году было реализовано 7 проектов с финансовым и/или трудовым участием граждан в общем количестве (14 проектов) реализованных проектов благоустройства территорий
2	Количество размещенной информации на портале администрации МОГО «Ухта» о работе общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»	Ед.	18	12	12	Значение целевого индикатора достигнуто. Информация размещалась на портале администрации МОГО «Ухта»
3	Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»	Ед.	18	12	11	Значение целевого индикатора не достигнуто. В течение 2019 года проведено 11 заседаний общественной комиссии. Заседания проводились по мере необходимости
Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий						

№ п/п	Индикатор (показатель) (наименование)	ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)
			2018	2019		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
4	Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий в общем количестве проектов по благоустройству дворовых территорий, подлежащих к реализации в отчетном году	%	-	6,3	90	Значение целевого индикатора достигнуто. В отчетном году благоустроено 9 дворовых территорий из 10 по адресам: пр. Ленина, д. 28, пр. Ленина, д. 24, пр. Ленина, д. 22, пр. Ленина, д. 40, пр. Пионергорский, д. 11, ул. Сенюкова, д. 25/52, пр-д Пионергорский, д. 8, пр. Ленина, д. 63, пгт. Шудаяг, ул. Павлова, д. 9
Задача 4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий						
5	Доля реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в общем количестве проектов по благоустройству общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году	%	-	15	100	Значение целевого индикатора достигнуто. Благоустроено 5 общественных территорий из 5 запланированных, а именно Первомайская площадь, Комсомольская площадь, тротуар по ул. Шахтинской в пгт. Шудаяг, территория, прилегающая к Ярегскому Дому Культуры, проезжая часть ул. Первомайской г. Ухта от д.2 до д.28
6	Количество цветников	ед.	-	50	50	Значение целевого индикатора достигнуто. Проведена высадка цветов в 50 цветниках на территории МОГО «Ухта»
7	Количество разработанных проектов по благоустройству общественных территорий	ед.	-	13	6	Значение целевого индикатора не достигнуто. Проекты по благоустройству общественных территорий разрабатывались по мере необходимости

Сведения

**О степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта»
«Формирование современной городской среды» за 2019 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические		запланированные	достигнутые	
			начало	окончание	начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 2. Управление реализацией проектами благоустройства									
Основное мероприятие 2.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях									
1		МУ «УЖКХ»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Проведено совещаний, «круглых столов», семинаров с населением по вопросам благоустройства территорий не менее 4	Выполнено. Проведены мероприятия в 14 школах с гражданами старше 14 лет	
2		МУ «УЖКХ»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Наличие ежеквартального мониторинга о ходе реализации проектов благоустройства, не менее 4 отчетов в год	Выполнено. В течение отчетного года ежеквартально проводился мониторинг реализации проекта	
Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий									
3	3.1. Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Благоустроено не менее 10 дворовых территорий МОГО «Ухта»	Не выполнено. Благоустроено 9 дворовых территорий	Изменение правил предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в части софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий из средств федерального бюджета только при условии, если

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	3.2. Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых территорий	МУ «УЖКХ»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Отремонтировано не менее 10 объектов дворовых территорий, ежегодно	Не выполнено. Произведены работы по асфальтированию 6 дворовых проездов многоквартирных домов на территории МОГО «Ухта» на общей площади 3 176 кв.м	осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, к дворовая территория, в связи, с чем из программы на 2019 год исключен 1 МКД
Задача 4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общества общественных территорий									
5	4.1. Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Благоустроено не менее 2 общественных территорий МОГО «Ухта»	Выполнено. В 2019 году благоустроено 5 общественных территорий МОГО «Ухта»	Благоустроено 5 общественных территорий: Первомайская площадь, Комсомольская площадь, тротуар по ул. Шахтинской в пгт. Шуадаг, территория, прилегающая к Ярегскому Дому Культуры, проезжая часть ул. Первомайской г. Ухта от д.2 до д.28
6	4.2. Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий	МУ «УЖКХ»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Обеспечено содержание общественных территорий ежегодно в полном объеме	Выполнено. Работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства проводятся силами МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтдор», в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								<p>ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта»</p>	
7	<p>4.3. Подготовка проектно-сметной документации и дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта»</p>	<p>МУ «УЖКХ»</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>Сформирована проектно-сметная документация не менее чем к 20 объектам</p>	<p>Выполнено. В 2019 году утверждена проектно-сметная документация по 15 дворовым территориям и подготовлены дизайн-проекты благоустройства 6 общественных территорий</p>	
8	<p>4.4. Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды</p>	<p>МУ «УЖКХ»</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>01.01.2019</p>	<p>31.12.2019</p>	<p>Подписан акт о завершении реализации проекта с Министерством строительства и дорожного хозяйства РК</p>	<p>Выполнено. Завершены 1 и 2 этапы проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «Набережная Газовиков». Отчеты о ходе реализации проекта направлялись в Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК и Министром России своевременно</p>	<p>В связи с погодными условиями, реализация 3 этапа проекта перенесена на 2020 год. В связи с чем, в 2020 году заключено доп. соглашение о внесении изменений в план-график, где заключительное мероприятие заменено с формулировки «Подписание акта о завершении реализации проекта с Минстроем» на «Представление отчета в Минстрой России». В муниципальную программу в 2020 году внесены изменения об изменении ожидаемого результата</p>

Таблица 8

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» за 2019 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители и соисполнители	Расходы, руб.				
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года	фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»		ВСЕГО	99 809 271,00	296 530 904,61	238 527 934,19	238 527 934,19
			Федеральный бюджет	0,00	35 960 297,43	35 960 261,35	35 960 261,35
			бюджет РК	1 190 354,00	131 606 004,57	77 325 562,79	77 325 562,79
			Бюджет МОГО «Ухта»	98 618 917,00	128 964 602,61	125 242 110,05	125 242 110,05
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	99 809 271,00	296 530 904,61	238 527 934,19	238 527 934,19
			Федеральный бюджет	0,00	35 960 297,43	35 960 261,35	35 960 261,35
			бюджет РК	1 190 354,00	131 606 004,57	77 325 562,79	77 325 562,79
			Бюджет МОГО «Ухта»	98 618 917,00	128 964 602,61	125 242 110,05	125 242 110,05
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2. Управление реализацией проектами благоустройства							
1.	2.1 Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2.2 Осуществление контроля за реализацией проектов благоустройства	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий							
3.	3.1 Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	2 563 342,00	31 531 956,61	31 454 466,81	31 454 466,81
			Федеральный бюджет	0,00	18 282 643,85	18 282 643,85	18 282 643,85
			бюджет РК	0,00	9 983 921,07	9 983 921,07	9 983 921,07
			Бюджет МОГО «Ухта»	2 563 342,00	3 265 391,69	3 187 901,89	3 187 901,89

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы, руб.				
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года	фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	3.2 Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых территорий	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	6 033 546,00	6 860 104,25	4 738 954,99	4 738 954,99
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	6 033 546,00	6 860 104,25	4 738 954,99	4 738 954,99
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий							
5.	4.1 Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	2 202 858,00	42 003 383,01	41 999 001,27	41 999 001,27
			Федеральный бюджет	0,00	17 677 653,58	17 677 617,50	17 677 617,50
			бюджет РК	0,00	19 653 543,50	19 649 420,05	19 649 420,05
			Бюджет МОГО «Ухта»	2 202 858,00	4 672 185,93	4 671 963,72	4 671 963,72
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	4.2 Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	89 009 525,00	115 107 028,72	113 445 169,57	113 445 169,57
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	1 190 354,00	1 968 540,00	1 288 931,23	1 288 931,23
			Бюджет МОГО «Ухта»	87 819 171,00	113 138 488,72	112 156 238,34	112 156 238,34
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	4.3 Подготовка проектно-сметной документации и дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
8.	4.4 Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	0,00	101 028 432,02	46 890 341,55	46 890 341,55
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	0,00	100 000 000,00	46 403 290,44	46 403 290,44
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	1 028 432,02	487 051,11	487 051,11
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00

**Сведения
о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование
современной городской среды» по состоянию на 31 декабря 2019 года**

№ п/п	Вид правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление администрации от 25.03.2019г. № 703 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды 2018-2022 годы»	<p>Внесение изменений в связи с приведением объемов финансирования муниципальной программы на 2019 год и плановый период 2021-2022 годы в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018г. № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»</p> <p>В связи с реструктуризацией мероприятий муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2071, было принято решение о переносе части мероприятий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Добавлен соисполнитель - МУ УКС; - Исключена задача 1 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства»; - Введены задачи: задача 3 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий», задача 4 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий»; - Исключены целевые индикаторы и показатели Программы: «доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий в общем количестве проектов по благоустройству дворовых территорий, подлежащих к реализации в отчетном году, с нарастающим итогом (%)», «доля реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в общем количестве проектов по благоустройству общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году, с нарастающим итогом (%)», «количество разработанных проектов (ед.)», «Количество размещенной информации на портале администрации МОГО «Ухта» о работе общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» (ед.)», «количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» (ед.)». - Введены целевые индикаторы: «доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий в общем количестве проектов по благоустройству дворовых территорий, подлежащих к реализации в отчетном году (%)», «доля реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в общем количестве проектов по благоустройству общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году (%)», «количество цветников (ед.)», «количество разработанных проектов по благоустройству общественных территорий (ед.)», «количество размещенной информации на портале администрации МОГО «Ухта» о работе общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (ед.)», «количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (ед.)»; <p>Объем финансирования Программы составил 99 809 271,00 руб.</p>
2	Постановление администрации от 27.03.2019г. № 748/1 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 29	<p>На основании Уведомления Министерства финансов РК от 29.03.2019 г. № 02/34, в связи с уточнением доли софинансирования объем финансирования Программы в 2019 году увеличился на 164 061 573,61 руб. составил 263 870 844,61 руб.</p> <p>На основании письма Министерства энергетики, жилищно - коммунального</p>

№ п/п	Вид правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
	декабря 2017 г. № 4275 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»	<p>хозяйства и тарифов Республики Коми и в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды утвержденными Постановлением Правительства РК от 31.08.2017. N 462 в муниципальную программу добавлены приложения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории МОГО «Ухта»; – Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве; – Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», и механизма контроля за их расходованием; – Порядок и формы трудового участия граждан в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»; – Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»; – Условие о предельной дате заключения муниципальных контрактов, договоров по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
3	Постановление администрации от 11.09.2019г. № 2834 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию: «Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта», «Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых территорий», «Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта». – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию: «Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий». <p>Введено новое мероприятие «4.1.5. Благоустройство улично-дорожной сети».</p> <p>В целом по программе произошло увеличение на 8 710 542,82 руб., объем финансирования программы составил 272 581 387,43 руб.</p>
4	Постановление администрации от 07.10.2019г. № 3176 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»	<p>Внесены изменения муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий»; – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых территорий». <p>В целом по программе произошло увеличение на 7 831 354,91 руб., объем финансирования программы составил 280 412 742,34 руб.</p>
5	Постановление администрации от 18.12.2019г. № 4005 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> – увеличением бюджетных ассигнований по следующим основным мероприятиям: «Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта», «Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий»;

№ п/п	Вид правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
	2017 г. № 4275 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»	– уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта». В целом по программе произошло увеличение на 3 005 497,47 руб., объем финансирования программы составил 283 418 239,81 руб.
6	Постановление администрации от 11.02.2020г. № 292 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»	Внесение изменений в связи с приведением объемов финансирования муниципальной программы на 2019 год и плановый период 2021-2022 годы в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 (в редакции от 20.12.2019г.) «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Актуализирован «Адресный перечень общественных и дворовых территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В целом по программе в 2019 году произошло увеличение на 13 112 664,80 руб., по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий», объем финансирования программы составил 296 530 904,61 руб.