

Годовой отчет
О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»


Ответственный исполнитель Муниципальное учреждение «Управление
 жилищно-коммунального хозяйства»
 администрации муниципального
 образования городского округа «Ухта»


Отчетный год 2023

Непосредственные Заведующий отделом эксплуатации
исполнители объектов внешнего благоустройства МУ
 «Управление жилищно-коммунального
 хозяйства»
 Остапова Юлия Николаевна,
 тел.: 76-23-46 (доб. 235)
 Заведующий отделом контроля
 эксплуатации жилых зданий МУ
 «Управление жилищно-коммунального
 хозяйства»
 Бурханов Игорь Александрович,
 тел.: 76-23-46 (доб. 211)
 Заведующий отделом бюджетного
 планирования и управления жилищно-
 коммунальным комплексом МУ
 «Управление жилищно-коммунального
 хозяйства»
 Карпюк Анна Валерьевна,
 тел. 76-23-46 (доб. 241)
 эл. адрес: obp@gkh.mouhta.ru

Дата составления отчета 05.03.2024 г.

Начальник МУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»
администрации муниципального округа «Ухта»
Республики Коми


А.С. Исиков


П.П. Артемьев

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель руководителя
администрации муниципального округа «Ухта»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды».

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории МОГО «Ухта».

Для достижения основного результата реализации Программы - повышения уровня благоустройства территории муниципального образования за счет увеличения площади территории, на которой проведены мероприятия по благоустройству, в 2023 году:

Выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор», в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта».

Разработаны дизайн-проекты для благоустройства общественных территорий и принята проектно-сметная документация по благоустройству 10 дворовых территорий.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по обустройству четырёх общественных территорий, а именно:

- территория в районе дома № 5 по ул. Авиационная, мкр. Дальний. Выполнены работы по асфальтированию территории, закуплены и установлены малые архитектурные формы и 2 топиарные фигуры, установлено 5 опор наружного освещения со светильниками;

- территория между домами № 13 и № 15а по ул. Дежнева. Выполнены работы по устройству детского игрового и спортивного оборудования, установлены 4 опоры наружного освещения со светильниками;

- привокзальная площадь «Аэропорт Ухта». Проведены работы по замене асфальтового покрытия, установлены малые архитектурные формы;

- набережная Нефтяников (левый берег р. Чибью). Выполнены работы по благоустройству территории, установлены малые архитектурные формы, выполнено устройство наружного освещения.

В части благоустройства дворовых территорий выполнены работы по ремонту 10 дворовых проездов и тротуаров. На дворовых территориях выполнен ремонт асфальтового покрытия, проведены работы по устройству 4 парковок, произведена поставка и установка малых архитектурных форм, установлено дополнительное освещение дворовой территории. Выполнено устройство детского игрового и спортивного оборудования на дворовой территории по трём адресам, проведены работы по озеленению одной дворовой территории.

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в сквере по ул. Октябрьская обустроено наружное освещение, а именно установлено 13 опор наружного освещения и 26 светильников.

В рамках развития народных инициатив в мкр. Ветлосян по ул. Клубной выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и стоянки с установкой бортовых камней, выполнено устройство тротуара

В рамках исполнения наказов избирателей были реализованы следующие мероприятия:

- по ул. Авиационная, г. Ухта возле д. 23 приобретено и установлено детской игровое оборудование;
- приобретено оборудование для обустройства детской площадки на придомовой территории д. 33 по проезду Строителей, г. Ухта, работы по установке запланированы в летний период 2024 года;
- в парке пгт Водный обустроена баскетбольная площадка, путем асфальтирования покрытия, установки ограждения и 2 баскетбольных щитов;
- приобретено оборудование для обустройства детской площадки в районе д. 32 по ул. Ленина пгт Водный;
- выполнено обустройство дворовой территории домов 3, 5 по улице 30 лет Октября и домов 11, 11а, 15 по улице Юбилейная, г. Ухта, установлено спортивное оборудование, плитка из резиновой крошки, бордюры.

Выполнены работы по обустройству и расширению территории кладбища «Успенское».

В рамках реализации инициативных проектов выполнены работы по ремонту пешеходного моста через р. Легкэм в пст Кэмдин.

Фактическое значение целевого индикатора (показателя) Программы «Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству» за 2023 год составило 241,92 тыс. кв. м или 100% планового значения.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Для достижения поставленной цели Программы в 2023 году решались следующие задачи:

1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования (далее – задача 1).
2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования (далее – задача 2).
3. Управление реализацией проектов благоустройства (далее – задача 3).

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации задачи 1 Программы в разрезе основных мероприятий:

«1.1.Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта».

Выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта» с МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор».

В 2023 году в рамках заключенных муниципальных контрактов:

- за счет муниципального дорожного фонда выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Гагарина №13 в пгт Водный, пр-д Дружбы №8, наб. Нефтяников №13, пр-д Строителей №26 в г. Ухта, ул. Нефтяников №2 в пгт. Ярега, общей площадью 3 557,7 кв.м;

- в рамках заключенных контрактов выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий по ул. Советская д. 13 и по ул. Печорская д. 22, 24 в г. Ухта;

- силами МКП «Горзеленхоз» выполнено комплексное благоустройство территории сквера в районе д. № 18, 20 по ул. Оплеснина в г. Ухта (замощены дорожки, установлены парковые светильники, установлены урны и скамейки, высажены деревья);

- выполнены работы по принудительной эвакуации брошенного автотранспорта на территории МОГО «Ухта» на производственно-техническую базу МКП «Ухтаспецавтодор» в количестве 7 автотранспортных средств;

- обеспечена организация наружного освещения на территории МОГО «Ухта» и работа светофоров в полном объеме. Заменено 257 неисправных светильников, установлено 203 новых светодиодных осветительных прибора, заменено 183 светильника с дуговыми ртутными люминесцентными лампами на светодиодные, установлено 173 опоры уличного освещения;

- выполнены работы по санитарному содержанию и техническому обслуживанию кладбищ, расположенных на территории МОГО «Ухта», в том числе выполнены работы по очистке дорог и тропинок от снега, мусора, листвы и смёта, кошению травы, текущему ремонту контейнеров на кладбищах;

- ежегодно проводится работа по восстановлению опавших брошенных могил;

- выполнены работы по спилу аварийно-опасных деревьев на территории кладбищ МОГО «Ухта»;

- выполнен демонтаж старых и установка новых общественных туалетов на территории кладбищ «Успенское» и «Крохаль»;

- выполнен ремонт асфальтового покрытия пешеходной зоны между домами 9 по переулку Чибьюский и 14, 16 по ул. 30 лет Октября в г. Ухта;

– выполнены работы по уничтожению борщевика Сосновского на территории г.Ухта, пст Седью и мкр. Югэр, проведён покос и химическая обработка веществом «Торнадо-540» на территории площадью 0,9 га.

«1.2. Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта».

Разработаны дизайн - проекты для общественных территорий на 2024 год и принята проектно-сметная документация по дворовым территориям и проездов к ним. Силами МУ УКС проведен технический надзор на всех объектах благоустройства.

«1.3. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев»

В течение 2023 года заключено 15 муниципальных контрактов на оказание услуг по отлову, содержанию и утилизации животных без владельцев. В рамках заключенных контрактов отловлено 285 животных без владельцев.

Из 3 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках задачи 1, реализованы все в полном объеме.

Из 3 целевых индикаторов (показателей), запланированных в 2023 году в рамках задачи 1, все целевые индикаторы достигли планового значения.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации задачи 2 Программы в разрезе основных мероприятий:

«2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации основного мероприятия Программы в части благоустройства дворовых территорий в 2023 году выполнено благоустройство 10 дворовых территорий в г. Ухта, а именно: ул. Советская д. 6, пер. Чибьюский, д. 9, пер. Чибьюский, д. 7, пр. Строителей д. 5, ул. Семяшкина, д. 7, ул. Оплеснина, д. 24, ул. Интернациональная, д. 40, ул. 40 лет Коми, д. 11/13, пр. Строителей, д. 9, ул. Сеньюкова, д. 35.

В рамках заключённых муниципальных контрактов выполнен ремонт асфальтового покрытия 10 дворовых территорий и проездов к ним, проведены работы по устройству 4 парковок. Установлено 16 скамеек и 23 урн, выполнен ремонт освещения дворовых территорий по 5 адресам и установлено дополнительное освещение дворовой территории по адресу пер. Чибьюский 9 в г. Ухта. Выполнено устройство детского игрового и спортивного оборудования на дворовой территории по 3 адресам. Проведены работы по озеленению дворовой территории по ул. 40 лет Коми 11/13 в г. Ухта. Изготовлено и смонтировано пешеходное ограждение в дворовых территориях по двум адресам: ул. 40 Лет Коми д. 11/13 и пр. Строителей д. 9 в г. Ухта.

В рамках реализации основного мероприятия в части благоустройства общественных территорий выполнены работы по обустройству четырёх общественных территорий:

– территория в районе дома № 5 по ул. Авиационная, мкр. Дальний. Выполнены работы по асфальтированию территории, закуплены и установлены

малые архитектурные формы (7 скамеек и 7 урн) и 2 топиарные фигуры, установлено 5 опор наружного освещения со светильниками;

- территория между домами № 13 и № 15а по ул. Дежнева. Выполнены работы по устройству детского игрового и спортивного оборудования, установлены 4 опоры наружного освещения со светильниками;

- привокзальная площадь «Аэропорт Ухта». Проведены работы по замене асфальтового покрытия, установлены малые архитектурные формы (5 урн и 5 скамеек);

- набережная Нефтяников (левый берег р. Чибью). Выполнены работы по благоустройству территории, установлены малые архитектурные формы (10 скамеек и 10 урн), выполнено устройство наружного освещения (установлено 48 опор со светильниками).

«2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет».

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в сквере по ул. Октябрьская в г. Ухта обустроено наружное освещение, а именно установлено 13 опор наружного освещения и 26 светильников.

«2.3. Развитие общественных пространств».

В рамках реализации основного мероприятия Программы на территории, прилегающей к МАУ «Городской дворец культуры» по пр. Ленина д. 26 обустроено 2 фонтанас подсветкой, подведена вода, установлены электрощиты, запорная арматура, выполнена облицовка плиткой.

В рамках развития народных инициатив в муниципальных образованиях Республики Коми в мкр. Ветлосян по ул. Клубной выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и стоянки с установкой бортовых камней, выполнено устройство тротуара.

«2.4. Создание привлекательной среды городского округа»

В 2023 году в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по расширению территории кладбища «Успенское», выполнены работы по выкорчевке пней, подсыпке песка и щебня квартала № 26, а также по подсыпке песка и щебня квартала № 24.

Заключен контракт на выполнение работ по обустройству уличного освещения на территории кладбища «Куратово».

В рамках исполнения наказов избирателей были реализованы следующие мероприятия:

- 1) по ул. Авиационная возле д. 23 приобретено и установлено детской игровой оборудование: качели, лаз, скамейки, урны, обустроено резиновое покрытие;

- 2) приобретено оборудование для обустройства детской площадки на придомовой территории д. 33 по проезду Строителей в г. Ухта: 2 игровых комплекса, качели одинарные, качалка, плитка из резиновой крошки, бордюр, 2 скамейки, 1 урна, информационный стенд, работы по установке запланированы в летний период 2024 года;

- 3) в парке пгтВодный обустроена баскетбольная площадка, путем асфальтирования покрытия, установки ограждения и 2 баскетбольных щитов;

4) приобретено оборудование для обустройства детской площадки в районе д. 32 по ул. Ленина пгт Водный;

5) выполнено обустройство дворовой территории домов 3, 5 по улице 30 лет Октября и домов 11, 11а, 15 по улице Юбилейная в г. Ухта, установлено спортивное оборудование, тренажер двойные лыжи, велотренажер, тренажер жим от груди, тренажер верхняя тяга, игровой комплекс, качели двойные, качалка балансир, игровое оборудование, скамья, урна, информационный стенд, плитка из резиновой крошки, бордюры.

В рамках реализации мероприятия «Бюджетные инвестиции на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность» приобретён объект недвижимого имущества в муниципальную собственность.

2.5. «Реализация инициативных проектов на территории МОГО «Ухта»

В рамках реализации инициативных проектов выполнены работы по ремонту пешеходного моста через р. Легкэм в пст Кэмдин.

Из 5 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках задачи 2, реализованы все.

Из 9 целевых индикаторов (показателей), запланированных в 2023 году в рамках задачи 2, все целевые индикаторы достигли планового значения.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации задачи 3 Программы в разрезе основных мероприятий:

«3.1 Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях».

Информация о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности участия населения в данных мероприятиях размещалась в новостных статьях в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а так же при помощи волонтеров до населения доводилась информация о возможности граждан принять участие в голосовании по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году.

Голосование по отбору территорий для благоустройства проводилось на платформе всероссийского общественного голосования на сайте za.gorodsreda.ru.

«3.2. Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства».

Ежеквартально составлялся и размещался на сайте МУ «УЖКХ» мониторинг реализации Программы, направлялись отчеты о ходе реализации проектов общественных территорий в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми. Своевременно вносилась информация в ГИС ЖКХ.

Из 2 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках задачи 3, полностью реализованы все основные мероприятия.

Целевой индикатор (показатель), запланированный в 2023 году в рамках задачи 3, достиг планового значения.

В целом по Программе из 10 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме 10 основных мероприятия.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2023 год приведены в таблице 9 Приложения к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» (далее – Годовой отчет).

В целом по Программе из 14 целевых индикаторов (показателей) запланированных в отчетном году, достигли планового значения 14 целевых индикаторов (показателей).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по Программе за 2023 год отражены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности

Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2023 год, составили 502 930 220,71 руб., из них:

- за счет федерального бюджета 28 723 460,55 руб.
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 42 371 509,45 руб.
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 431 835 250,71 руб.

По итогам 2023 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 502 521 330,00 руб. или 99,92 % к установленному плану.

Разница между планируемыми расходами на реализацию программы и фактическим исполнением возникла по основным мероприятиям:

- «1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта». При реализации мероприятия возникла экономия денежных средств, мероприятие выполнено в полном объеме.

- «1.3. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев». При реализации мероприятия возникла экономия денежных средств, мероприятие выполнено в полном объеме.

- «2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет». При реализации мероприятия возникла экономия денежных средств, мероприятие выполнено в полном объеме.

- «2.3. Создание привлекательной среды городского округа». При реализации мероприятия возникла экономия денежных средств, мероприятие выполнено в полном объеме.

Информация по достигнутым плановым значениям целевых индикаторов (показателей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, за 2023 год представлена в Таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» за 2023 год Программа признана эффективной, с итоговой оценкой 95,00%. Анкета для оценки эффективности Программы представлена в Таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2023 году в Программу 10 раз вносились изменения:

№п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 01.02.2023 г. № 192 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с приведением объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 21.12.2022 г. № 194 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Объем финансирования программы на 2023 год составил 403 587 596,00 руб. Внесены изменения в приложение № 1 «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству» к Программе, а именно актуализирован адресный перечень дворовых и общественных территорий, которые подлежат благоустройству в 2023 году. Уточнены целевые индикаторы ««Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных» и «Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
2	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 14.03.2023 г. № 584 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – Увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев», «Развитие общественных пространств»; – уменьшением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта»; – актуализацией значения целевого индикатора (показателя) «Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год; – введением основного мероприятия 1.3. «Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории МОГО «Ухта» мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»; – добавлением нового показателя «Количество отловленных животных без владельцев». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 2 682 990,17 руб., объем финансирования программы на 2023 год составил 406 270 586,17 руб.
3	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 24.04.2023 г. № 978 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», «Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», «Развитие общественных пространств», «Создание привлекательной среды городского округа». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 11 379 447,71 руб., объем финансирования программы на 2023 год составил 417 650 033,88 руб.
4	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 08.06.2023 г. № 1434 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Создание привлекательной среды городского округа»; – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта». В

№п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
	среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	целом по Программе произошло уменьшение лимитов на 241 864,44 руб., объем финансирования программы на 2023 год составил 417 408 169,44 руб.
5	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 06.07.2023 г. № 1716 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Создание привлекательной среды городского округа»; – добавлением соисполнителя - КУМИ МОГО «Ухта», ответственным за мероприятие «Бюджетные инвестиции на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность» в рамках основного мероприятия «2.4. Создание привлекательной среды городского округа»; – добавлением в основном мероприятии 2.4 «Создание привлекательной среды городского округа» Программы соисполнителя – МУ УКС; – уточнением значения индикатора (показателя) «Количество реализованных народных проектов» в 2023 году. В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 7 000 000,00 руб., объем финансирования программы на 2023 год составил 424 408 169,44 руб.
6	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 28.07.2023 г. № 1931 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта», «Развитие общественных пространств», «Реализация инициативных проектов на территории МОГО «Ухта»»; – добавлением основного мероприятия 2.5. «Реализация инициативных проектов на территории МОГО «Ухта» в таблицу 1»; – добавлением целевого индикатора (показателя) «Количество реализованных инициативных проектов» в паспорт Программы и таблицу 2; – внесением п. 4 «Реализация инициативных проектов на территории МОГО «Ухта» в таблицу 5 Программы; – актуализацией позиции «Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в Приложении № 1. В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 6 348 164,20 руб., объем финансирования программы на 2023 год составил 430 756 333,64 руб.
7	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.08.2023 г. № 2218 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта»» В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 1 827 398,31 руб., объем финансирования программы на 2023 год составил 432 583 731,95 руб.
8	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 17.11.2023 г. № 3117 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» и «Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории МОГО «Ухта» мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»; – уменьшением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и «Создание привлекательной среды городского округа»; – внесением изменений в приложение №1 Программы «Перечень дворовых территорий», в части формирования перечня адресов на 2024 год. В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 54 531 168,17 руб., объем финансирования программы на 2023 год составил 487 114 900,12 руб.
9	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 26.12.2023 г. № 3565 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта», «Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории МОГО «Ухта» мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», «Развитие общественных пространств»; – уменьшением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и «Создание привлекательной среды городского округа». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 15 782 040,59 руб., объем финансирования программы на 2023 год составил 502 896 940,71 руб.

№п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
10	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 14.02.2024 г. № 352 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; – внесением изменений в таблице 2 Программы в части уточнения значений целевых индикаторов «Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных» и «Количество отловленных животных без владельцев»; – введением нового индикатора «Количество информационных материалов в сфере благоустройства, размещенных на сайте МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»; – актуализацией перечня дворовых территорий» Приложения № 1 «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2021 – 2024 годах» на 2024 год. В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 33 280,00 руб., объем финансирования программы на 2023 год составил 502 930 220,71 руб.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу.

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с утвержденным Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2024 год.

Таблица 8

МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

[illegible]

№ п/ п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Степень достижения запланированны х значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, %
			2022 год	2023 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ед.	14	14	14	Значение целевого индикатора достигнуто	100
6	Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды	%	20	25	25	Значение целевого индикатора достигнуто	100
7	Доля объёма закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках Программы	%	100	90	100	Плановое значение целевого индикатора достигнуто. Фактическое значение индикатора превысило плановое, так как при выполнении работ по благоустройству территории муниципального образования все оборудование закупалось у российских производителей.	111
8	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ед.	4	4	4	Значение целевого индикатора достигнуто	100
9	Количество реализованных проектов по благоустройству территорий	ед.	20	17	17	Значение целевого индикатора достигнуто	100
10	Количество реализованных народных проектов	ед.	6	1	1	Значение целевого индикатора достигнуто	100
11	Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств от общего количества проектов по благоустройству общественных пространств, запланированных к реализации	%	100	100	100	Значение целевого индикатора достигнуто	100

№ п/ п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Степень достижения запланированны х значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, %
			2022 год	2023 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Доля реализованных проектов по созданию привлекательной среды городского округа от общего количества проектов по созданию привлекательной среды городского округа, запланированных к реализации	%	-	100	100	Значение целевого индикатора достигнуто	100
13	Количество реализованных инициативных проектов	ед.	-	1	1	Значение целевого индикатора достигнуто	100
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства							
14	Количество информационных материалов в сфере благоустройства, размещённых на сайте МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	ед.	-	5	5	Значение целевого индикатора достигнуто	100

Таблица 9

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» за 2023 год**

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования								
1	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено.	
	Мероприятие 1.1.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. За счет дорожного фонда выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Гагарина № 13 в пгт Водный, пр- д Дружбы № 8, наб. Нефтяников № 13, пр-д Строителей № 26 в г. Ухта, ул. Нефтяников № 2 в пгт. Ярега, общей площадью 3 557,7 кв.м. В рамках заключенных контрактов выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий по ул. Советская д. 13 и по ул. Печорская д. 22, 24 общей площадью 1032 кв.м.	
	Мероприятие 1.1.2. Организация работы по обеспечению наружным освещением и работоспособности светофоров	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Для обеспечения территории городского округа наружным освещением и работоспособности светофоров заключен муниципальный контракт с АО «Коми энергосбытовая компания», а так же произведена оплата	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							выставленных счетов	
	Мероприятие 1.1.3. Предоставление субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Для проведения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства были заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта» с МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор».	
	Мероприятие 1.1.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений и текущий ремонт элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. В рамках заключенных муниципальных контрактов были выполнены работы по санитарному содержанию и техническому обслуживанию кладбищ, расположенных на территории МОГО «Ухта», в том числе выполнены работы по очистке дорожек от снега, мусора, листвы и смета, восстановлению опавших могил, ремонту контейнеров, кошению травы, подвозу воды в установленную ёмкость, спилу аварийно-опасных деревьев. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству общественных туалетов на территории кладбищ «Успенское» и «Крохаль». В рамках данного контракта подрядной	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							организацией были выполнены работы по демонтажу старых и обустройству новых общественных туалетов.	
	Мероприятие 1.1.5. Принудительная эвакуация длительно хранящегося, брошенного и разукomплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывоз незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Выполнены работы по принудительной эвакуации брошенного автотранспорта на территории МОГО «Ухта» на производственно-техническую специализированную стоянку в количестве 7 единиц автотранспортных средств.	
	Мероприятие 1.1.6. Ликвидация борщевика на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.05.2023	31.10.2023	01.05.2023	31.10.2023	Выполнено. В рамках заключенного муниципального контракта на территории г.Ухта, пст Седью, и мкр. Югэр проведены работы по покосу борщевика и его химической обработке веществом «Торнадо-540». Работы проведены на площади 0,9 га.	
	Мероприятие 1.1.7. Ремонт пешеходной зоны между домами 9 по переулку Чибыюский и 14, 16 по ул. 30 лет Октября	МУ «УЖКХ»	01.07.2023	31.12.2023	01.07.2023	31.12.2023	Выполнено. Выполнен ремонт асфальтового покрытия пешеходной зоны между домами 9 по переулку Чибыюский и 14, 16 по ул. 30 лет Октября	
	Контрольное событие № 1. Заключены соглашения на возмещение затрат, возникающих в результате	МУ «УЖКХ»	х	30.06.2023	х	21.02.2023		

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	содержания, капитального ремонта (ремонта) объектов (элементов), расположенных на территории МОГО «Ухта»							
2	Основное мероприятие 1.2. Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено.	
	Мероприятие 1.2.1. Внесение предложений по выбору общественных территорий для включения в муниципальную программу	Управлен ие архитекту ры, градостро ительства и землеполь зования администр ации МОГО «Ухта»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Предложения по внесению изменений в адресный перечень общественных территорий на плановый период вынесены на заседания общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации Программы.	
	Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора	МУ УКС	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Разработаны дизайн-проекты для благоустройства общественных территорий и принята проектно-сметная документация по 10 дворовым территориям и проездов к ним. Силами МУ УКС проведен технический надзор на всех объектах благоустройства.	

[illegible]

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено.	
	Мероприятие 2.1.1. Проведение капитального ремонта (ремонта) дворовых и общественных территорий	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 10 дворовых и 4 общественных территории.	
	Мероприятие 2.1.2. Обустройство территории МОГО «Ухта» элементами благоустройства	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. На дворовых и общественных территориях произведена поставка и установка малых архитектурных форм.	
	Контрольное событие № 3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» на поддержку муниципальной программы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	МУ «УЖКХ»	х	30.03.2023	х	25.01.2023		
4	Основное мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.10.2023	01.01.2023	31.10.2023	Выполнено.	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 2.2.1. Формирование пакета документов для участия в отборе в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	01.09.2023	01.01.2023	01.09.2023	Выполнено. Сформирован пакет документов для участия в отборе народных проектов на 2023 год.	
	Мероприятие 2.2.2. Реализация народных проектов, прошедших отбор	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.10.2023	01.01.2023	31.10.2023	Выполнено. В рамках проекта «Народный бюджет» проведены работы по благоустройству 1 территории.	
	Контрольное событие № 4. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству территорий, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	х	31.06.2023	х	09.06.2023		
5	Основное мероприятие 2.3. Развитие общественных пространств	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено.	
	Мероприятие 2.3.1. Реализация мероприятий по обустройству площади перед МАУ «Городской дворец культуры»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. В рамках мероприятия обустроено 2 фонтана с подсветкой, подведена вода, установлены электроштыты, запорная арматура, выполнена облицовка плиткой.	
	Мероприятие 2.3.2 Выполнение работ по реализации народных инициатив	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. В рамках реализации народных инициатив в мкр. Ветлосян по ул. Клубной выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и стоянки с установкой бортовых каменей, выполнено устройство тротуара.	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 5. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству общественных пространств	МУ «УЖКХ»	х	31.07.2023	х	17.05.2023		
6	Основное мероприятие 2.4. Создание привлекательной среды городского округа	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено.	
	Мероприятие 2.4.1 Обустройство мест погребений	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. В рамках муниципальных контрактов выполнены работы по выкорчевке пней, подсыпке песка и щебня квартала № 26, а также по подсыпке песка и щебня квартала № 24 . Выполнены работы по обустройству уличного освещения на территории кладбища «Куратово».	
	Мероприятие 2.4.2. Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Выполнены следующие мероприятия: 1) приобретение и установка детской площадки возле дома 23 по ул. Авиационная; 2) обустройство дворовой территории домов 3, 5 по улице 30 лет Октября, домов 11, 11а, 15 по улице Юбилейная; 3) приобретение оборудования для обустройства детской площадки на придомовой территории МКД 33 по проезду Строителей; 4) обустройство баскетбольной площадки в парке пгт Водный; 5) приобретение оборудования для обустройства детской площадки в пгт	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Водный.	
	Мероприятие 2.4.3. Бюджетные инвестиции на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность	КУМИ МОГО «Ухта»	01.06.2023	31.12.2023	01.06.2023	31.12.2023	Выполнено. Объект недвижимого имущества в муниципальную собственность приобретен.	
	Контрольное событие № 6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по созданию привлекательной среды городского округа	МУ «УЖКХ»	х	31.07.2023	х	10.07.2023		
7	Основное мероприятие 2.5. Реализация инициативных проектов на территории МОГО «Ухта»	МУ УКС	01.07.2023	31.12.2023	01.07.2023	31.12.2023	Выполнено	
	Мероприятие 2.5.1. Ремонт пешеходного моста через р. Легкэм в пстКэмдин	МУ УКС	01.07.2023	31.12.2023	01.07.2023	31.12.2023	Выполнено. Выполнен ремонт пешеходного моста через р. Легкэм в пст Кэмдин.	
	Контрольное событие № 7. Заключено соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» в 2023 году иного межбюджетного трансферта в	МУ «УЖКХ»	х	10.07.2023	х	10.07.2023		

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	целях оказания финансовой поддержки реализации инициативных проектов							
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства								
8	Основное мероприятие 3.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено.	
	Мероприятие 3.1.1. Разработка, утверждение и реализация комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Информирование населения проводилось при помощи средств массовой информации «Информационная программа «День» в информационно-коммуникационной сети Интернет, а так же при помощи привлечения волонтеров. Новостные статьи размещались на портале Администрации МОГО «Ухта» и на сайте МУ «Управление жилищно- коммунального хозяйства».	
	Мероприятие 3.1.2.Организация голосования по отбору территорий для благоустройства	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Проведено голосование по отбору общественных территорий на 2024 год на платформе всероссийского общественного голосования на сайте za.gorodsreda.ru.	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Основное мероприятие 3.2. Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено.	
	Мероприятие 3.2.1.Формирование ежеквартального мониторинга о реализации муниципальной программы	МУ «УЖКХ»	01.04.2023	25.10.2023	01.04.2023	25.10.2023	Выполнено. В течение отчетного года ежеквартально проводился мониторинг реализации программы. Отчеты размещены на сайте МУ «УЖКХ».	
	Мероприятие 3.2.2. Внесение отчетной информации в систему ГИС ЖКХ	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. В системе ГИС ЖКХ размещено постановление «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и все изменения к нему, а так же заполнен отчет по выполнению обязательств по соглашению, заключенному с Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».	

Таблица 10

**Информация о расходах средств федерального бюджета,
республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и
от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской
среды» за 2023 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы, руб.				
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года	фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»			ВСЕГО	403 587 596,00	502 930 220,71	502 521 330,00	502 521 330,00
			Федеральный бюджет	28 723 460,55	28 723 460,55	28 723 460,55	28 723 460,55
			Бюджет РК	32 403 909,45	42 371 509,45	42 151 086,85	42 151 086,85
			Местный бюджет	342 460 226,00	431 835 250,71	431 646 782,60	431 646782,60
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	403 587 596,00	494 572 528,71	494 163 638,00	494 163 638,00
			Федеральный бюджет	28 723 460,55	28 723 460,55	28 723 460,55	28 723 460,55
			Бюджет РК	32 403 909,45	41 371 509,45	41 151 086,85	41 151 086,85
			Местный бюджет	342 460 226,00	424 477 558,71	424 289 090,60	424 289 090,60
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	ВСЕГО	-	1 357 692,00	1 357 692,00	1 357 692,00
			Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Местный бюджет	-	357 692,00	357 692,00	357 692,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
		КУМИ МОГО «Ухта»	ВСЕГО	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
			Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования							
1.1	Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	343 011 275,00	407 913 645,17	407 781 183,77	407 781 183,77
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	6 608 681,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	336 402 594,00	407 913 645,17	407 781 183,77	407 781 183,77
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы, руб.				
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года	фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
1.3	Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	9 881 512,00	9 847 399,00	9 847 399,00
			Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	6 881 512,00	6 881 512,00	6 881 512,00
			Местный бюджет	-	3 000 000,00	2 965 887,00	2 965 887,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-

Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования

2.1	Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	60 576 321,00	61 708 583,15	61 708 583,15	61 708 583,15
			Федеральный бюджет	28 723 460,55	28 723 460,55	28 723 460,55	28 723 460,55
			бюджет РК	25 795 228,45	25 795 228,45	25 795 228,45	25 795 228,45
			Бюджет МОГО «Ухта»	6 057 632,00	7 189 894,15	7 189 894,15	7 189 894,15
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	0,00	657 555,00	457 010,06	457 010,06
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	0,00	585 769,00	407 117,77	407 117,77
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	71 786,00	49 892,29	49 892,29
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Развитие общественных пространств	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	0,00	4 893 863,74	4 893 863,74	4 893 863,74
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	4 893 863,74	4 893 863,74	4 893 863,74
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Создание привлекательной среды городского округа	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	0,00	9 517 369,65	9 475 598,28	9 475 598,28
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	8 109 000,00	8 067 228,63	8 067 228,63
			Местный бюджет	0,00	1 408 369,65	1 408 369,65	1 408 369,65
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы, руб.				
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года	фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
		КУМИ МОГО «Ухта»	ВСЕГО	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Реализация инициативных проектов на территории МОГО «Ухта»	МУ УКС	ВСЕГО	0,00	1 357 692,00	1 357 692,00	1 357 692,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Местный бюджет	0,00	357 692,00	357 692,00	357 692,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства							
3.1	Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
3.2	Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-

Таблица 11

**Сведения о достижении значений показателей результатов
использования субсидий, предоставляемых из республиканского
бюджета Республики Коми**

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Наименование субсидии	Результат использования субсидии	Показатель результата использования субсидии		
				Наименование показателя ед. изм.	2023 год	
					План	Факт
1	Основное мероприятие 1.3. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев	Субвенция на Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории МОГО «Ухта» мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Организованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Количество отловленных животных без владельцев, ед.	89	285
2	Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.	14	14
			Достигнут процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, %	25	25
			Обеспечена доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках муниципальной программы современной городской среды	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках Программы, %	90	100
			Достигнуто количество благоустроенных общественных территорий	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.	4	4
3	Основное мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	Субсидия на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	Реализованы проекты в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	Количество реализованных народных проектов, ед.	1	1

4	Основное мероприятие 2.5. Реализация инициативных проектов на территории МОГО «Ухта»	Иной межбюджетный трансферт в целях оказания финансовой поддержки реализации инициативных проектов в Республике Коми	Количество реализованных инициативных проектов в срок, установленный Соглашением	Количество реализованных инициативных проектов, ед.	1	1
---	--	--	--	---	---	---