

Мониторинг
реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы»
по состоянию на 01.07.2018

Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственный исполнитель	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения
		Срок реализации			дата исполнения контрольного события	достигнутый результат	
		начало	окончание (дата контрольного события)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1. "Доступное и комфортное жилье"							
Задача 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда							
Основное мероприятие 1.1.1 Снос аварийных жилых домов	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	улучшение условий проживания граждан	x	Заключено 2 муниципальных контракта с ООО "Партнер Союз" 4.04.2018 года Работы выполнены от 30.05.2018 года. Работы выполняются.	
1.1.1.1 Снос аварийных жилых домов		01.01.2018	31.12.2020		x		
Контрольное событие № 1. Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по сносу аварийных жилых домов		x	31.12.2018		30.06.2018		
Основное мероприятие 1.1.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" МУ Управление капитального строительства	01.01.2018	31.12.2018		x	заключаются и исполняются договоры на прочие работы по построенным жилым домам (обеспечение вент. Каналов, установка клапанов)	
1.1.2.1 I этап 2013-2014 годы		01.01.2018	31.12.2018		x		
1.1.2.2 II этап 2014-2015 годы		01.01.2018	31.12.2018		x		
Контрольное событие № 2. Подписаны передаточные акты сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектной документации по объектам: "Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда"	МУ Управление капитального строительства	x	31.12.2018		30.06.2018		
1.1.2.3 III этап 2015-2016 годы	МУ Управление капитального строительства	01.01.2018	31.12.2018		x		
1.1.2.4 IV этап 2016-2017 годы	Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2018		x		
Контрольное событие № 3. Подписаны акты приема-передачи квартир в муниципальную собственность МОГО "Ухта"		x	31.12.2018		30.06.2018	за 2 квартал 2018г акты приема-передачи квартир в КУМИ МОГО "Ухта" отсутствуют	
1.1.2.5 Оплата услуг по оценке рыночной стоимости жилого помещения, а также, рыночной стоимости общей имущества в многоквартирном доме, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество	Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2018		x	срок исполнения контрольных событий не наступил	
Контрольное событие № 4. Принятие готовых отчетов о рыночной стоимости жилых помещений		01.01.2018	31.12.2018		30.06.2018		
Основное мероприятие 1.1.3 Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевого участие в их строительстве	МУ Управление капитального строительства	01.01.2018	31.12.2018		x	срок исполнения контрольных событий не наступил	
1.1.3.1 Приобретение квартир путем участия в долевом строительстве в г. Ухта, г.пгт Ярега		01.01.2018	31.12.2018		x		
Контрольное событие № 5. Подписаны акты приема-передачи квартир в муниципальную собственность МОГО "Ухта"		x	31.12.2018		30.06.2018		
Задача 1.2 Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства							
Основное мероприятие 1.2.1 Инженерное обустройство микрорайона индивидуальной застройки жилья	МУ Управление капитального строительства	01.01.2018	31.12.2019	улучшение условий проживания граждан	x	срок исполнения контрольных событий не наступил	
Контрольное событие № 6. Приняты акты ввода инженерных сетей в эксплуатацию		x	31.12.2018 31.12.2019		30.06.2018		
Задача 1.3 Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан							
Основное мероприятие 1.3.1 Строительство жилых домов	МУ Управление капитального строительства	01.01.2018	31.12.2020	улучшение условий проживания граждан	x		
Контрольное событие № 7. Приняты акты ввода жилых домов в эксплуатацию		x	31.12.2018		30.06.2018		
Основное мероприятие 1.3.2 Строительство жилья в сельской местности		01.01.2018	31.12.2020		x		

Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственный исполнитель	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения
		Срок реализации			дата исполнения контрольного события	достигнутый результат	
		начало	окончание (дата контрольного события)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Контрольное событие № 8. Проведены акты приема жилых домов в эксплуатацию		x	31.12.2018		30.06.2018	срок исполнения контрольных событий не наступил	
Основное мероприятие 1.3.3 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	улучшение условий проживания граждан	x	<p>Заключено соглашение №5169 от 25.05.18 м/у администрацией МОГО "Ухта" и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о предоставлении бюджету МОГО "Ухта" субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995г. № 5-ФЗ "О ветеранах"</p> <p>Отчеты о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий, направлены за 2 кв в Министерство труда, занятости и социальной защиты РК и Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК</p> <p>В соответствии с соглашением № 02-1/1/2 от 10.04.2018, заключенному м/у Министерством труда, занятости и социальной защиты РК и администрацией МОГО "Ухта" общий объем средств субвенций, предусмотренный в 2018г. На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа жилыми жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда составит 15 443 900,0 руб. в связи с изменением порядка финансирования из бюджета субъектов РК в местные бюджеты, подготовлен новый проект соглашения, который находится в стадии подписания</p>	
1.3.3.1 Обеспечение жильем детей-сирот	Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x		
Контрольное событие № 9. Перечислена единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан		x	31.12.2018		30.06.2018		
1.3.3.2 Обеспечение жильем ветеранов		01.01.2018	31.12.2020		x		
1.3.3.3 Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот		01.01.2018	31.12.2020		x		
1.3.3.4 Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем ветеранов		01.01.2018	31.12.2020		x		
1.3.3.5 Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидии на приобретение или строительство жилья		01.01.2018	31.12.2020		x		
Контрольное событие № 10. Представлен отчет уполномоченному органу о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий		x	31.12.2018		30.06.2018		
1.3.3.6 Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей - сирот		01.01.2018	31.12.2020		x		
Контрольное событие № 11. Предоставлены жилая помещения детям-сиротам и заключены договоры найма специализированных помещений		x	31.12.2018		30.06.2018		
1.3.3.7 Исполнение судебных решений по обеспечению жильем детей-сирот		01.01.2017	31.12.2019				
Основное мероприятие 1.3.4 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	улучшение условий проживания граждан	x	срок исполнения контрольных событий не наступил	
1.3.4.1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x		
Контрольное событие № 12. Перечислены денежные средства молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства		x	31.12.2018		30.06.2018		
Контрольное событие № 13. Постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на получение социальной выплаты молодых семей, проживающих на территории МОГО "Ухта"		x	31.12.2018		30.06.2018		
Подпрограмма 2. "Жилищное хозяйство"							
Задача 2.1 Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда							
Основное мероприятие 2.1.1 Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x		

Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственный исполнитель	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения	
		Срок реализации			дата исполнения контрольного события	достигнутый результат		
		начало	окончание (дата контрольного события)					
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.1.1.1 Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета	Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	улучшение условий проживания граждан	x	акты выполненных работ по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД отсутствуют, по причине отсутствия произведенных работ, взносы за кап ремонт оплачены за апрель, май, за июнь счет не поступил		
Контрольное событие № 14. Подготовка акт выполненных работ по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета		x	31.12.2018		30.06.2018			
2.1.1.2 Капитальный ремонт лоджий МКД	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	улучшение условий проживания граждан	x	объявлен аукцион		
2.1.1.3 Реконструкция системы водоснабжения МКД		01.01.2018	31.12.2018		x	Мероприятие было исключено из программ в 2017 году. Имеется служебная записка. Причина - признание жилого помещения непригодным для проживания.		
2.1.1.4 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т.ч. Лабораторные исследования		01.01.2018	31.12.2020		x	Направлен пакет документов в Отдел муниципального заказа Финансового управления администрации МОГО "Ухта" для подготовки аукционной документации и последующего размещения аукциона в Единой информационной системе в сфере закупок по ремонту 10 дворовых территорий		
2.1.1.5 Ремонт муниципальных помещений		01.02.2018	31.12.2020		x	30.06.2018		1) Заключен муниципальный контракт от 13.04.2018 г. с ИП Криштоф на выполнение работ по ремонту муниципальных жилых помещений. Работы начаты, срок 120 календарных дней. Работы ведутся 2) Заключен муниципальный контракт ООО "Альфа-Строй" от 22.05.2018г на выполнение работ по ремонту муниципальных жилых помещений по адресу: г. Ухта, ул. Советская, д.8. Дата окончания приема заявок 08.05.2018 г. Работы выполнены частично 6) Заключен муниципальный контракт ИП Сергеев Г.А. на ремонт жилого помещения по адресу: г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 2, кв. 6 (суд.)
Контрольное событие № 15. Проведены акты выполненных работ по реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) муниципальных жилищного фонда		x	31.12.2018					
2.1.1.6 Проведение обследования МКД		01.02.2017	31.12.2019		x	x		
Контрольное событие: Обследование технического состояния строительных конструкций МКД	x	31.12.2019	30.06.2018	Заключены МК с ООО Стандарт Проект на обследование МКД				
Основное мероприятие 2.1.2 Организация содержания муниципального жилищного фонда	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x			
2.1.2.1 Обустройство пандуса для инвалидов	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда	x	1) Заключение муниципального контракта с подрядной организацией ООО "Усть-Куломская МТС". от 14.05.2018 года. Работы не выполнены 2) Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО "Ремонт и Услуги" 19.06.2018	1) Расторжение муниципального контракта в одностороннем порядке, в связи с невыполнением работ подрядной организацией	
Контрольное событие № 16. Построен пандус для инвалидов		x	31.12.2018		30.06.2018			
2.1.2.2 Инвентаризация МКД	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда	x	Заключены МК с ООО Стандарт Проект на обследование МКД		
Контрольное событие № 17. Выполнены акты обследования для снятия объектов недвижимости с кадастрового учета		x	31.12.2018		30.06.2018			
2.1.2.3 Расчет сметной стоимости услуг по содержанию и ремонту объектов жилищного хозяйства	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда	x	разработано техническое задание на выполнение работ по смете ТЭР и подготовлен проект МК		
Контрольное событие № 18. Получены расценки на услуги по содержанию и ремонту объектов жилищного хозяйства		x	31.12.2018		30.06.2018			
2.1.2.4 Предоставление субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда	x	Субсидии предоставлены ООО "Ремонт и услуги", Жиликом		
Контрольное событие № 19. Предоставлены субсидии управляющим компаниям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда		x	31.12.2018		30.06.2018			
2.1.2.5 Оплата содержания и коммунальных услуг муниципальных помещений	Администрация МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда	x	Проведена оплата оказанных услуг ПАО Т Плюс, Жиликом		
Контрольное событие № 20. Произведена оплата содержания и коммунальных услуг муниципальных помещений		x	31.12.2018		30.06.2018			
Основное мероприятие 2.1.3 Межевание и кадастр земельных участков	Администрация МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x	дата контрольного события не наступила		
2.1.3.1 Разработка, утверждение проекта межевания территории с проведением инженерно-геодезических изысканий	Администрация МОГО "Ухта" (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта»)	01.01.2018	31.12.2020	оказание в полном объеме услуг по управлению, содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда	x			
Контрольное событие № 21. Получены кадастровые паспорта земельных участков		x	31.12.2018		30.06.2018			

Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственный исполнитель	План			Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения
		Срок реализации		дата исполнения контрольного события		достигнутый результат		
		начало	окончание (дата контрольного события)					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Подпрограмма 3. "Коммунальное хозяйство"								
Задача 3.1 Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры								
Основное мероприятие 3.1.2 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	МУ Управление капитального строительства	01.01.2018	31.12.2020	улучшение условий проживания граждан	x	Направлено письмо-заявка в Ростехинвентаризация Федеральное БТИ на изготовление тех паспорта и тех плана объекта от 28.06.2018 № 08-1214		
Контрольное событие № 22. Получение технического паспорта для передачи балансодержателю		x	31.12.2018		30.06.2018			
Основное мероприятие 3.1.3 Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2019		x	Подготовлено техническое задание на размещение закупки		
3.1.3.1 Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МОГО "Ухта"		01.06.2018	31.12.2020		30.06.2018			
Контрольное событие № 23. Проведены акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) объектов коммунальной инфраструктуры		x	31.12.2018		30.06.2018			
Основное мероприятие 3.1.4 Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x	Субсидии не предоставлялись, ввиду отсутствия претендентов		
Контрольное событие № 24. Предоставлены субсидии организациям, оказывающим коммунальные услуги населению		x	31.12.2018	30.06.2018				
Задача 3.2 Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами								
Основное мероприятие 3.2.1 Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	улучшение условий проживания граждан	x	x		
3.2.1.1 Организация транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в море на территории МОГО "Ухта"		01.01.2018	31.12.2020		x	Заключен МК № 2ж от 31.12.2018		
Контрольное событие № 25. Подписаны акты выполненных работ на транспортировку тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в море на территории МОГО "Ухта" и проведены акты выполненных работ		x	31.12.2018		30.06.2018			
3.2.1.2 Субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банках отдельных категорий граждан на территории МОГО "Ухта"	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x	заключен МК № 3119 от 24.08.18 до 31.12.2018		
Контрольное событие № 26. Предоставлены субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банках отдельных категорий граждан на территории МОГО "Ухта"		x	31.12.2018		30.06.2018			
3.2.1.3 Актуализация схемы теплоснабжения, в т.ч. электрической модели теплоснабжения МОГО "Ухта"		01.01.2018	31.12.2020		x	Мероприятие запланировано на второе полугодие 2018 года.		
Контрольное событие № 27. Актуальная схема теплоснабжения утверждена постановлением администрации МОГО "Ухта"		x	31.12.2018		30.06.2018			
3.2.1.4 Строительство ствации водозабора с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пижма-Ель г.Ухта, в том числе проектно-исследовательские работы		01.01.2020	31.12.2020		x			АИС Госэкспертиза на проведение Государственной экспертизы получен отказ. Ведется работа совместно с МУП "Ухтводоканал" по актуализации технического задания
Контрольное событие № 28. Подписаны акты выполненных работ 2 этапа объекта "строительство ствации водозабора с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пижма-Ель г.Ухта"	x	31.12.2020	30.06.2018					
Подпрограмма 4 "Благоустройство"								
Задача 4.1 Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства								
Основное мероприятие 4.1.1 Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x	x		
4.1.1.1 Оплата за потребленную электроэнергию, необходимую для работоспособности светофоров и наружного освещения		01.01.2018	31.12.2020		x	С Климчеребисытовой компанией заключены муниципальные контракты на оплату потребленной электрической энергии. Срок 31.12.2018		

Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственный исполнитель	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения	
		Срок реализации			дата исполнения контрольного события	достигнутый результат		
		начало	окончание (дата контрольного события)					
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.1.1.2 Ремонт улиц в пгт Ярега	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	улучшение условий проживания граждан	x	Работы планируется провести в июле-августе 2018 года. В стадии согласования находится Соглашение с МИНСТРОЙ РК на ремонт улиц и проездов. После будет проведена процедура заключения муниципального контракта. Исполнитель МКП "Ухтаспецавтодор"		
4.1.1.3 Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм		01.01.2018	31.12.2020		x	24.12.2017 заключено соглашение с МКП "Ухтаспецавтодор". В рамках Соглашения ведутся работы по содержанию и обслуживанию объектов МОГО "Ухта"		
4.1.1.4 Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений		01.01.2018	31.12.2020		x			
4.1.1.5 Расходы на очистку территории до и после проведения городских, уличных праздников, размещение флажков размещения по улицам города, установку биозащит в местах прохода мусоровывозящих, подготовку мест проведения городских уличных праздников		01.01.2018	31.12.2020		x			
4.1.1.6 Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений и текущий ремонт элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО "Ухта"		01.01.2018	31.12.2020		x		С начала года с ООО "Северный город" заключены муниципальные контракты на оказание услуг по техническому обслуживанию и санитарному содержанию мест погребений на территории МОГО "Ухта". Срок до 31.12.2018. В стадии подготовки аукционной документации находится еще 2 муниципальных контракта	
4.1.1.7 Техническое обслуживание, санитарное содержание, текущий ремонт лестниц, пешеходных мостов МОГО "Ухта"		01.01.2018	31.12.2020		x	24.12.2017 заключено соглашение с МКП "Ухтаспецавтодор". В рамках Соглашения ведутся работы по содержанию и обслуживанию объектов МОГО "Ухта"		
4.1.1.8 Техническое обслуживание, санитарное содержание, текущий ремонт лицевой канализации, подпорных стен		01.01.2018	31.12.2020		x			
4.1.1.9 Содержание детских игровых и спортивных площадок		01.01.2018	31.12.2020		x		контракты не заключены	
4.1.1.10 Ликвидация несанкционированных свалок		01.01.2018	31.12.2020		x		Решается вопрос как проводить данные работы.	
4.1.1.11 Принудительная эвакуация длительно хранящегося, брошенного и разуклоненного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестандартных торговых объектов с территории МОГО "Ухта"		01.01.2018	31.12.2018		x	30.06.2018	x	
Контрольное событие № 29. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) и содержанию объектов внешнего благоустройства		01.01.2018	31.12.2020		x	30.06.2018		
4.1.1.12 Предоставление субсидий организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства		01.01.2018	31.12.2020		x	30.06.2018	Заключено соглашение с МКП ГЭХ	
Контрольное событие № 30. Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства		01.01.2018	31.12.2018		x	30.06.2018		
4.1.1.13 Капитальный ремонт регулирующей плотины, входящей в состав ГЭС "Плотина на р. Лузь-Бюк"		01.01.2018	31.12.2018		x	30.06.2018	Заключен муниципальный контракт с МУП "Ухтеродожанна". Работы выполнены на 94%. Ведется заключительный этап работ. Оплата по актам выполненных работ 7 862,04 тыс. руб.	
Контрольное событие № 31. Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту регулирующей плотины, входящей в состав ГЭС "Плотина на р. Лузь-Бюк"	01.01.2018	31.12.2018	x	30.06.2018				
Основное мероприятие 4.1.2 Обустройство и приобретение объектов для создания прилегающей среды городского округа	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	улучшение условий проживания граждан	x	x		
4.1.2.1 Проведение городских уличных праздников: обустройство ледового городка	01.01.2018	31.12.2020	x		Заключение муниципального контракта запланировано на октябрь 2018. Выполнение работ до 25.12.2018			
4.1.2.2 Обустройство линии наружного освещения вдоль в/д Ухта-Дальний, мкр. Ожерный - мкр. Ветослап, в т.ч. ПСД	01.01.2018	31.12.2020	x		27.06.2018 заключен муниципальный контракт на выполнение ПИР по данному объекту			
4.1.2.3 Обустройство мест погребений	01.05.2018	31.12.2020	x		В стадии заключения находится муниципальный контракт.			
4.1.2.4 Аренда опор наружного освещения	01.01.2018	31.12.2020	x		Заключен муниципальный контракт с ПАО ИРСК ЦЭС на аренду опор			
Контрольное событие № 32. Приняты акты выполненных работ по обустройству и приобретению объектов для создания прилегающей среды городского округа	01.01.2018	31.12.2018	x	30.06.2018	x			

Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственный исполнитель	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения	
		Срок реализации			дата исполнения контрольного события	достигнутый результат		
		начало	окончание (дата контрольного события)					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Основное мероприятие 4.1.3 Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	улучшение условий проживания граждан	x	Заключен муниципальный контракт с БФ "Добрый город". Планируется заключение еще одного МК.		
4.1.3.1 Расходы на осуществление переданного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x			
Контрольное событие № 33. Проведены акты выполненных работ по отлову и содержанию безнадзорных животных		x	31.12.2018		30.06.2018			
Основное мероприятие 4.1.5 Реализация народных проектов	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	улучшение условий проживания граждан	x	не установлены		
4.1.5.1 Приобретение и установка детских площадок	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x			
Контрольное событие № 34. Проведены акты выполненных работ по приобретению и установке детской площадки		x	31.12.2018		30.06.2018			
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"								
Задача 5.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования								
Основное мероприятие 5.1.1 Оснащение зданий, сооружений, строений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, и муниципальных учреждений коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии)	x	-	Не реализуется в связи с отсутствием финансирования	
Контрольное событие № 35. Установлены приборы учета энергетических ресурсов	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	x	31.12.2018		30.06.2018	-		
Основное мероприятие 5.1.2 Регулярный комплекс реализации действий, направленных на достижение экономии (регулярная осведомления и времени работы техники, замена устаревших ламп накаливания)		МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018		31.12.2020	x		-
Контрольное событие № 36. Проведен комплекс мер, направленных на достижение экономии	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	x	31.12.2018		30.06.2018	-		
Основное мероприятие 5.1.3 Повышение тепловой защиты зданий, сооружений, при капитальном ремонте		МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018		31.12.2020	x		-
Контрольное событие № 37. Проведены акты выполненных работ по повышению тепловой защиты зданий, сооружений, при капитальном ремонте	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	x	31.12.2018		30.06.2018	-		
Задача 5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде								
Основное мероприятие 5.2.1. Оснащение многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии)	x	Заключены МК с АО "Коммунальщик" и АО "Газпромэнергопроект Сылтыяр" на оснащение муниципальных помещений МКД приборами учета энергетических ресурсов	x	
Контрольное событие № 38. Установлены приборы учета энергетических ресурсов	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	x	31.12.2018		30.06.2018		x	
Основное мероприятие 5.2.2 Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (установка датчиков движения, установка приборов учета, замена ламп накаливания на энергоэффективные, использование энергосберегающих бытовых приборов)		МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018		31.12.2020	x	-	-
Контрольное событие № 39. Проведены работы по информированию населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения	x		31.12.2018		30.06.2018			
Основное мероприятие 5.2.3 Утепление мест общего пользования в МКД, не подлежащих капитальному ремонту	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x	-	-	Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 40. Проведены акты выполненных работ по утеплению мест общего пользования в МКД, не подлежащих капитальному ремонту		x	31.12.2018		30.06.2018			
Задача 5.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре								


Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственный исполнитель	План		Ожидаемый результат	Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения
		Срок реализации			дата исполнения контрольного события	достигнутый результат	
		начало	окончание (дата контрольного события)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 5.3.1 Выявление, организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение)	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов	x	-	Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 41. Проведены работы по выявлению, организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов		x	31.12.2018		30.06.2018		
Основное мероприятие 5.3.2 Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; установка светодиодных ламп	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x	-	Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 42. Приняты акты выполненных работ по замене светодиодные лампы освещения на энергоэффективные; установке светодиодных ламп		x	31.12.2018		30.06.2018		
Основное мероприятие 5.3.3 Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x	-	Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 43. Приняты акты выполненных работ по модернизации котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия		x	31.12.2018		30.06.2018		
Основное мероприятие 5.3.4 Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x	-	Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 44. Приняты акты выполненных работ по установке регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения		x	31.12.2018		30.06.2018		
Задача 5.4 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности							
Основное мероприятие 5.4.1 Мероприятия, направленные на популяризацию в обществе энергосбережения и повышения энергетической эффективности	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	Снижение потребления энергетических ресурсов в связи с использованием приборов учета	x	-	Не реализуется в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие № 45. Проведены работы, направленные на популяризацию в обществе энергосбережения и повышения энергетической эффективности		x	31.12.2018		30.06.2018		
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы"							
Задача 6.1 Обеспечение реализации мероприятий Программы							
Основное мероприятие 6.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020	Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей	x	Приняты акты выполненных работ, оплачены счета в рамках законодательства по содержанию имущества	
6.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»		01.01.2018	31.12.2020		x		
6.1.1.2 Компенсация расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия по отлову и содержанию бродячих животных	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта"	01.01.2018	31.12.2020		x		
Контрольное событие № 46. Приняты акты выполненных работ по содержанию и обеспечению деятельности МУ «УЖКХ»		x	31.12.2018		30.06.2018		

Начальник



Д.В. Кувшинов

Исполнитель



А.С. Третьякова, тел. 76-36-51