

Годовой отчет
О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

Ответственный исполнитель

Муниципальное учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Ухта»

Отчетный год

2020

Непосредственные исполнители

Заместитель заведующего отделом эксплуатации объектов внешнего благоустройства МУ «УЖКХ»
Осташова Юлия Николаевна,
тел.: 76-36-52

Заведующий отделом контроля эксплуатации жилых зданий МУ «УЖКХ»

Лосева Евгения Сергеевна,
тел.: 76-18-90

Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом МУ «УЖКХ»

Конюхова Елена Николаевна,
тел. 76-36-51

эл. адрес: ortokk@mail.ru

Дата составления отчета

01.03.2021 г.

Начальник МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»

В.А. Барков

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»

П.П. Артемьев

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29.12.2017 г. № 4275 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды».

Целью Программы «Формирование современной городской среды» является повышение уровня благоустройства территории МОГО «Ухта».

Реализация Программы позволяет достичь решения следующих задач:

1. Управление реализацией проектами благоустройства.
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий.
3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий.

Основные результаты, достигнутые за отчетный год:

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МОГО «Ухта» выполнено благоустройство 10 дворовых и 2 общественных территорий.

Выполнены работы по ремонту 13 дворовых проездов в г. Ухта на площади около 8 тыс.кв.м.

Обеспечено содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства и объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта», в том числе:

- отловлено 423 животных без владельцев;
- проведена высадка цветов в 50 цветниках на территории МОГО «Ухта»;
- эвакуировано 7 длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта;
- проведены мероприятия по установке флагов на флагштоки, установлены праздничные фигуры на разделительной полосе пр. Ленина;
- выполнены работы по техническому обслуживанию и санитарному содержанию мест погребений на территории МОГО «Ухта»;
- проведены работы по текущему ремонту элементов благоустройства мест погребений: ремонт туалета на кладбище «Крохаль» и «Успенское», ремонт ограждения и подсыпка дорожек щебнем на кладбище «Успенское»;
- обеспечена организация наружного освещения на территории МОГО «Ухта» и работа светофоров в полном объеме. Обустроено 2423 м линий наружного освещения;
- проведены мероприятия по дезинфекционной обработке общественных территорий, пешеходных переходов и автобусных павильонов, памятников;
- проведена проверка сметной стоимости и выполнены работы по объекту: «Устройство пешеходного моста через р. Чибью по адресу ул. Октябрьская, д. 22, расположенному в г. Ухта, Республика Коми»;

– проведена проверка сметной стоимости по объекту: «Устройство пешеходного моста через р. Чибью по адресу ул. Бушуева, д.1, расположенному в г. Ухта, Республика Коми».

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» выполнены работы по обустройству детской спортивной площадки в пст Седью и детской спортивной площадки в с. Кедвавом.

Осуществлялось информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территорий МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях через СМИ и сеть Интернет.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа состоит из трех задач:

1. Управление реализацией проектами благоустройства.
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий.
3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий.

Задача «Управление реализацией проектами благоустройства» включает в себя следующие основные мероприятия:

– «Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях».

Информация о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности участия населения в данных мероприятиях размещалась в информационных статьях в сети интернет.

– «Осуществление контроля за реализацией проектов благоустройства».

Ежеквартально составлялся и размещался на сайте МУ «УЖКХ» мониторинг реализации Программы, направлялись отчеты о ходе реализации проектов общественных территорий в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК. Своевременно вносилась информация в ГИС ЖКХ.

Задача «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий» включает в себя следующие основные мероприятия:

– «Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта».

В рамках реализации основного мероприятия Программы в 2020 году выполнены работы по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в г. Ухта по 10 адресам (ул. Юбилейная д. 23, ул. Чибьюская д. 32, пр. Космонавтов д. 26, ул. Сенюкова, д. 41, ул. Дзержинского д. 11, ул. Юбилейная д. 25, ул. Советская д. 18, ул. Дежнева д. 23А, пр. Ленина д. 33, пр. Ленина д. 49).

В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов на площади около 7 тыс.кв.м. Установлено 24 урны и 11 скамеек, выполнено устройство дополнительного освещения дворовых территорий по 5-ти адресам.

Выполнена установка ограждения и обустройство дополнительных стоянок по двум адресам. Установлена спортивная площадка.

– «Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых территорий».

По муниципальным контрактам выполнены работы по ремонту 13 дворовых проездов в г. Ухта на площади около 8 тыс.кв.м. по адресам: ул. Чибьюская, д. 1,3, ул. Октябрьская, д. 32, ул. Октябрьская, д. 34, пр. Строителей, д. 4/1, д. 4/2, пр. Космонавтов, д. 5/1, пр. Космонавтов, д. 5/2, пр. Космонавтов, д. 7, пр. Строителей, д. 31, наб. Нефтяников, д. 14, пр. Строителей, д. 33, пр. Строителей, д. 35.

Задача «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий» включает в себя следующие основные мероприятия:

– «Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта».

В рамках реализации основного мероприятия Программы выполнены работы по обустройству двух общественных территорий, а именно: благоустройство Октябрьской площади и тротуара по ул. Гагарина в пгт. Водный.

Выполнены работы по расширению пятьдесят пятого квартала на территории кладбища «Успенское». Выполнены работы по установке бункеров-накопителей на территории кладбищ: «Седью», «Куратова», «Загородное», «Ярега».

– «Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий».

Выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта» с МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор».

В 2020 году в рамках заключенных муниципальных контрактов:

1. Отловлено 423 животных без владельцев. В течение 2020 года заключено 7 муниципальных контрактов на оказание услуг по отлову, содержанию и утилизации животных без владельцев.

2. Проведена высадка цветов в 50 цветниках на территории МОГО «Ухта».

3. Эвакуировано 7 длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта.

4. Проведены мероприятия по установке флагов на флагштоки, установлены праздничные фигуры на разделительной полосе пр. Ленина.

5. Выполнены работы по техническому обслуживанию и санитарному содержанию мест погребений на территории МОГО «Ухта».

6. Проведены работы по текущему ремонту элементов благоустройства мест погребений: ремонт туалета на кладбище «Крохаль» и «Успенское», ремонт ограждения и подсыпка дорожек щебнем на кладбище «Успенское».

7. Обеспечена организация наружного освещения на территории МОГО «Ухта» и работа светофоров в полном объеме. Обустроено 2423 м линий наружного освещения.

8. Проведены мероприятия по дезинфекционной обработке общественных территорий, пешеходных переходов и автобусных павильонов, памятников.

9. Проведена проверка сметной стоимости и выполнены работы по объекту: «Устройство пешеходного моста через р. Чибью по адресу ул. Октябрьская, д. 22, расположенному в г. Ухта, Республика Коми».

10. Проведена проверка сметной стоимости по объекту: «Устройство пешеходного моста через р. Чибью по адресу ул. Бушуева, д.1, расположенному в г. Ухта, Республика Коми».

– «Подготовка проектно-сметной документации и дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта».

В рамках реализации основного мероприятия разработано 2 дизайн-проекта для общественных территорий и принята проектно-сметная документация по 23 дворовым территориям и проездов к ним.

– «Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Проведены работы по планировке территории, укладке брусчатки, обустройству роллерных, пешеходных, беговых и велодорожек, пешеходного променада, установке скамеек, урн, светильников, обустройству баскетбольной площадки, обустройство скейт-парка. Проведено комплексное озеленение территории 3 очереди наб. Газовиков г. Ухта.

– «Реализация народных проектов».

В рамках реализации основного мероприятия Программы в 2020 году выполнены работы по обустройству детской спортивной площадки в пст Седью и детской спортивной площадки в с. Кедвавом.

– «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)».

С целью реализации регионального проекта «Дорожная сеть» заключено соглашение от 25.02.2020 № ПНС-23 «О Предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров

муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми». В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» выполнены работы по асфальтированию улиц протяженностью 10,2 км.

Из 9 целевых индикаторов достигнуты значения всех целевых индикаторов. Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по Программе за 2020 год отражены в таблице 6 приложения к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» (далее – Годовой отчет).

Из 10 основных мероприятий Программы реализованы 9. Не выполнено основное мероприятие 2.1. «Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях». В связи с введением режима повышенной готовности совещания, «круглые столы» и семинары с населением не проводились.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий по Программе за 2020 год приведены в таблице 7 приложения к Годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности

Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2020 год, составили 597 823 414,49 руб., из них:

- за счет федерального бюджета 34 869 820,00 руб.
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 211 117 486,08 руб.
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 351 836 108,41 руб.

По итогам 2020 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 590 634 367,31 руб. или 98,80 % к установленному плану.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2020 год Программа признана эффективной, с итоговой оценкой 96,52 %. Анкета для оценки эффективности Программы приложена к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2020 году в Программу девять раз вносились изменения.

Подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» отражена в таблице 9 Приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация Программы завершена.

В целях реализации задачи по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2035 года, постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 270 утверждена муниципальная программа МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» со сроком действия с 2021 года.

Таблица 6

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2020 год по задачам муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

№ п/п	Индикатор (показатель) (наименование)	ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)
			2019	2020		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Задача 2. Управление реализацией проектами благоустройства						
1	Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий	%	50,0	1,0	30,0	Значение целевого индикатора достигнуто. 3 проекта из 10 реализованы с финансовым и/или трудовым участием граждан
2	Количество размещенной информации на портале администрации МОГО «Ухта» о работе общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»	Ед.	12	3	3	Значение целевого индикатора достигнуто. Размещено 3 протокола заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта»
3	Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»	Ед.	12	3	3	Значение целевого индикатора достигнуто. В 2020 году было проведено 3 заседания общественной комиссии
Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий						
4	Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий в общем количестве проектов по благоустройству дворовых территорий, подлежащих к реализации в отчетном году	%	90	9,3	100	Значение целевого индикатора достигнуто. Из 10 проектов по благоустройству дворовых территорий, подлежащих реализации в 2020 году, выполнены 10 проектов.
Задача 4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий						

5	Доля реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в общем количестве проектов по благоустройству общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году	%	100	24,0	100	Значение целевого индикатора достигнуто. Из 2 проектов по благоустройству общественных территорий, подлежащих к реализации в 2020 году, выполнены оба проекта.
6	Количество цветников	ед.	50	50	50	Значение целевого индикатора достигнуто. Проведена высадка цветов в 50 цветниках на территории МОГО «Ухта».
7	Количество разработанных проектов по благоустройству общественных территорий	ед.	6	13	16	Значение целевого индикатора достигнуто. Разработано 2 дизайн-проекта и принята проектно-сметная документация в количестве 14 ед.
8	Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства	ед.	-	2	2	Значение целевого индикатора достигнуто. Реализовано 2 народных проекта.
9	Количество отремонтированных улиц и проездов	ед.	-	9	26	Значение целевого индикатора достигнуто. Проведен ремонт улиц по 26 объектам.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» за 2020 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические		запланированные	достигнутые	
			начало	окончание	начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 2. Управление реализацией проектами благоустройства									
1	Основное мероприятие 2.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Проведено совещаний, «круглых столов», семинаров с населением по вопросам благоустройства территорий не менее 4	Не выполнено.	В связи с введением режима повышенной готовности совещания, «круглые столы» и семинары с населением не проводились. Информирование населения проводилось посредством средств массовой информации.
2	Основное мероприятие 2.2. Осуществление контроля за реализацией проектов благоустройств	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Наличие ежеквартального мониторинга о ходе реализации проектов благоустройства, не менее 4 отчетов в год	Выполнено. В течение отчетного года ежеквартально проводился мониторинг реализации проекта. Отчеты размещены на сайте МУ «УЖКХ».	
Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий									
3	Основное мероприятие 3.1. Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Благоустроено не менее 10 дворовых территорий МОГО «Ухта»	Выполнено. Благоустроено 10 дворовых территорий.	
4	Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт объектов	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Отремонтировано не менее 10 объектов дворовых	Выполнено. Произведены работы по асфальтированию	

	благоустройства дворовых территорий						территорий	13 дворовых проездов многоквартирных домов на территории МОГО «Ухта» на общей площади 7 тыс. кв.м.	
Задача 4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий									
5	Основное мероприятие 4.1. Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Благоустроено не менее 2 общественных территорий МОГО «Ухта»	Выполнено. В 2020 году благоустроено 2 общественные территории	
6	Основное мероприятие 4.2. Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено содержание общественных территорий ежегодно в полном объеме	Выполнено. Работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства проводятся силами МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор», в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта»	
7	Основное мероприятие 4.3. Подготовка проектно-сметной документации и дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Сформирована проектно-сметная документация не менее чем к 20 объектам	Выполнено. В 2020 году принята проектно-сметная документация по 23 дворовым территориям и проездам к ним и подготовлены дизайн-проекты благоустройства 2 общественных территорий	

8	Основное мероприятие 4.4. Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	МУ «УЖКХ»	01.01 .2020	31.12 .2020	01.01 .2020	31.12 .2020	Подписан акт о завершении реализации проекта с Министерством строительства и дорожного хозяйства РК	Выполнено. Подписан акт о завершении реализации проекта с Министерством строительства и дорожного хозяйства РК	
9	Основное мероприятие 4.5. Реализация народных проектов	МУ «УЖКХ»	01.01 .2020	31.12 .2020	01.01 .2020	31.12 .2020	Заключено соглашение с органом исполнительной власти РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК на реализацию народных проектов	Выполнено. Заключено соглашение с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК на реализацию народных проектов от 20.05.2020г.	
10	Основное мероприятие 4.6. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)	МУ «УЖКХ»	01.01 .2020	31.12 .2020	01.01 .2020	31.12 .2020	Обеспечено приведение в нормативное состояние улиц и проездов на территории МОГО «Ухта» путем проведения работ по капитальному ремонту (ремонту) на них, протяженностью, предусмотренной заключенным соглашением на предоставление субсидии на 2020 год	Выполнено. В нормативное состояние приведено 10,2 км улиц и проездов на территории МОГО «Ухта»	

Таблица 8

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2020 г.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы, руб.						
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года	фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»			ВСЕГО	257 145 244,00	597 823 414,49	587 847 164,88	590 634 367,31		
			Федеральный бюджет	0,00	34 869 820,00	34 317 947,03	34 317 947,03		
			бюджет РК	27 271 143,00	211 117 486,08	202 607 795,97	202 607 795,97		
			Бюджет МОГО «Ухта»	229 874 101,00	351 836 108,41	350 921 421,88	353 708 624,31		
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00		
			МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	257 145 244,00	591 215 970,53	581 239 864,92	584 027 067,35	
				Федеральный бюджет	0,00	34 869 820,00	34 317 947,03	34 317 947,03	
				бюджет РК	27 271 143,00	209 973 427,32	201 463 737,21	201 463 737,21	
				Бюджет МОГО «Ухта»	229 874 101,00	346 372 723,21	345 458 180,68	348 245 383,11	
				Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
			МУ УКС	ВСЕГО	0,00	6 607 443,96	6 607 299,96	6 607 299,96	
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
				бюджет РК	0,00	1 144 058,76	1 144 058,76	1 144 058,76	
				Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	5 463 385,20	5 463 241,20	5 463 241,20	
				Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Задача 2. Управление реализацией проектами благоустройства							
		2.1	Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
					Федеральный бюджет	-	-	-	-
					бюджет РК	-	-	-	-
					Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
Средства от приносящей доход деятельности	-				-	-	-		
2.2	Осуществление контроля за реализацией проектов благоустройства	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-		
			Федеральный бюджет	-	-	-	-		
			бюджет РК	-	-	-	-		
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-		
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-		

Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий							
3.1	Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	5 734 587,00	19 559 677,43	18 371 761,82	18 371 761,82
			Федеральный бюджет	0,00	11 008 843,53	10 458 647,84	10 458 647,84
			бюджет РК	4 420 218,00	5 796 326,53	5 506 639,90	5 506 639,90
			Бюджет МОГО «Ухта»	1 314 369,00	2 754 507,37	2 406 474,08	2 406 474,08
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых территорий	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	17 000 000,00	19 273 238,80	19 049 142,40	19 049 142,40
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	17 000 000,00	19 273 238,80	19 049 142,40	19 049 142,40
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий							
4.1	Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	20 069 782,00	41 087 277,71	41 084 432,62	41 084 432,62
			Федеральный бюджет	0,00	23 860 976,47	23 859 299,19	23 859 299,19
			бюджет РК	15 469 782,00	12 563 173,47	12 562 290,17	12 562 290,17
			Бюджет МОГО «Ухта»	4 600 000,00	4 663 127,77	4 662 843,26	4 662 843,26
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	214 340 875,00	309 700 890,10	301 379 548,88	304 166 751,31
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	7 381 143,00	11 381 143,31	3 179 810,72	3 179 810,72
			Бюджет МОГО «Ухта»	206 959 732,00	298 319 746,79	298 199 738,16	300 986 940,59
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	ВСЕГО	0,00	6 607 443,96	6 607 299,96	6 607 299,96
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	0,00	1 144 058,76	1 144 058,76	1 144 058,76
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	5 463 385,20	5 463 241,20	5 463 241,20
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Подготовка проектно-сметной документации и дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-

			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
4.4	Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	0,00	55 276 825,47	55 276 825,47	55 276 825,47
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	0,00	53 596 710,00	53 596 710,00	53 596 710,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	1 680 115,47	1 680 115,47	1 680 115,47
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Реализация народных проектов	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	0,00	820 031,00	800 000,00	800 000,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	0,00	680 000,00	662 212,41	662 212,41
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	140 031,00	137 787,59	137 787,59
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	0,00	145 498 030,02	145 278 153,73	145 278 153,73
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	0,00	125 956 074,01	125 956 074,01	125 956 074,01
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	19 541 956,01	19 322 079,72	19 322 079,72
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения

о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» по состоянию на 31 декабря 2020 года

№ п/п	Вид правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3
1	<p>Постановление администрации МОГО «Ухта» от 11.02.2020г. № 306 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275</p>	<p>Внесение изменений в связи с приведением объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2019г. № 386 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»</p> <p>Объем финансирования Программы составил 257 145 244,00 руб.</p>
2	<p>Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.04.2020г. № 1069 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275</p>	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта», «Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта», «Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий». <p>В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды утвержденными Постановлением Правительства РК от 31.10.2019 № 520 в муниципальную программу введены новые основные мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.5 «Реализация народных проектов»; - 4.6 «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)». <p>Согласно протоколу общественной комиссии актуализирована Таблица 5 «Адресный перечень общественных и дворовых территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды».</p> <p>В целом по программе произошло увеличение на 165 392 277,54 руб., объем финансирования программы составил 422 537 521,54 руб.</p>
3	<p>Постановление администрации МОГО «Ухта» от 15.06.2020г. № 1391 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275</p>	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых территорий», «Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта», «Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий», «Реализация народных проектов». - уменьшением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта», «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)». - Введено новое мероприятие «Мероприятие 4.2.7. Реализация дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах МОГО «Ухта». <p>В целом по программе произошло увеличение на 157 322,49 руб., объем финансирования программы составил 422 694 844,03 руб.</p>

№ п/п	Вид правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3
4	<p>Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.06.2020г. № 1520 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275</p>	<p>Внесены изменения муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта», «Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», «Реализация народных проектов»; – уменьшением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта», «Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий». <p>В целом по программе произошло увеличение на 8 050,00 руб., объем финансирования программы составил 422 702 894,03 руб.</p>
5	<p>Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2020г. № 1827 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275</p>	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> – увеличением бюджетных ассигнований по следующим основным мероприятиям: «Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых территорий», «Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий», «Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»; – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)». <p>В целом по программе произошло увеличение на 56 982 677,68 руб., объем финансирования программы составил 479 685 571,71 руб.</p>
6	<p>Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2020г. № 1838 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275</p>	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)»; – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий». <p>Введено новое мероприятие 4.2.9. Устройство пешеходного моста через р.Чибью по адресу ул.Октябрьская, д.22, расположенному в г. Ухта, Республика Коми.</p> <p>В целом по программе произошло увеличение на 11 744 614,22 руб., объем финансирования программы составил 491 430 185,93 руб.</p>
7	<p>Постановление администрации МОГО «Ухта» от 06.08.2020г. № 1989 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275</p>	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта», «Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий». – уменьшением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта», «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)». <p>В целом по программе изменений не произошло, объем финансирования программы составил 491 430 185,93 руб.</p>
8	<p>Постановление администрации МОГО «Ухта» от 14.09.2020г. № 2453 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование</p>	<p>Внесены изменения в муниципальную программу в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта», «Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий», «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части

№ п/п	Вид правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3
	современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275	<p>приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1));</p> <p>– уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта».</p> <p>В целом по программе произошло увеличение на 72 379 954,51 руб., объем финансирования программы составил 563 810 140,44 руб.</p>
9	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2020г. № 3817 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275	<p>Внесение изменений в связи с приведением объемов финансирования муниципальной программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 23.12.2020г. № 32 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2019 № 386 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».</p> <p>В адресный перечень общественных территорий внесены территории, подлежащие благоустройству в 2021 году.</p> <p>В целом по программе произошло увеличение на 34 013 274,05 руб., объем финансирования программы составил 597 823 414,49 руб.</p>