

**Годовой отчет**  
**О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»**

Ответственный исполнитель                      Муниципальное учреждение  
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»  
администрации муниципального образования городского округа «Ухта»

Отчетный год    2021

Непосредственные исполнители                      Заместитель заведующего отделом эксплуатации объектов внешнего благоустройства МУ «УЖКХ»  
Соколова Людмила Михайловна,  
тел.: 76-23-46 (доб. 236)  
Заведующий отделом контроля эксплуатации жилых зданий МУ «УЖКХ»  
Лосева Евгения Сергеевна,  
тел.: 76-23-46 (доб. 211)  
Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом МУ «УЖКХ»  
Карпюк Анна Валерьевна,  
тел. 76-23-46 (доб. 241)  
эл. адрес: obp@gkh.mouhta.ru

Дата составления отчета                              05.03.2022 г.


Начальник МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  
администрации МОГО «Ухта»




О.А. Попов

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»



П.П. Артемьев

15.06.22 

## **1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды».

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории МОГО «Ухта».

Для достижения основного результата реализации Программы - повышения уровня благоустройства территории муниципального образования за счет увеличения площади территории, на которой проведены мероприятия по благоустройству, в 2021 году:

- выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор», в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта»;

- разработаны дизайн-проекты для благоустройства общественных территорий и принята проектно-сметная документация по благоустройству дворовых территорий и проездов к ним;

- выполнены работы по обустройству двух общественных территорий, а именно: пешеходные тротуары ул. Октябрьская, пгт Ярега и пешеходные тротуары ул. Октябрьская, пгт Водный. В рамках благоустройства на обозначенных территориях проведены работы по замене покрытия тротуаров, замене бортового камня, модернизации имеющегося освещения. Проведены работы по модернизации освещения тротуарных объектов в пгт Водный и пгт Ярега, выполнен демонтаж старых и установка новых столбов освещения;

- в части благоустройства дворовых территорий выполнены работы по ремонту 19 дворовых проездов и тротуаров в г. Ухта. На дворовых территориях произведена поставка и установка малых архитектурных форм, проведено устройство дополнительного освещения дворовых территорий по 6 адресам, выполнены работы по устройству дополнительной автостоянки по 1 объекту, организована поставка по двум адресам светильников для установки силами управляющих организаций;

- выполнены работы по обустройству двух детских игровых площадок в г. Ухта;

- выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия проезда к дворовым территориям трех многоквартирных домов;

- выполнены работы по обустройству, расширению на территории кладбищ;

Фактическое значение целевого индикатора (показателя) Программы «Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству» за 2021 год составило 237,15 тыс. кв. м или 100% планового значения.

## **2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Для достижения поставленной цели Программы в 2021 году решались следующие задачи:

1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования (далее – задача 1).
2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования (далее – задача 2).
3. Управление реализацией проектов благоустройства (далее – задача 3).

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации задачи 1 Программы в разрезе основных мероприятий:

«1.1.Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта».

Выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта» с МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор».

В 2021 году в рамках заключенных муниципальных контрактов:

- выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 3 и 5 по ул. Дзержинского в г. Ухта и № 6 по ул. Пионерская, г. Ухта;
- выполнены работы по принудительной эвакуации брошенного автотранспорта на территории МОГО «Ухта» на производственно-техническую базу МКП «Ухтаспецавтодор» в количестве 8 единиц автотранспортных средств;
- выполнены работы по техническому обслуживанию и санитарному содержанию мест погребений на территории МОГО «Ухта», на территории кладбища «Ярега» выполнены работы по подсыпке щебнем межквартальных дорожек;
- выполнены работы по обустройству нового участка для захоронений на территории кладбища «Седью»;
- выполнены работы по расширению 2-х кварталов для захоронений на территории кладбища «Успенское»;
- выполнены работы по устройству общественного туалета и бака для воды на территории кладбища «Куратово»;
- выполнены работы по устройству деревянного ограждения на металлических столбах на территории кладбища пст Кэмдин;

– выполнены работы по спилу аварийно-опасных деревьев на территории кладбищ МОГО «Ухта»;

– отловлено 235 животных без владельцев. В течение 2021 года заключено 6 муниципальных контрактов на оказание услуг по отлову, содержанию и утилизации животных без владельцев;

– обеспечена организация наружного освещения на территории МОГО «Ухта» и работа светофоров в полном объеме. Заменено 1007 светильников на энергосберегающие.

Работы по ремонту асфальтового покрытия проезда к дворовым территориям многоквартирных домов были произведены не в полном объеме, в связи с установленными сроками проведения аукционных и конкурсных процедур, а также по причине устоявшихся погодных условий с низкой температурой воздуха.

«1.2. Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта».

В рамках реализации основного мероприятия разработаны дизайн-проекты для общественных территорий и принята проектно-сметная документация по дворовым территориям и проездам к ним.

При выполнении работ на объектах благоустройства проводился технический надзор.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации задачи 2 Программы в разрезе основных мероприятий:

«2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации основного мероприятия Программы в части благоустройства дворовых территорий в 2021 году выполнено благоустройство 22 дворовых территорий. Исполнены муниципальные контракты на выполнение работ:

- по ремонту дворовых проездов и тротуаров по 19 объектам на площади 16 495,37 кв.м.;
- на поставку и установку малых архитектурных форм (22 скамейки со спинкой, 3 скамейки без спинок, 54 урны);
- на поставку малых архитектурных форм (2 урны) с целью установки на дворовой территории МКД в 2022 году;
- по устройству дополнительного освещения дворовых территорий по 6 адресам;
- по выполнению работ по устройству дополнительной автостоянки по 1 объекту;
- по выполнению поставки 3х светильников, для установки силами управляющих организаций по 2м адресам.

В рамках реализации основного мероприятия в части благоустройства общественных территорий выполнены работы по обустройству двух общественных территорий, а именно: пешеходные тротуары ул. Октябрьская, пгт Ярега и пешеходные тротуары ул. Октябрьская, пгт Водный. В рамках благоустройства на

обозначенных территориях проведены работы по замене покрытия тротуаров, замене бортового камня, модернизации имеющегося освещения. Проведены работы по модернизации освещения тротуарных объектов в пгт Водный и пгт Ярега, выполнен демонтаж старых и установка новых столбов освещения.

«2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет».

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в мкр. УРМЗ на ул. Печорская, ул. Маяковского, ул. Школьная ул. Островского и ул. Трудовая силами МКП «Горзеленхоз» произведена модернизация уличного освещения, а именно заменено 55 старых светильников на новые энергосберегающие.

В деревне Лайково силами МКП «Горзеленхоз» произведена модернизация уличного освещения. 12 устаревших светильников уличного освещения заменены на новые светодиодные.

Выполнены работы по устройству деревянного ограждения на территории кладбища пст Кэмдин (на металлических столбах).

Также произведены работы по ремонту тротуара в деревне Поромес. В рамках заключенного контракта между МУ «УЖКХ» и ИП Эйсмонт В.Н. выполнены работы по устройству деревянного настила площадью 378 кв. м.

«2.3. Развитие общественных пространств».

В рамках реализации основного мероприятия Программы на территории города выполнены работы по обустройству детских игровых площадок в районе д. 46 по пр. Ленина и у сквера им. Ф. Прядунова. Работы выполнены ООО «Мафпром».

Не реализованы мероприятия по обустройству фонтанов по причине отсутствия коммерческих предложений с обновленными ценами на материалы для расчета сметной документации.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации задачи 3 Программы в разрезе основных мероприятий:

«3.1 Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях».

Информация о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности участия населения в данных мероприятиях размещалась в информационных статьях в информационно-коммуникационной сети, а так же при помощи волонтеров до населения доводилась информация о возможности граждан принять участие в голосовании по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году.

«3.2. Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства».

Ежеквартально составлялся и размещался на сайте МУ «УЖКХ» мониторинг реализации Программы, направлялись отчеты о ходе реализации проектов общественных территорий в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми. Своевременно вносилась информация в ГИС ЖКХ.

Из 11 целевых индикаторов достигнуты значения 10 целевых индикаторов. Не достигнуто значение целевого индикатора «Удельный вес граждан в возрасте от

14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды», в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, мероприятия по привлечению граждан к участию в решении вопросов развития городской среды выполнены не в полном объеме. Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по Программе за 2021 год отражены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» (далее – Годовой отчет).

В целом по Программе из 7 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, не выполнены в полном объеме 2 основных мероприятия: «1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» и «2.3. Развитие общественных пространств».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2021 год приведены в таблице 9 Приложения к Годовому отчету.

### **3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности**

Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2021 год, составили 489 634 262,38 руб., из них:

за счет федерального бюджета 30 942 688,74 руб.

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 24 099 764,36 руб.

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 434 591 809,28 руб.

По итогам 2021 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 478 405 416,31 руб. или 97,71 % к установленному плану.

Разница между планируемыми расходами на реализацию программы и фактическим исполнением возникла по основным мероприятиям:

– «1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» по причине увеличения количества адресов, благоустройство которых было выполнено в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году, работы по ремонту асфальтового покрытия проезда к дворовым территориям многоквартирных домов был произведен не в полном объеме. Остаток средств в 2021 году полностью использовать не получилось в связи с установленными сроками проведения аукционных и конкурсных процедур, а также по причине устоявшихся погодных условий с низкой температурой воздуха;

– «2.3. Развитие общественных пространств». Не реализованы мероприятия по обустройству фонтанов по причине отсутствия коммерческих

предложений с обновленными ценами на материалы для расчета сметной документации.

Информация по достигнутым плановым значениям целевых индикаторов (показателей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, за 2021 год представлена в с Таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

#### 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» за 2021 год Программа признана эффективной, с итоговой оценкой 89,33%. Анкета для оценки эффективности Программы представлена в Таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

#### 5. Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2021 году в Программу 9 раз вносились изменения:

№п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 19.04.2021 г. № 1009 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	<p>Внесение изменений в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и «Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»;</li> <li>– уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта».</li> </ul> <p>Внесены изменения в таблицу 5 Программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- добавлен целевой индикатор «Количество реализованных народных проектов»;</li> <li>- переименован целевой индикатор «Доля территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которых заключены муниципальные контракты (договоры) по их содержанию, в общей площади территорий общего пользования, подлежащей содержанию».</li> </ul> <p>В таблицу 5 Программы добавлена информация о показателях результатов использования субсидий по основному мероприятию «2.3. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет».</p> <p>Внесены изменения в приложение №1 и приложение №2 Программы в части изменения адресного перечня дворовых территорий на 2021 год.</p> <p>В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 3 434 572,77руб., объем финансирования программы на 2021 год составил 372 251 105,77руб.</p>
2	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 09.06.2021 г. № 1537 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	<p>Внесение изменений в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта», «Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»;</li> <li>– уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».</li> </ul> <p>В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 20 443 401,59руб., объем финансирования программы на 2021 год составил 392 694 507,36руб.</p>
3	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 09.06.2021 г. № 1538 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской	<p>Внесение изменений в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Развитие общественных пространств»;</li> <li>– уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта».</li> </ul>

№п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
	среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Введено новое основное мероприятие 2.3 «Развитие общественных пространств». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 400 000,00руб., объем финансирования программы на 2021 год составил 393 094 507,36руб.
4	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 09.08.2021 г. № 2134 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» и «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; – добавлением 2 целевых индикатора «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках Программы», «Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так же внесены соответствующие изменения в таблицу 5 «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми». Внесены изменения приложение №1 Программы «Перечень дворовых территорий». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 752 415,24руб., объем финансирования программы на 2021 год составил 393 846 922,60руб.
5	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 14.09.2021 г. № 2479 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта», «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», «Развитие общественных пространств». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 8 469 940,48руб., объем финансирования программы на 2021 год составил 402 316 863,08руб.
6	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.09.2021 г. № 2637 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта». – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Развитие общественных пространств». В целом по Программе изменения лимитов не произошло, объем финансирования программы на 2021 год составил 402 316 863,08руб.
7	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2021 г. № 2892 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта», «Развитие общественных пространств». – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 7 368 950,47руб., объем финансирования программы на 2021 год составил 409 685 813,55 руб.
8	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 15.12.2021 г. № 3239 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта». Внесены изменения приложение №1 Программы «Перечень дворовых территорий». Актуализирован перечень общественных территорий. В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 63 139 739,57руб., объем финансирования программы на 2021 год составил 472 825 553,12 руб.
9	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 08.02.2022 г. № 232 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта». – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Внесены изменения в таблицу 5 Программы: изменены наименования индикатора задачи 1 и индикатора задачи 2, откорректированы значения показателя «Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Внесены изменения приложение №1 Программы «Перечень дворовых территорий». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 16 808 709,26руб., объем финансирования программы на 2021 год составил 489 634 262,38 руб.



**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу.**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с утвержденным Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» на 2022 год.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2021 год по задачам муниципальной программы  
МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

№ п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Ответственный исполнитель
			2020 год	2021 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству	тыс. кв.м	196,78	237,15	237,15	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования							
2	Доля площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которой заключены муниципальные контракты (договоры) по ее содержанию, в общей площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», подлежащей содержанию	%	100	100	100	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
3	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных	км	119,9	120,1	120,1	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»

№ п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Ответственный исполнитель
			2020 год	2021 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования</b>							
4	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	%	12	24	24	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
5	Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды	%	12	15	14,04	Значение целевого индикатора не достигнуто (93,6%). В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, мероприятия по привлечению граждан к участию в решении вопросов развития городской среды выполнены не в полном объеме	МУ «УЖКХ»
6	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках Программы	%	-	90	100	Значение целевого индикатора достигнуто (111%). При выполнении работ по благоустройству территории муниципального образования все оборудование закупалось у российских производителей.	МУ «УЖКХ»

№ п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Ответственный исполнитель
			2020 год	2021 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ед.	-	2	2	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
8	Количество реализованных проектов по благоустройству территорий	ед.	16	30	30	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
9	Количество реализованных народных проектов	ед.	2	4	4	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
10	Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств от общего количества проектов по благоустройству общественных пространств, запланированных к реализации	%	-	100	100	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства							

№ п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Ответственный исполнитель
			2020 год	2021 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»	ед.	3	4	4	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»

Таблица 9

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы  
МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» за 2021 год

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования								
1	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Не выполнено	Работы по ремонту асфальтового покрытия проезда к дворовым территориям многоквартирных домов произведены не в полном объеме в связи с установленными сроками проведения аукционных и конкурсных процедур, а также по причине устоявшихся погодных условий с низкой температурой воздуха
	Мероприятие 1.1.1. Ремонт дворовых территорий	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено не в полном объеме. Проведены работы по ремонту асфальтового покрытия	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов						проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №№ 3 и 5 по ул. Дзержинского, г. Ухта и № 6 по ул. Пионерская, г. Ухта	
	Мероприятие 1.1.2. Содержание малых архитектурных форм и элементов благоустройства на дворовых территориях	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. Проведена экспертиза установленного оборудования и покрытия детских игровых площадок на предмет соответствия требования безопасности	
	Мероприятие 1.1.3. Организация работы по обеспечению наружным освещением и работоспособности светофоров	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. Для обеспечения территории городского округа наружным освещением и работоспособности светофоров заключен муниципальный контракт с АО «Коми энергосбытовая компания», а так же произведена оплата выставленных счетов	
	Мероприятие 1.1.4. Предоставление субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. Для проведения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства были заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта» с МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор»	
	Мероприятие 1.1.5. Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений и текущий ремонт элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. В рамках заключенных муниципальных контрактов были выполнены работы по санитарному содержанию и техническому обслуживанию кладбищ, расположенных на территории МОГО «Ухта», в том числе выполнены работы по подсыпке щебнем межквартальных дорожек на территории кладбища «Ярега», выполнены	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							работы по устройству общественного туалета и бака для воды на территории кладбища «Куратово», проведена работа по спилу аварийно-опасных деревьев на территории кладбищ МОГО «Ухта»	
	Мероприятие 1.1.6. Принудительная эвакуация длительно хранящегося, брошенного и разукomплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывоз незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. Выполнены работы по принудительной эвакуации брошенного автотранспорта на территории МОГО «Ухта» на производственно-техническую базу МКП «Ухтаспецавтодор» в количестве 8 единиц автотранспортных средств	
	Мероприятие 1.1.7. Обустройство мест погребений	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. В 2021 году в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по обустройству нового участка для захоронений на территории кладбища «Седью», также были выполнены работы по расширению 2-х кварталов для захоронений на территории кладбища «Успенское».	
	Мероприятие 1.1.8. Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. Заключено соглашение с МКП «Ухтаспецавтодор», в рамках которого проводились работы по ремонту и содержанию контейнерных площадок	
	Мероприятие 1.1.9. Организация деятельности по обращению с животными без	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. В рамках заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по отлову, содержанию и утилизации животных	



№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	владельцев						без владельцев отловлено 235 особей	
	Контрольное событие № 1. Заключены муниципальные контракты по обустройству и приобретению объектов для создания привлекательной среды городского округа	МУ «УЖКХ»	х	30.06.2021	х	30.06.2021	Заключены следующие муниципальные контракты: № 56к от 30.11.2020г.; № 58040 от 14.01.2021г.; № 03-06 от 15.02.2021г.; № 03-12 от 18.03.2021г.; № 03-17 от 09.04.2021 г.; № 03-19 от 17.04.2021г.; № 13к от 29.04.2021г.; № 03-27 от 17.06.2021г.; № 03-28 от 18.06.2021г.; № 03-31 от 30.06.2021г.; № 03-32 от 01.07.2021г.; № 21к от 07.07.2021г.; № 25к от 22.07.2021г.; № 03-39 от 23.07.2021г.; №03-40 от 06.08.2021г.; № 26к от 16.08.2021г.; № 27к от 16.08.2021г.; № 28к от 18.08.2021 г.; № 50 от 17.08.2021г.; № 34 к от 17.08.2021г.; №38 к от 22.11.2021г.	
2	Основное мероприятие 1.2. Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено.	
	Мероприятие 1.2.1. Внесение предложений по выбору общественных территорий для включения в муниципальную программу	Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МОГО «Ухта»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. Предложения по внесению изменений в адресный перечень общественных территорий на плановый период вынесены на заседания общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации Программы	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора	МУ УКС	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. Разработаны дизайн - проекты для общественных территорий и принята проектно- сметная документация по дворовым территориям и проездам к ним. Силами МУ УКС проведен технический надзор на всех объектах благоустройства	
<b>Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования</b>								
3	Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено	
	Мероприятие 2.1.1. Проведение капитального ремонта (ремонта) дворовых и общественных территорий	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 22 дворовых и 2 общественных территории.	
	Мероприятие 2.1.2. Обустройство территории МОГО «Ухта» элементами благоустройства	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. На дворовых территориях произведена поставка и установка малых архитектурных форм	
	Контрольное событие № 2. Заключены муниципальные контракты на проведение капитального ремонта (ремонта) дворовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	МУ «УЖКХ»	х	30.04.2021	х	30.04.2021	Заключены следующие муниципальные контракты: № 16к от 11.02.2021г.; № 12к от 27.04.2021г.; № 15к от 11.05.2021г.; № 17к от 11.05.2021г.; № 03-25 от 01.06.2021г.; № 03-29 от 23.06.2021г.; № 03-38 от 20.08.2021г.; №03-49 от 29.09.2021г.; № 03-50 от 29.09.2021г.; № 03- 51 от 29.09.2021г.; № 03-52 от 29.09.2021г.	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Основное мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено	
	Мероприятие 2.2.1. Формирование пакета документов для участия в отборе в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	30.09.2021	01.01.2021	30.09.2021	Выполнено. Сформирован пакет документов для участия в отборе народных проектов на 2022 год	
	Мероприятие 2.2.2. Реализация народных проектов, прошедших отбор	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.10.2021	01.01.2021	31.10.2021	Выполнено. В рамках проекта «Народный бюджет» проведены работы по благоустройству 4 территорий	
	Контрольное событие № 3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству территорий, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	х	30.06.2021	х	30.06.2021	Заключены следующие муниципальные контракты: № 03-24 от 26.05.2021г.; № 03-35 от 13.07.2021г.	
5	Основное мероприятие 2.3. Развитие общественных пространств	МУ «УЖКХ»	01.07.2021	31.12.2021	01.07.2021	31.12.2021	Не выполнено	Отсутствие коммерческих предложений с обновленными ценами на материалы для расчета сметной документации
	Мероприятие 2.3.1 Формирование и предоставление итоговых отчетов о целевом	МУ «УЖКХ»	01.07.2021	30.10.2021	01.07.2021	30.10.2021	Выполнено. Отчеты о целевом использовании пожертвования предоставлены	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	использовании пожертвования, согласно договору от 22.06.2021 г. № 21У0987 с ООО «ЛУКОЙЛ- Коми»							
	Мероприятие 2.3.2 Реализация мероприятий по обустройству общественных территорий	МУ «УЖКХ»	01.07.2021	31.12.2021	01.07.2021	31.12.2021	Выполнено не в полном объеме. На территории г. Ухта обустроены 2 детские площадки. Не реализованы мероприятия по обустройству фонтанов	
	Контрольное событие № 4. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству общественных территорий	МУ «УЖКХ»	х	31.07.2021	х	31.07.2021	Заключены следующие муниципальные контракты: № 24к от 26.07.2021г.; № 30к от 07.09.2021г.	
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства								
6	Основное мероприятие 3.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено	
	Мероприятие 3.1.1. Разработка, утверждение и реализация комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. Информирование населения проводилось при помощи средств массовой информации в информационно- коммуникационной сети, а так же при помощи привлечения волонтеров	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 3.1.2.Организация голосования по отбору территорий для благоустройства	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. Проведено голосование по отбору общественных территорий на 2022 год	
7	Основное мероприятие 3.2. Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено	
	Мероприятие 3.2.1.Формирование ежеквартального мониторинга о реализации муниципальной программы	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	25.10.2021	01.01.2021	25.10.2021	Выполнено. В течение отчетного года ежеквартально проводился мониторинг реализации программы. Отчеты размещены на сайте МУ «УЖКХ»	
	Мероприятие 3.2.2. Внесение отчетной информации в систему ГИС ЖКХ	МУ «УЖКХ»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Выполнено. В системе ГИС ЖКХ размещено постановление «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и все изменения к нему, а так же заполнен отчет по выполнению обязательств по соглашению, заключенному с Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	

Таблица 10

**Информация о расходах средств федерального бюджета,  
республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и  
от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной  
программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской  
среды» за 2021 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы, руб.					
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года	фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»			ВСЕГО	368 816 533,00	489 634 262,38	478 405 416,31	478 405 416,31	
			Федеральный бюджет	29 254 133,00	30 942 688,74	30 942 688,74	30 942 688,74	
			бюджет РК	23 921 034,00	24 099 764,36	23 661 831,29	23 661 831,29	
			Бюджет МОГО «Ухта»	315 641 366,00	434 591 809,28	423 800 896,28	423 800 896,28	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
	МУ «УЖКХ»			ВСЕГО	368 816 533,00	489 634 262,38	478 405 416,31	478 405 416,31
				Федеральный бюджет	29 254 133,00	30 942 688,74	30 942 688,74	30 942 688,74
				бюджет РК	23 921 034,00	24 099 764,36	23 661 831,29	23 661 831,29
				Бюджет МОГО «Ухта»	315 641 366,00	434 591 809,28	423 800 896,28	423 800 896,28
				Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	МУ УКС			ВСЕГО	-	-	-	-
				Федеральный бюджет	-	-	-	-
				бюджет РК	-	-	-	-
				Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
				Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
<b>Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования</b>								
1.1	Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	313 626 621,00	403 028 948,23	400 492 742,00	400 492 742,00	
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			бюджет РК	3 504 245,00	3 504 245,00	3 066 311,93	3 066 311,93	
			Бюджет МОГО «Ухта»	310 122 376,00	399 524 703,23	397 426 430,07	397 426 430,07	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-	
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	
			бюджет РК	-	-	-	-	
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы, руб.				
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года	фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
	МОГО «Ухта»		Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования							
2.1	Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	55 189 912,00	64 103 992,27	63 746 828,10	63 746 828,10
			Федеральный бюджет	29 254 133,00	30 942 688,74	30 942 688,74	30 942 688,74
			бюджет РК	20 416 789,00	19 572 511,26	19 572 511,26	19 572 511,26
			Бюджет МОГО «Ухта»	5 518 990,00	13 588 792,27	13 231 628,10	13 231 628,10
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	0,00	1 607 375,67	1 442 707,03	1 442 707,03
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	0,00	1 023 008,10	1 023 008,10	1 023 008,10
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	584 367,57	419 698,93	419 698,93
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Развитие общественных пространств	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	0,00	20 893 946,21	12 723 139,18	12 723 139,18
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	20 893 946,21	12 723 139,18	12 723 139,18
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 3. Управление реализацией проектами благоустройства							
3.1	Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
3.2	Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-

**Сведения о достижении значений показателей результатов  
использования субсидий, предоставляемых из республиканского  
бюджета Республики Коми**

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Наименование субсидии	Результат использования субсидии	Показатель результата использования субсидии		
				Наименование показателя ед. изм.	2021 год	
					План	Факт
1	Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.	24	24
			Достигнут процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, %	15	14,04
			Обеспечена доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках муниципальной программы современной городской среды	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках Программы, %	90	100
			Достигнуто количество благоустроенных общественных территорий	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.	2	2
2	Основное мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	Субсидия на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	Реализованы проекты в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	Количество реализованных народных проектов, ед.	4	4