

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)		Ответственный исполнитель	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Площадь территории, на которой проведены мероприятия по благоустройству	тыс. кв.м.	239,52	239,5	МУ «УЖКХ»	Работы по благоустройству продолжаются согласно сроков контрактов
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования						
2.	Доля территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которых заключены муниципальные контракты (договоры) по их содержанию, в общей площади территорий общего пользования, подлежащей содержанию	%	100	100	МУ «УЖКХ»	
3.	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных	км	120,2	121,5	МУ «УЖКХ»	На автомобильной дороге общего пользования местного значения Ухта - Дальний силами МКП "Горзеленхоз" обустроено 1,3 км наружного освещения.
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования						
4.	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ед.	14	14	МУ «УЖКХ»	В рамках заключенных МК выполнено асфальтирование покрытий 4 общественных территорий, модернизация уличного освещения, установка МАФов. В рамках заключенного МК выполнено благоустройство дворовых территорий и проездов «МОГО» «Ухта» ул. Печорская д.10 пр. Строителей д.7 пр. Строителей д.7 (стоянка) пр. Строителей д.8 пр. Ленина д.26а пр. Ленина д.57 наб. Нефтяников д.8 пл. Космонавтов д.7/10 ул. Октябрьская д. 29 пгт. Седью, ул. Целинная д.5 На сегодняшний день все работы по благоустройству дворовых территорий завершены, ведется приемка исполнительной документации.
5.	Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды	%	20	16,24	МУ «УЖКХ»	На территории МОГО «Ухта» проведены мероприятия, в которых приняли участие граждане старше 14 лет, а именно: международная акция «Сад памяти», трудовые отряды «Благоустройство территорий к новому учебному году» (высадка цветов), общегородской субботник, голосования по отбору общественных территорий и т.д. Для достижения показателя будут проводиться дополнительные мероприятия.
6.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках Программы	ед.	90	100	МУ «УЖКХ»	
7.	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ед.	4	4	МУ «УЖКХ»	Выполнено благоустройство 4 общественных территорий: - Благоустройство площади на ул. Тимирязева в пгт. Шудаят; - Смотровая площадка перед объектом «Силуэт В.И. Ленина», г. Ухта; - Территория в районе дома № 5, ул. Центральная, пгт. Седью; - Пешеходные тротуары ул. Космонавтов, пгт. Ярега. На сегодняшний день все объекты завершены, работы по пгт. Седью приняты, по остальным ведется приемка исполнительной документации
8.	Количество реализованных проектов по благоустройству территорий	ед.	20	19	МУ «УЖКХ»	Продолжается благоустройство пешеходной дорожки в пгт Седью: отремонтировано покрытие дорожки, ведется установка пешеходного ограждения в рамках отдельного муниципального контракта.
9.	Количество реализованных народных проектов	ед.	6	5	МУ «УЖКХ»	Завершены работы по установке детской площадки в пгт Боровой, а так же детской площадки в пгт Седью. Благоустроены кладбища в с. Кедвавом и д. Поромес. Модернизировано уличное освещение в пгт Кэмдин. В пгт Седью отремонтирована пешеходная дорожка, ведется установка пешеходного ограждения в рамках отдельного муниципального контракта.
10.	Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств от общего количества проектов по благоустройству общественных пространств, запланированных к реализации	%	100	95	МУ «УЖКХ»	Завершены работы по обустройству покрытия на детской площадке возле сквера Ф. Пряднунова, готовность фонтана 97 %. Продолжаются работы по расширению кладбища "Успенское" в рамках муниципального контракта с ООО "Мемориал".
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства						
11.	Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»	ед.	5	2	МУ «УЖКХ»	Заседания проводились по мере необходимости

Начальник МУ «УЖКХ»



О.А. Попов

