

Мониторинг реализации муниципальной программы МОГО «Ухта»  
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»  
 по состоянию на 01 апреля 2022 года

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)		Ответственный исполнитель	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»						
1	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами	% от числа опрошенных	58	-	МУ «УЖКХ»	Данный показатель оценивается Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми за год.
Задача 1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий						
2	Ввод в действие жилых домов	кв.м	600,00	0,00	УАГЗ	В настоящее время в администрации МОГО «Ухта» отсутствует полная информация о количестве введенных в эксплуатацию объектов ИЖС.
3	Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда	чел.	1	2	КУМИ МОГО «Ухта»	Перевыполнение показателя обусловлено исполнением судебного решения по предоставлению жилого помещения гражданам, переселяющимся из аварийного жилищного фонда.
4	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	1,70	0,08	КУМИ МОГО «Ухта»	Улучшили жилищные условия 1 гражданин, в отношении которого имеется решения суда, 1 гражданин в целях исполнения программы переселения из аварийного жилья.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)		Ответственный исполнитель	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
5	Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	6,00	0,00	КУМИ МОГО «Ухта»	В 1 квартале 2022 года посредством проведения аукционов приобретены 12 квартир для детей-сирот. 4 гражданина дали согласие на предоставление жилого помещения. В настоящее время ведется работа по заключению договоров найма специализированного жилищного фонда с данными гражданами.
6	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	ед.	35	14	МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»	

#### Задача 2. Содержание муниципального жилищного фонда

7	Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде и муниципальных учреждениях	ед.	5	0	МУ «УЖКХ»	Находится на рассмотрении обращения по установке ИПУ, формируется реестр для заключения одного муниципального контракта
8	Доля рассмотренных обращений по вопросам содержания муниципального жилищного фонда от физических и юридических лиц	%	100,00	100,00	МУ «УЖКХ»	
9	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту	ед.	10	0	МУ «УЖКХ»	Аукционная документация на ремонт 13 муниципальных квартир отправлена в отдел муниципальных заказов для размещения аукциона.
10	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен	%	40,70	42,60	УАГЗ	



№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)		Ответственный исполнитель	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
	государственный кадастровый учет					

Задача 3. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения

11	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	50,00	50,00	МУ «УЖКХ»	
12	Уровень готовности станции водоочистки для ввода в эксплуатацию	%	35	7,06	МУ УКС	Контракт, заключенный на выполнение строительномонтажных работ, находится на стадии исполнения. Фактическое значение связано с отставанием подрядчика от графика выполнения строительномонтажных работ.
13	Доля участков наружного газопровода, на содержание и ремонт которых заключены муниципальные контракты	%	100	100	МУ «УЖКХ»	
14	Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	-	-	МУ УКС	

Задача 4. Обеспечение эффективной системы управления Программой

15	Уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в ФГАСУ	%	100,00	100,00	МУ «УЖКХ»	
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------	--

И.о. начальника МУ «УЖКХ»



В.Ю. Трубин