

Мониторинг реализации муниципальной программы МОГО «Ухта»  
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»  
 по состоянию на 01 июля 2021 года

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)		Ответственный исполнитель	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»						
1	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами	% от числа опрошенных	57,2	-	МУ «УЖКХ»	Данный показатель оценивается Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми за год.
Задача 1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий						
2	Ввод в действие жилых домов	кв.м	600,00	169,2	УАиС	
3	Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда	чел.	3	5	КУМИ МОГО «Ухта»	
4	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	1,70	1,36	КУМИ МОГО «Ухта»	
5	Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	6,00	3,65	КУМИ МОГО «Ухта»	

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)		Ответственный исполнитель	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
6	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	ед.	38	26	МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»	

#### Задача 2. Содержание муниципального жилищного фонда

7	Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде и муниципальных учреждениях	ед.	5	0	МУ «УЖКХ»	В настоящее время список адресов уточняется и согласовывается сметная документация с МУП «Ухтаводоканал»
8	Доля рассмотренных обращений по вопросам содержания муниципального жилищного фонда от физических и юридических лиц	%	100,00	100,00	МУ «УЖКХ»	
9	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту	ед.	10	4	МУ «УЖКХ»	Работы выполняются, заключен муниципальный контракт.
10	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	39,70	40,3	УАиС	

#### Задача 3. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения

11	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	50,00	50,00	МУ «УЖКХ»	
12	Уровень готовности станции водоочистки для ввода в эксплуатацию	%	30,00	0,00	МУ УКС	Муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: «Строительство

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)		Ответственный исполнитель	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
						<p>станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» заключен от 01.06.2021 № 03072000306210007640001 с ООО "Ремстрой" (ИНН 5211759815).</p> <p>Заключены муниципальные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» № 01_2021_764АН от 25.06.2021 г. с ООО «Экологическочистые технологии энергосберегающих систем» (ИНН 5260006620);</li> <li>- на проведение строительного контроля по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» № 01_2021_764СК от 05.07.2021 г. с</li> </ul>

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы)		Ответственный исполнитель	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
						Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр строительного контроля» (ИНН 7713035584).
13	Количество аварий наружной сети газоснабжения, находящейся в муниципальной собственности	ед.	0	2	МУ «УЖКХ»	Инциденты на газопроводе высокого давления «Ухта-Войвож» устранены своевременно без последствий.
14	Количество разработанных проектно-сметных документов по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	1	0	МУ УКС	Проектно-сметная документация по объекту "Проектирование котельной в пгт. Ярега" находится на экспертизе в АУ РК "Управление госэкспертизы РК" до 17.07.2021 г.
Задача 4. Обеспечение эффективной системы управления Программой						
15	Уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в ФГАСУ	%	100,00	100,00	МУ «УЖКХ»	