



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
АДМИНИСТРАЦИИ
МОГО «УХТА»

«УХТА» ККМЮ-са
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛӢН
«ОЛАНІН ДА КОММУНАЛЬНОЙ
ОВМӢСӢН ВЕСЬКӢДЛАНІН»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ

П Р И К А З Т Ш Ӣ К Т Ӣ М

«01» 02 2021 г.

№ 008

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

На основании постановления администрации МОГО «Ухта» от 30 декабря 2020г. № 3817 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» (далее – программа), утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 № 4275 и Приказа от 30 декабря 2019 г. № 139 «О назначении ответственных лиц по реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», «Развитие транспортной системы», «Формирование современной городской среды», «Безопасность жизнедеятельности населения»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы на 2020 год и плановый период (далее – комплексный план), согласно приложению.
2. Ответственным лицам за реализацию программы при проведении конкурсов и котировок на выполнение работ руководствоваться комплексным планом.
3. Изменение и дополнение комплексного плана производится на основании предоставленных в отдел бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом служебных записок от ответственных лиц по реализации муниципальной программы.
4. Контроль исполнения комплексного плана возложить на курирующего заместителя начальника МУ «УЖКХ».

Начальник

В.А. Барков

Исп.: М.В. Писарева

Рассылка: ОБП и УЖКК, ОБФиБУ, ОЭОВБ, ОКЭЖЗ, ОЭ, канц.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель руководителя
администрации МОГО «Ухта»

П.П. Артемьев
2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
И.А. Барков
начальник МУ «УЖКХ»

В.А. Барков
2020 г.

Комплексный план действий на 2020 г. по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

№	Наименование основного мероприятия мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия*	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей					График реализации на очередной финансовый год, квартал			
						Всего:	в том числе за счет средств:				1	2	3	4
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	Приносящей доход деятельности				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Задача 2. Управление реализацией проектов благоустройства	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	Основное мероприятие 2.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МОГО «Ухта» (далее МУ «УЖКХ»)	Проведено совещаний, «круглых столов», семинаров с населением по вопросам благоустройства территорий не менее 4	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-	-	V	V	V	V
1.1.	Мероприятие 2.1.1. Разработка, утверждение и реализация комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству	МУ «УЖКХ»	Информация о реализации мероприятий по благоустройству территорий размещена на официальном портале администрации МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-	-	V	V	V	V
1.2.	Мероприятие 2.1.2. Организация голосования по отбору территорий для благоустройства	МУ «УЖКХ»	На официальном портале администрации МОГО «Ухта» размещена информация не менее, чем по двум проектам по благоустройству территории МОГО «Ухта», отобранным в ходе голосования	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-	-	V	V	V	V
	Контрольное событие № 1. Протоколы по итогам совещаний, «круглых столов», семинаров с населением по вопросам благоустройства территорий сформированы и размещены на официальном портале администрации МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	x	x	31.12.2020	x	x	x	x	x				V
2.	Основное мероприятие 2.2. Осуществление контроля за реализацией проектов благоустройства	МУ «УЖКХ»	Наличие ежеквартального мониторинга о ходе реализации проектов благоустройства, не менее 4 отчетов в год	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-	-	V	V	V	V
2.1	Мероприятие 2.2.1. Формирование ежеквартального отчета об исполнении условий предоставления субсидий, а также эффективности расходования денежных средств	МУ «УЖКХ»	Ежеквартальный отчет об исполнении условий предоставления субсидий, а также эффективности расходования денежных средств предоставлен в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми в установленные сроки	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-	-	V	V	V	V

2.2.	Мероприятие 2.2.2. Внесение отчетной информации в систему ГИС ЖКХ	МУ «УЖКХ»	Наличие актуальной информации в системе ГИС ЖКХ	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-	-	V	V	V	V
	Контрольное событие № 2. На официальном портале администрации МОГО «Ухта» размещена информация об этапах реализации проектов благоустройства территорий	МУ «УЖКХ»	x	x	31.12.2020	x	x	x	x	x				V
Итого по задаче 2:						-	-	-	-	-	x	x	x	x
	Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Основное мероприятие 3.1. Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	Благоустроено не менее 10 дворовых территорий МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	19 559 677,43	11 008 843,53	5 796 326,53	2 754 507,37	0,00	V	V	V	V
3.1.	Мероприятие 3.1.1. Проведение капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	МУ «УЖКХ»	Приняты акты выполненных работ по проведению капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий (не менее чем по 13 дворовым территориям)	01.01.2020	31.12.2020	14 352 912,59	8 462 162,03	4 455 459,30	1 435 291,26	0,00	V	V	V	V
3.2.	Мероприятие 3.1.2. Приобретение и установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства	МУ «УЖКХ»	Приняты акты выполненных работ по установке малых архитектурных форм и элементов благоустройства (не менее 4 актов)	01.01.2020	31.12.2020	5 206 764,84	2 546 681,50	1 340 867,23	1 319 216,11	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие № 3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету городского округа «Ухта» на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий	МУ «УЖКХ»	x	x	31.12.2020	x	x	x	x	x				V
	Контрольное событие № 4. Муниципальные контракты на проведение работ по капитальному ремонту (ремонту) дворовых территорий, приобретение и установку малых архитектурных форм и элементов благоустройства на дворовых территориях выполнены в полном объеме	МУ «УЖКХ»	x	x	31.12.2020	x	x	x	x	x				V
4.	Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых территорий	МУ «УЖКХ»	Отремонтировано не менее 10 объектов дворовых территорий	01.01.2020	31.12.2020	19 273 238,80	0,00	0,00	19 273 238,80	0,00	V	V	V	V
4.1.	Мероприятие 3.2.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т.ч. их лабораторные исследования	МУ «УЖКХ»	Приняты акты выполненных работ по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям (не менее 10 актов)	01.01.2020	31.12.2020	19 273 238,80	0,00	0,00	19 273 238,80	0,00	V	V	V	V
4.2.	Мероприятие 3.2.2. Содержание малых архитектурных форм и элементов благоустройства на дворовых территориях	МУ «УЖКХ»	Приняты акты выполненных работ по содержанию малых архитектурных форм и элементов благоустройства на дворовых территориях (не менее 5 актов)	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V

	Контрольное событие № 5 Муниципальные контракты на ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям и содержание малых архитектурных форм и элементов благоустройства на дворовых территориях выполнены в полном объеме	МУ «УЖКХ»	x	x	31.12.2020	x	x	x	x	x									V
Итого по задаче 3:						38 832 916,23	11 008 843,53	5 796 326,53	22 027 746,17	0,00	x	x	x	x					
	Задача 4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
5.	Основное мероприятие 4.1. Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	Благоустроено не менее 2 общественных территорий МОГО «Ухта»	01.01.2020	31.12.2020	41 087 277,71	23 860 976,47	12 563 173,47	4 663 127,77	0,00		V	V	V	V				
5.1.	Мероприятие 4.1.1. Проведение капитального ремонта (ремонта) общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	МУ «УЖКХ»	Приняты акты выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) общественных территорий (не менее 2 актов)	01.01.2020	31.12.2020	40 471 277,71	23 860 976,47	12 563 173,47	4 047 127,77	0,00		V	V	V	V				
5.2.	Мероприятие 4.1.2. Обустройство мест погребений	МУ «УЖКХ»	Приняты акты выполненных работ по обустройству мест погребений (не менее 0,25 Га)	01.01.2020	31.12.2020	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00		V	V	V	V				
	Контрольное событие № 6. Муниципальные контракты на проведение капитального ремонта (ремонта) общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», обустройство мест погребений на территории МОГО «Ухта» исполнены в полном объеме	МУ «УЖКХ»	x	x	31.12.2020	x	x	x	x	x									V
6.	Основное мероприятие 4.2. Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий	МУ «УЖКХ»	Обеспечено содержание общественных территорий ежегодно в полном объеме	01.01.2020	31.12.2020	316 308 334,06	0,00	12 525 202,07	303 783 131,99	0,00		V	V	V	V				
6.1.	Мероприятие 4.2.1. Участие в подготовке к проведению городских уличных праздников	МУ «УЖКХ»	Приняты акты выполненных работ по обустройству территории МОГО «Ухта» к проведению городских уличных праздников	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		V	V	V	V				
6.2.	Мероприятие 4.2.2. Организация работы по обеспечению наружным освещением и работоспособности светофоров	МУ «УЖКХ»	Обеспечена организация наружного освещения на территории МОГО «Ухта» и работа светофоров в полном объеме	01.01.2020	31.12.2020	18 078 598,79	0,00	0,00	18 078 598,79	0,00		V	V	V	V				
6.3.	Мероприятие 4.2.3. Предоставление субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства	МУ «УЖКХ»	Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства, в полном объеме	01.01.2020	31.12.2020	276 288 270,59	0,00	0,00	276 288 270,59	0,00		V	V	V	V				
6.4.	Мероприятие 4.2.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений и текущий ремонт элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	Приняты акты выполненных работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию мест погребений и текущему ремонту элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО «Ухта» (не менее 12 актов)	01.01.2020	31.12.2020	3 868 973,13	0,00	0,00	3 868 973,13	0,00		V	V	V	V				

6.5.	Мероприятие 4.2.5. Принудительная эвакуация длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывоз незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	Приняты акты выполненных работ по принудительной эвакуации длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта» (не менее 4 актов)	01.01.2020	31.12.2020	43 500,24	0,00	0,00	43 500,24	0,00	V	V	V	V
6.6.	Мероприятие 4.2.6. Организация деятельности по обращению с животными без владельцев	МУ «УЖКХ»	Приняты акты выполненных работ по организации деятельности по обращению с животными без владельцев (отловлено не менее 224 особей)	01.01.2020	31.12.2020	7 381 143,31	0,00	7 381 143,31	0,00	0,00	V	V	V	V
6.7.	Мероприятие 4.2.7. Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	МУ «УЖКХ»	Проведена дезинфекция не менее 400 открытых территорий (объектов) МОГО «Ухта» в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)	01.04.2020	30.09.2020	4 040 404,04	0,00	4 000 000,00	40 404,04	0,00	V	V		
6.8.	Мероприятие 4.2.8. Организация работы по технологическому присоединению к электрическим сетям, принадлежащим сторонним организациям	МУ «УЖКХ»	Обеспечено технологическое присоединение к электрическим сетям, принадлежащим сторонним организациям, на 1 объекте	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
6.9.	Мероприятие 4.2.9. Устройство пешеходного моста через р.Чибью по адресу ул.Октябрьская, д.22, расположенному в г. Ухта, Республика Коми	МУ УКС	Приняты акты о приемке выполненных работ по устройству пешеходного моста через р.Чибью по адресу ул.Октябрьская д. 22, расположенному в г. Ухта, Республика Коми	01.07.2020	31.12.2020	6 592 486,96	0,00	1 144 058,76	5 448 428,20	0,00	V	V		
6.10.	Мероприятие 4.2.10. Устройство пешеходного моста через р.Чибью по адресу ул. Бушуева, д.1, расположенному в г. Ухта, Республика Коми	МУ УКС	Приняты акты об оказании услуг по проверке сметной стоимости по объекту: «Устройство пешеходного моста через р.Чибью по адресу ул. Бушуева, д.1, расположенному в г. Ухта, Республика Коми»	01.07.2020	31.12.2020	14 957,00	0,00	0,00	14 957,00	0,00	V	V		
	Контрольное событие № 7. Заключены муниципальные контракты по обустройству и приобретению объектов для создания привлекательной среды городского округа	МУ «УЖКХ»	x	x	31.12.2020	x	x	x	x	x				V
7.	Основное мероприятие 4.3. Подготовка проектно-сметной документации и дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	Сформирована проектно-сметная документация не менее чем к 20 объектам	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-	-	V	V	V	V
7.1.	Мероприятие 4.3.1. Разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора	МУ УКС	Принята проектно-сметная документация (не менее 15 проектов в год) и осуществлен технический надзор (не менее чем на 2 объектах)	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-	-	V	V	V	V


7.2.	Мероприятие 4.3.2. Разработка и вынесение на общественные обсуждения дизайн-проектов по общественным территориям	Главный архитектор	Приняты на общественных обсуждениях дизайн-проекты по общественным территориям к реализации (не менее 2 проектов)	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-	-	V	V	V	V
	Контрольное событие № 8. Заключены соглашения на разработку проектно-сметной документации и дизайн-проектов	МУ «УЖКХ»	x	x	31.12.2020	x	x	x	x	x				V
8.	Основное мероприятие 4.4. Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	МУ «УЖКХ»	Подписан акт о завершении реализации проекта с Министерством строительства и дорожного хозяйства РК	01.01.2020	31.12.2020	55 276 825,47	0,00	53 596 710,00	1 680 115,47	0,00	V	V	V	V
8.1.	Мероприятие 4.4.1. Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта	МУ «УЖКХ»	Подписан протокол общественной муниципальной комиссии о принятии результатов работ	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-	-	V	V	V	V
8.2.	Мероприятие 4.4.2. Выполнение работ по озеленению набережной Газовиков	МУ «УЖКХ»	Приняты акты выполненных работ по озеленению набережной Газовиков	01.01.2020	31.12.2020	1 138 734,55	0,00	0,00	1 138 734,55	0,00	V	V	V	V
8.3.	Мероприятие 4.4.3. Проведение работ по благоустройству территории «набережная Газовиков», приуроченных к юбилею Республики Коми	МУ «УЖКХ»	Приняты акты выполненных работ по благоустройству территории «набережная Газовиков», приуроченных к юбилею Республики Коми	01.01.2020	31.12.2020	54 138 090,92	0,00	53 596 710,00	541 380,92	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие № 9. Заключены муниципальные контракты на реализацию проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	МУ «УЖКХ»	x	x	31.12.2020	x	x	x	x	x				V
9.	Основное мероприятие 4.5. Реализация народных проектов	МУ «УЖКХ»	Заключено соглашение с органом исполнительной власти РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК на реализацию народных проектов	01.01.2020	31.12.2020	820 031,00	0,00	680 000,00	140 031,00	0,00	V	V	V	V
9.1.	Мероприятие 4.5.1. Выполнение работ по обустройству детской спортивной площадки в пст Седью	МУ «УЖКХ»	Приняты акты выполненных работ по обустройству детской спортивной площадки в пст Седью	01.07.2020	31.12.2020	377 470,00	0,00	300 000,00	77 470,00	0,00			V	V
9.2.	Мероприятие 4.5.2. Выполнение работ по обустройству детской площадки с. Кедвавом	МУ «УЖКХ»	Приняты акты выполненных работ по обустройству детской площадки с. Кедвавом	01.07.2020	31.12.2020	442 561,00	0,00	380 000,00	62 561,00	0,00			V	V
	Контрольное событие № 10. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству территорий, прошедших отбор на заседании межведомственной комиссии	МУ «УЖКХ»	x	x	31.12.2020	x	x	x	x	x				V

10.	Основное мероприятие 4.6. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)	МУ «УЖКХ»	Обеспечено приведение в нормативное состояние улиц и проездов на территории МОГО «Ухта» путем проведения работ по капитальному ремонту (ремонту) на них, протяженностью, предусмотренной заключенным соглашением на предоставление субсидии на 2020 год	01.01.2020	31.12.2020	145 498 030,02	0,00	125 956 074,01	19 541 956,01	0,00	V	V	V	V
10.1.	Мероприятие 4.6.1. Организация работ по ремонту улиц и проездов на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	Проведены работы по ремонту не менее пяти улиц и проездов	01.01.2020	31.12.2020	145 498 030,02	0,00	125 956 074,01	19 541 956,01	0,00	V	V	V	V
10.2.	Мероприятие 4.6.2. Формирование отчета о расходах на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми .	МУ «УЖКХ»	Обеспечено предоставление в Министерство не менее 4 отчетов в год.	01.01.2020	31.12.2020	-	-	-	-	-	V	V	V	V
	Контрольное событие № 11. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улиц и проездов на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	x	x	30.09.2020	x	x	x	x	x				V
Итого по задаче 4:						558 990 498,26	23 860 976,47	205 321 159,55	329 808 362,24	0,00	x	x	x	x
Итого по программе:						597 823 414,49	34 869 820,00	211 117 486,08	351 836 108,41	0,00	x	x	x	x


* -Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количества значений показателей или конкретных результатов

СОГЛАСОВАНО:

Главный архитектор МОГО «Ухта»


С.Л. Тягун
« » 2020 г.

Начальник Управления капитального строительства



А.А. Мишин
« » 2020 г.

Исп.: Марина Владимировна Писарева
т. 76-36-51

И.о. начальника Финансового управления


Г.В. Крайн
« » 2020 г.

Начальник Управления экономического развития


О.И. Курбанова
« » 2020 г.