

Мониторинг
реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»
по состоянию на 01.04.2020

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Отвественный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок реализации			План		Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения
		начало реализации	окончание реализации	Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	Факт		
Задача 1 Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий								
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малозатратного жилищного строительства	МУ "Управление капитального строительства администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ УКС)	01.01.2020	31.12.2020	Уменьшение доли граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, не менее, чем на 1%	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.	20.04.2020 заключены муниципальные контракты на выполнение работ. Срок выполнения работ - 29.05.2020. Также планируется разместить 1 извещение о проведении электронного аукциона со сроком выполнения работ - июнь 2020 года.	
				Установлены гильзы в вентиляционные каналы и дымоходы в жилых помещениях МКД №№ 1, 13, 15 по ул. Геологов и №№ 18, 19а по ул. Молодежная в г. Ухта	x	Гильзы в вентиляционные каналы и дымоходы в жилых помещениях МКД № 1, 13, 15 по ул. Геологов и №№ 18, 19а по ул. Молодежная в г. Ухта не установлены.		
				Установлены гильзы в вентиляционные каналы и дымоходы в жилых помещениях МКД № 16/9 по ул. Молодежная в г. Ухта	x	Гильзы в вентиляционные каналы и дымоходы в жилых помещениях МКД № 16/9 по ул. Молодежная в г. Ухта не установлены.		
				Проведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение в рамках муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда на 2013-2017" в полном объеме	x	Проведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение в рамках муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда на 2013-2017" на сумму 868 833,00 руб. (1 исполнитель на 1/2 доли квартиры)		
Мероприятие 1.1.2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (II этап)	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечен спос не менее 2 аварийных жилых домов	x	Заключен Муниципальный контракт №23к от 20.04.2020 г. на спос двух аварийных МКД по адресам: г. Ухта, ул. Первомайская, д. 30, г. Ухта, ул. Губкина, д. 8.	20.04.2020 заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Срок выполнения работ - 29.05.2020.	
Мероприятие 1.1.3 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (IV этап)	Администрация МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Осуществлен возврат средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета в полном объеме	x	Возврат средств не осуществлялся	Решение о размере и сроках возврата средств Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми не принято	
Мероприятие 1.1.4 Снос аварийных жилых домов	МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ УЖКХ)	01.01.2020	31.12.2020	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Ухта" (далее - КУМИ МОГО "Ухта")	x	дата контрольного события не наступила	Муниципальные контракты, в рамках которых осуществляется приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах в г. Ухта, пгт Ярега, находятся в стадии исполнения.	
Мероприятие 1.1.5 Организация работы по возврату средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета	Администрация МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Приобретено не менее 2 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	x	2 жилых помещения для переселения граждан из аварийного жилого фонда не приобретено.	Муниципальные контракты, в рамках которых осуществляется приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах в г. Ухта, пгт Ярега, находятся в стадии исполнения.	
Контрольное событие 1. Заключены договоры мены / социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда		x	x					
Основное мероприятие 1.2 Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их строительстве, и (или) на приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Приобретено 2 жилых помещения во вновь построенных многоквартирных жилых домах в г. Ухта, пгт Ярега	x	2 жилых помещения во вновь построенных многоквартирных жилых домах в г. Ухта, пгт Ярега не приобретено.	Муниципальные контракты, в рамках которых осуществляется приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах в г. Ухта, пгт Ярега, находятся в стадии исполнения.	
Мероприятие 1.2.1 Приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах в г. Ухта, пгт Ярега	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020					

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок реализации		План		Факт		Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предельный срок исполнения
		начало реализации	окончание реализации	Ожидаемый результат	дата исполнения контрольного события	достигнутый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мероприятие 1.2.2 Заключение договоров мены и договоров социального найма жилых помещений на вновь приобретенные жилые помещения	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Зарегистрирован в Росреестре переход права собственности на 2 жилых помещения	x	В Росреестре переход права собственности на 2 жилых помещения не зарегистрирован.	Переход права собственности осуществляется после приобретения жилых помещений МУ УКС и передачи данных квартир и документов КУМИ администрации МОГО "Ухта", который осуществляет механизм заключения договоров мены / социального найма с гражданами.	
Контрольное событие 2. Подписаны акты о передаче квартир гражданам, проживающим в 2 жилых помещениях аварийных жилых домов, расположенных по адресу: Республика Коми, г Ухта, пгт Ярега, ул. Пушкина, д.2.	КУМИ МОГО "Ухта"	x	x	x	31.12.2020	дата контрольного события не наступила		
<i>Основное мероприятие 1.3 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан</i>	КУМИ МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Приобретено не менее 25 квартир в рамках Закона РК № 134-РЗ от 25.12.2015 года, для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.		
Мероприятие 1.3.1 Обеспечение жильем детей-сирот	КУМИ МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Приобретено не менее 25 квартир в рамках Закона РК № 134-РЗ от 25.12.2015 года, для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	x	В соответствии с соглашением от 17.01.2020 года № 17 заключенным между Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и администрацией муниципального образования городского округа «Ухта» общий объем средств субвенций, предусмотренный в 2020 году на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда составит 48 957 200, 00 рублей. Количество жилых помещений, планируемых приобрести (построить, отремонтировать, реконструировать) в 2020 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципальным специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных		
Мероприятие 1.3.2 Обеспечение жильем ветеранов	КУМИ МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено жилыми помещениями не менее 1 гражданина, в рамках Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	x	В 2020 году в рамках Соглашений между администрацией муниципального образования городского округа «Ухта» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о предоставлении бюджета муниципального образования городского округа «Ухта» субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» осуществить единовременными выплатами на улучшение жилищных условий осуществлены единовременные денежные выплаты 2 ветеранам боевых действий и 2 инвалидам на сумму 3 338 000, 00 рублей.		

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Организованный исполнитель (сокращенно) муниципальной программы	Срок реализации		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Факт достигнутый результат	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения
		начало реализации	окончание реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 1.3.3 Обеспечение жильем инвалидов	КУМИ МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено жильем помещениями не менее 1 гражданина, в рамках Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в РФ"	x	В 2020 году в рамках Соглашений между администрацией муниципального образования городского округа «Ухта» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о предоставлении бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» осуществить единовременными выплатами на улучшение жилищных условий осуществлены единовременные денежные выплаты. 2 ветеранам боевых действий и 2 инвалидам на сумму 3 338 000, 00 рублей	
Мероприятие 1.3.4 Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан	КУМИ МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан	x	Произведена оплата расходов на оплату труда специалистов КУМИ МОГО "Ухта" осуществляющих переданные полномочия, в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидий на приобретение, строительство жилья или на завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве которого застройщиком нарушены права и законные интересы участников долевого строительства в размере 135 240,88 рублей.	
Контрольное событие 3. Предоставлены отчеты в Министерство строительства и дорожного хозяйства РК, Министерство образования, науки и молодежной политики РК, Министерство труда, занятости и социальной защиты РК о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий	КУМИ МОГО "Ухта"	x	x		31.12.2020	дата контрольного события не наступила	
Основное мероприятие 1.4 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилищного строительства	МУ "Управление образования", администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ УО администрации МОГО "Ухта")	01.01.2020	31.12.2020	Выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства не менее 30	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.	
Мероприятие 1.4.1 Подготовка и подписание Соглашения и предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии бюджету МОГО "Ухта" на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилищного строительства	МУ УО администрации МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Получена субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства из республиканского бюджета Республики Коми	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.	
Мероприятие 1.4.2 Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям	МУ УО администрации МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Перечислены денежные средства (получено платежное поручение) не менее 30 молодым семьям	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.	
Контрольное событие 4. Подписано Соглашение о предоставлении субсидии	МУ УО администрации МОГО "Ухта"	x	x		31.12.2020	Срок контрольного события не наступил	
Основное мероприятие 2.1 Проведение капитального ремонта (ремонта) муниципального жилищного фонда	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Увеличение доли муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт в общем количестве муниципального жилищного фонда, не менее, чем на 1%	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.	

Задача 2 Содержание муниципального жилищного фонда

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Отчетственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок реализации		План		Дата исполнения контрольного события	Факт	Причина несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения
		начало реализации	окончание реализации	Ожидаемый результат	Описание контрольного события			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мероприятие 2.1.1 Организация работ по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета	КУМИ МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Отсутствует задолженность по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета	x	С 1.01.2020 г по 31.03.2020 г расходы по ежемесячным взносам на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета оплачены на общую сумму 1 152,858,16 руб.		
Мероприятие 2.1.2 Осуществление капитального ремонта лоджий МКД, в т.ч. разработка ПСД	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Разработана ПСД на ремонт лоджий в 1 МКД	x	ПСД разработана в 2019 году. На сегодняшний день заявка на проведение повторного электронного аукциона направлена в Финансовое управление администрации МОГО "Ухта"		
Мероприятие 2.1.3 Осуществление ремонта муниципальных помещений, в т.ч. разработка ПСД	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Выполнен ремонт 5 муниципальных помещений	x	Выполнены работы по разработке ПСД на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений по адресам: пгт. Боровой, ул. Интернациональная, д. 11, кв. 1, п. Гердель, ул. Центральная, д. 5, кв. 4. Выполнены ремонтные работы в муниципальных жилых помещениях по следующим адресам: г. Ухта, ул. Дежнева, д. 30а, кв. 11, г. Ухта, ул. 40 лет Коми, 10а, кв. 30, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 25, кв. 12, г. Ухта, пр. Строителей, д. 14, кв. 61, г. Ухта, ул. Мира, д. 1, кв. 3. В настоящее время ведется приемка выполненных работ, оформление исполнительной документации.		
Мероприятие 2.1.4 Выполнение работ по обустройству пандусов для инвалидов	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Произведено обустройство пандусом 1 МКД	x	Заключены муниципальные контракты от 27.03.2020 г №17к, 18к, 19к, 20к на выполнение работ по обустройству пандусов для инвалидов по адресам: Ухта, пгт. Ярега, ул. Космонавтов, д.6, г. Ухта, пр. Ленина, д. 73, г. Ухта, пр. Ленина, д. 37/1, г. Ухта, пр. Ленина, д. 41. В настоящее время работы ведутся.		
Контрольное событие 5. Утвержден перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках Краткосрочного плана	МУ УЖСХ	x	x		31.12.2020	дата контрольного события не наступила		
Основное мероприятие 2.2 Организация содержания муниципального жилищного фонда								
Мероприятие 2.2.1 Проведение инвентаризации жилищного фонда	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Сняты снесенные МКД с государственного учета	x	Связь с ГКУ 6 МКД		
Мероприятие 2.2.2 Организация работ по предоставлению субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Заключены соглашения с управляющими организациями на предоставление субсидий для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.		
Мероприятие 2.2.3 Организация работ по оплате содержания и коммунальных услуг муниципальных помещений	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Заключены договоры с ресурсоснабжающими и управляющими организациями	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.		
Контрольное событие 6. Приняты акты выполненных работ по оплате услуг по содержанию муниципальных помещений	МУ УЖСХ	x	x		31.12.2020	дата контрольного события не наступила		
Основное мероприятие 2.3 Межевание и кадастр земельных участков								
Мероприятие 2.3.1 Организация работ по заключению контракта на разработку проекта межевания территории	Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Подготовлен 1 проект межевания территорий застроенных многоквартирными домами с целью определения и установления границ земельных участков под многоквартирными домами	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.		
Мероприятие 2.3.2 Организация работ по определению исполнителя на разработку проекта межевания территории с проведением инженерно-геодезических изысканий	Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Организован публичные слушания по проекту межевания территории	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.	Документация и заявка на размещение электронного аукциона на согласовании до 30.04.2020	
	Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Контракт на разработку проекта межевания территории заключен.	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.		


Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок реализации		План	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения
		начало реализации	окончание реализации			
1	2	3	4	5	6	8
Мероприятие 2.3.3 Подготовка ответов на обращения граждан, о формировании и постановке на государственственный кадастровый учет земельных участков под МКД	Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Обращения рассмотрены в полном объеме	x	По состоянию на 30.04.2020 года обращений от граждан не поступало.
Контрольное событие 7. Документация по планировке территории (проект межевания территории) утверждена постановлением администрации МОГО "Ухта"	Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта"	x	x	x	31.12.2020	Дата контрольного события не наступила
Задача 3 Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения						
Основное мероприятие 3.1 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Разработан 1 инвестиционный проект по реконструкции и модернизации объекта коммунальной инфраструктуры	x	Муниципальный контракт, в рамках которого осуществляется подготовка проекта строительства в пгт. Ярега, находится в стадии исполнения.
Мероприятие 3.1.1 Строительство водопровода и канализации в составе объекта "Индивидуальная жилая застройка пгт Шулаги МОГО "Ухта"	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Получены технические условия на подключение к действующим ресурсоснабжающим сетям	x	Получены технические условия на подключение к действующим ресурсоснабжающим сетям
Мероприятие 3.1.2 Проектирование строительства котельной в пгт Ярега	МУ УКС	01.01.2020	31.12.2020	Проектная документация по объекту. "Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега" выполнена в полном объеме	x	Проектная документация по объекту. "Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега" не выполнена в полном объеме
Контрольное событие 8. Подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по проектированию объектов коммунальной инфраструктуры	МУ УКС	x	x	x	31.12.2020	
Основное мероприятие 3.2 Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Проведен капитальный ремонт (ремонт) 1 объекта коммунальной инфраструктуры	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.
Мероприятие 3.2.1 Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Сформирован пакет документов по оформлению в муниципальную собственность мест (площадок) накопления ТКО	x	Сделаны запросы коммерческих предложений, разработаны аукционная документация. В настоящее время происходит процесс согласования с администрацией МОГО "Ухта" по изысканию дополнительных источников финансирования незапланированных расходов на проведение кадастровых работ по площадкам накопления ТКО. Согласование выделения денежных средств на стадии завершения.
Мероприятие 3.2.2 Содержание наружного газопровода	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Приняты акты выполненных работ по оплате услуг по содержанию наружного газопровода	x	Направлена заявка в АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" на заключение договоров на содержание и аварийное обслуживание газопровода, находящихся на балансе МУ "УЖСХ"
Контрольное событие 9. Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО размещена на сайте МУ "УЖСХ"	МУ УЖСХ	x	x	x	31.12.2020	На сайте МУ "УЖСХ" в разделе "Документы" размещена "Схема расположения мест накопления ТКО"
Основное мероприятие 3.3 Строительство станций водочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Реализация плана мероприятий по строительству станций водочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г Ухта в установленные сроки и в полном объеме	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.
Мероприятие 3.3.1 Актуализация и корректировка ПСД по объекту "Строительство станций водочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г Ухта"	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Заключен муниципальный контракт на проведение государственной экспертизы по объекту "Станция водочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта"	x	Заключен муниципальный контракт №45к от 12.08.2019 г с ООО "Гражданпроект" на выполнение работ по Актуализации и доработке ПСД по объекту "Строительство станций водочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта". В настоящее время работы не окончены, документация направлена для получения положительного заключения государственной экспертизы.

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события, программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Срок реализации		Плани		Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Факт достигнутый результат	Причина несвоевременного исполнения контрольного события, предельный срок исполнения
		начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Мероприятие 3.3.2 Приобретение оборудования для станции водоочистки	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Приняты акты выполненных работ по приобретению оборудования для станции водоочистки	x	x	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Поляна-Ель" г. Ухта" будет возможно только при условии получения положительного заключения государственной экспертизы на ПСД по Объекту.		
Контрольное событие 10. Заключение соглашения на предоставление субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	МУ УЖСХ	x	x	Проведена транспортная проверка тел умерших, личность которых не установлена, в полном объеме	x	30.09.2020	Соглашение будет заключено только после получения положительного заключения государственной экспертизы на инженерные изыскания и ПСД по Объекту.		
Основное мероприятие 3.4 Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Актуализирована схема теплоснабжения МОГО «Ухта»	x		Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.		
Мероприятие 3.4.1 Организация транспортной проверки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морт на территории МОГО "Ухта"	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Заключен контракт на транспортировку тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морт на территории МОГО "Ухта"	x		Заключен муниципальный контракт от 27.12.2019 № 01		
Мероприятие 3.4.2 Актуализация схемы теплоснабжения, в т.ч. электронной модели теплоснабжения МОГО "Ухта"	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Схема теплоснабжения утверждена Решением Совета МОГО "Ухта"	x		В настоящее время ведется работа по подготовке документации для проведения электронного конкурса. Проведение электронного конкурса планируется на май 2020 года.		
Мероприятие 3.4.3 Предоставление субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банках отдельных категорий граждан на территории МОГО "Ухта"	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Приняты акты выполненных работ по возмещению выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банках отдельных категорий граждан на территории МОГО "Ухта"	x		Приняты акты на возмещение затрат по льготному обслуживанию отдельных категорий граждан		
Контрольное событие 11. Заключен контракт на проведение работ по актуализации схемы теплоснабжения	МУ УЖСХ	x	x		x	30.09.2020	дата контрольного события не наступила		
Задача 4 Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения эффективности использования энергоресурсов									
Основное мероприятие 4.1 Проведение работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Оснащено приборами учета не менее одного муниципального помещения	x		Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.		
Мероприятие 5.5.2.1 Оснащение муниципальных помещений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг и ввод их в эксплуатацию	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Заключены контракты на выполнение работ по оснащению муниципальных помещений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг и ввод их в эксплуатацию	x		В настоящее время ведется подготовка документации для проведения электронного аукциона на проведение работ по оснащению муниципальных жилищ помещений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг. Проведение электронного аукциона планируется на май 2020 года.		
Мероприятие 5.5.2.1 Организация работы по подготовке нормативно-правового акта в части возмещения участникам расходов по оснащению муниципальных помещений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг и вводу их в эксплуатацию	КУМИ МОГО "Ухта"	01.01.2020	31.12.2020	Принят нормативно-правовой акт в части возмещения участникам расходов по оснащению муниципальных помещений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг и ввод их в эксплуатацию	x		Нормативно-правовой акт в части возмещения участникам расходов по оснащению муниципальных помещений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг и ввод их в эксплуатацию на 01.04.2020 года не принят		
Контрольное событие 12. Сформирован реестр муниципальных помещений, необходимых к оснащению индивидуальными приборами учета коммунальных услуг	МУ УЖСХ	x	x		x	30.06.2020	Реестр сформирован на основании обращений граждан.		

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (составитель) муниципальной программы	Срок реализации		План		Дата исполнения контрольного события	Факт	Причина несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения
		начало реализации	окончание реализации	Ожидаемый результат	Ожидаемый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Основное мероприятие 4.2 Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления энергии местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Снижение объема потребленных энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в муниципальных учреждениях на 3%	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.		
Мероприятие 4.2.1 Содействие в реализации энергоэффективных проектов в сфере ЖКХ, производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.03.2020	Информация, предоставленная ГБУ РК "КРЦЭ", направлена в муниципальные учреждения и предприятия	x	Информация, предоставленная ГБУ РК "КРЦЭ", направлена в муниципальные учреждения и предприятия		
Мероприятие 4.2.2 Заполнение энергетической декларации в государственной информационной системе ГИС "Энергоэффективность" (модуль ГИС)	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Сформирована информация для подготовки ежегодного отчета в области энергосбережения	x	Отчет за 2019 год направлен в Министерство экономики		
Контрольное событие 13. Подготовлен отчет по форме № 7 "Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	МУ УЖСХ	x	x		31.12.2020	Отчет по форме № 7 за 1 квартал 2020 года направлен в ГБУ РК "КРЦЭ"		
Задача 5 Обеспечение эффективной системы управления Программой								
Основное мероприятие 5.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ "УЖСХ"	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечена в полном объеме деятельность МУ «УЖСХ»	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.		
Мероприятие 5.1.1 Организация работы по реализации на территории МОГО "Ухта" полномочий по решению вопросов местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства территории населенных пунктов МОГО "Ухта"	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Осуществлены в полном объеме полномочия по решению вопросов местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства территории населенных пунктов МОГО "Ухта"	x	Реализованы полномочия по решению вопросов местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства территории населенных пунктов МОГО "Ухта" за I квартал 2020 года.		
Мероприятие 5.1.2 Организация деятельности по обращению с животными без владельцев	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Представлен отчет в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК о расходе средств, направленных на осуществление переданных государственных полномочий	x	Отчет о расходовании субвенций, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми, на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за I квартал 2020 года.		
Контрольное событие 18. Бюджетная смета МУ "УЖСХ" утверждена распоряжением администрации администрации МОГО "Ухта"	МУ УЖСХ	x	x		31.03.2020	Бюджетная смета МУ "УЖСХ" утверждена распоряжением администрации МОГО "Ухта" от 15.01.2020 № 11-Р		
Основное мероприятие 5.2 Мониторинг реализации Программы	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечена реализация основных мероприятий Программы в установленные сроки в соответствии с объемами финансирования	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.		
Мероприятие 5.2.1 Формирование и актуализация комплексного плана действий по реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство"	МУ УЖСХ	01.01.2020	31.12.2020	Актуализированный комплексный план действий по реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" своевременно размещен на официальном сайте МУ "УЖСХ"	x	Срок выполнения ожидаемого результата не наступил.		
Мероприятие 5.2.2 Формирование отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" за 2019 год	МУ УЖСХ	01.01.2020	10.03.2020	Сформирован отчет о ходе реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" за 2019 год	x	Головой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" за 2019 год сформирован 01.03.2020		

Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	План			Ожидаемый результат	Дата исполнения контрольного события	Факт	Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предлагаемый срок исполнения
		Срок реализации		Ожидаемый результат				
		начало реализации	окончание реализации					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Контрольное событие 19. Отчет о реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" размещен на официальном сайте МУ "УЖКС" в установленные сроки	МУ УЖКС	x	x	x	20.04.2020	Головой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" размещен на официальном сайте МУ "УЖКС" 17.04.2020		

И.о начальника _____ Е.П. Жбанникова



Исполнитель _____ К.А. Костина тел. 76-36-51

