

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-
коммунальное хозяйство»**

Ответственный исполнитель Муниципальное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»
администрации муниципального образования
городского округа «Ухта» (МУ «УЖКХ»)

Отчетный год 2019

Дата составления отчета 01.03.2020 г.

Непосредственные
исполнители Заведующий отделом эксплуатации объектов
внешнего благоустройства МУ «УЖКХ»
Виричева Светлана Вячеславовна,
тел.: 76-36-52
Заведующий отделом эксплуатации объектов
коммунальной инфраструктуры и
капитального ремонта МУ «УЖКХ»
Крестникова Людмила Андреевна,
тел.: 76-19-02
Заведующий отделом контроля эксплуатации
жилых зданий МУ «УЖКХ»
Лосева Евгения Сергеевна,
тел.: 76-18-90
Заведующий отделом бюджетного
финансирования и бухгалтерского учета
Семяшкина Галина Аркадьевна
тел.: 76-07-68
Заведующий отделом бюджетного
планирования и управления жилищно-
коммунальным комплексом МУ «УЖКХ»
Конюхова Елена Николаевна,
тел.: 76-36-51
эл. адрес: ortokk@mail.ru


И.о. начальника МУ «УЖКХ»



Е.П. Жбанникова

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель
руководителя администрации
МОГО «Ухта»



П.П. Артемьев

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 № 2071.

Основной целью Программы является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

Для достижения поставленной цели определены задачи:

1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2. Содержание муниципального жилищного фонда.

3. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения.

4. Обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов за счет повышения эффективности использования энергоресурсов.

5. Обеспечение эффективной системы управления Программой.

По итогам 2019 года, в результате реализации комплекса мер Программы, были достигнуты следующие результаты:

- 21 гражданин переселен из аварийного жилищного фонда;

- 37 молодых семей улучшили жилищные условия;

- в 20 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, выполнены работы по ремонту;

- предоставлено 32 жилых помещения детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- осуществлены единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий двум ветеранам боевых действий и трем инвалидам.

Из средств бюджета МОГО «Ухта» возмещены затраты:

- за содержание жилья управляющим организациям, возникшие по разнице между размером платы, установленным для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в ветхих и аварийных домах и домах, длительное время находившихся без управления и включенных в перечень домов, утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 26.12.2016г. № 113 (ред. от 23.05.2017), и размером платы, установленным договором управления;

- на транспортировку тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг;

- на льготное обслуживание в общественных банях отдельных категорий граждан.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

В состав Программы в 2019 году входит 5 подпрограмм:

- «Доступное и комфортное жилье»;
- «Жилищное хозяйство»;
- «Коммунальное хозяйство»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
- «Обеспечение реализации Программы».

В 2019 году не достигнуто значение 1 индикатора Программы: «ввод в действие жилых домов» по причине того, что строительство жилых домов на территории МОГО «Ухта» в 2019 году не осуществлялось.

Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье» (далее – Подпрограмма 1)

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 в 2019 году:

- предоставлены 12 земельных участков для индивидуального строительства льготной категории граждан, а также 2 участка для ИЖС, на торгах;
- переселены граждане, проживающие в 12 аварийных жилых помещениях, расположенных по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт Ярега, ул. Мира, д.1 и ул. Пушкина, д.2;
- обеспечены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в результате переселен 21 гражданин, расселено 8 помещений аварийного жилищного фонда, общая расселенная площадь аварийного жилищного фонда составила 314,6 кв.м.;
- приобретено 32 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 37 молодых семей улучшили жилищные условия;
- осуществлены единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий 2 ветеранам боевых действий и 3 инвалидам.

Все запланированные основные мероприятия в 2019 по Подпрограмме 1 выполнены.

Из 11 запланированных в 2019 году индикаторов по Подпрограмме 1 не достигли планового значения 5 индикаторов:

- По Задаче 1.1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:
- «количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда» (из 48 жителей, указанных в плановом значении, переселен 21 гражданин);
 - «расселенная площадь аварийного жилищного фонда» (из 1558,2 кв.м запланированной площади, расселено 314,6 кв.м);
 - «количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда» (из 35 запланированных помещений расселены 8).

Отклонение показателей по Задаче 1.1 связано с тем, что переселение граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрено муниципальной программой «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утвержденной Постановлением от 26 июня 2019 года N 1964». Остальные граждане в соответствии с данной муниципальной программой будут переселены в срок до 2025 года. Невозможность расселения граждан из аварийного жилищного фонда, обусловлена также несогласием граждан на переселение в приобретенные жилые помещения, ведутся судебные разбирательства.

По Задаче 1.3 «Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»:

– «площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего»: из запланированных 8,1 га - предоставлено 0,21 га. В отчетном году для строительства предоставлено меньшее количество земельных участков в связи с отсутствием сформированных земельных участков;

– «площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения»: из 0,8 запланированных - предоставлено 0,13 га в связи с отсутствием сформированных земельных участков. В отчетном году были предоставлены 12 земельных участков для индивидуального строительства льготной категории граждан, а также 2 участка для ИЖС, на торгах.

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство» (далее – Подпрограмма 2)

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 в 2019 году:

– оплачены все поступившие счета Регионального Фонда капитального ремонта общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

– выполнены работы по ремонту в 20 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности;

– проведена техническая инвентаризация и паспортизация 8 многоквартирных домов;

– освоены субсидии, выделенные организациям для улучшения состояния и содержания жилищного фонда.

Из 4 запланированных основных мероприятий по Подпрограмме 2 не выполнено 2 мероприятия:

– «Реконструкция и модернизация муниципального жилищного фонда» в связи с отсутствием необходимости в разработке ПСД (ПИР);

– «Межевание и кадастр земельных участков» связано с отсутствием финансирования данного мероприятия.

Из 4 запланированных индикаторов по Подпрограмме 2 не достигли планового значения 2 индикатора:

– «количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация»: на 2019 год бюджетом МОГО «Ухта» средства по строке «Инвентаризация жилищного фонда» не были утверждены. После внесения изменений в муниципальную программу выполнены работы по изготовлению актов обследования по 6 снесённым домам, и проведено обследование 2 домов на предмет признания/непризнания дома аварийным и подлежащим сносу, таким образом, из 125 запланированных многоквартирных домов проведена техническая инвентаризация и паспортизация в отношении 8 единиц;

– «доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет»: отклонение от планового значения целевого индикатора произошло в связи с отсутствием финансирования на данный вид работ в отчетном году.

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство»

(далее – Подпрограмма 3)

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 в 2019 году:

– возмещены затраты по организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных, с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта»;

– актуализирована схема теплоснабжения муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми;

– введено инженерных сетей: 0,6 км канализации, 36,7 км газификации, 0,4 км теплоснабжения.

Из 5 запланированных в 2019 году основных мероприятий по Подпрограмме 3 не выполнено 1 мероприятие:

– «Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры», в связи с тем, что соглашения на 2019 год не заключались.

Из 4 запланированных в 2019 году индикаторов по Подпрограмме 3 не достигли плановых значений 3 индикатора:

- «строительство инженерных сетей газоснабжения» в связи с некорректным планированием значения индикатора на 2019 год;

- «строительство инженерных сетей наружного освещения» в связи с некорректным планированием значения индикатора на 2019 год;

- «удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору – Пожня-Ель» из-за отсутствия водоочистной станции в накопительных резервуарах.

**Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»
(далее – Подпрограмма 5)**

Основной целью Подпрограммы 5 является обеспечение рационального использования и снижение потребления в натуральном и стоимостном выражении энергоресурсов, за счет повышения эффективности использования энергоресурсов.

Реализация Подпрограммы 5 осуществляется в муниципальных учреждениях подрядными организациями в рамках договоров обслуживания и содержания зданий, сооружений и помещений, в жилищном фонде – управляющими и ресурсоснабжающими организациями, в коммунальной инфраструктуре – ресурсоснабжающими организациями, в т.ч. МКП «Горзеленхоз» (в части наружного освещения).

Из 5 запланированных в 2019 году основных мероприятий по Подпрограмме 5 выполнены все.

Из 26 запланированных в 2019 году индикаторов по Подпрограмме 5 не достигли своего планового значения 11 индикаторов:

- «удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» в связи с вводом в эксплуатацию большой ванны в МУ «Спортивная школа «Юность» после ремонта в 2018 году;

- «удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений». Расход тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях сохранился на уровне прошлого года в связи с климатическими особенностями (холодная зима и продолжительный отопительный период);

- «удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» в связи с вводом в эксплуатацию большой ванны в МУ «Спортивная школа «Юность» после ремонта в 2018 году;

- «удельный расход холодной воды в многоквартирных домах» в связи с установкой населением индивидуальных счетчиков и более точному учету расхода потребляемого ресурса;

- «удельный расход горячей воды в многоквартирных домах» в связи с установкой населением индивидуальных счетчиков и более точному учету расхода потребляемого ресурса;

- «доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» в связи с износом сетей теплоснабжения;

- «удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения». Увеличение удельного расхода электрической энергии, используемой при транспортировке воды, произошло по причине высокого износа сетей водоснабжения и высоких потерь воды;

- «удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения» по причине увеличения расхода электрической энергии в целом в связи с вводом освещаемой территории «Набережной газовиков»;

- «доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования». Объем потребления электрической энергии на территории муниципального образования увеличился, при том, что объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета снизился;

- «доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» в связи с общим увеличением потребления населением холодной воды на территории муниципального образования;

- «количество заключенных энергосервисных контрактов», так как предложений от потенциальных инвесторов по проектам не поступало.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»

(далее – Подпрограмма 6)

Обеспечение реализации Программы осуществляется посредством следующих мероприятий:

- содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;
- мониторинг реализации Программы;
- информирование населения об изменениях в области ЖКХ, предоставление консультаций;
- оказание муниципальных услуг.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 6 выполнены.

Из 2 запланированных в 2019 году индикаторов по Подпрограмме 6 не достиг своего планового значения 1 индикатор:

Запланированное значение индикатора «уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм» не достигло своего планового значения, т.к. из 51 индикатора достигли планового значения 29. При расчете значения данного индикатора в общем количестве индикаторов не учитывалось значение данного индикатора.

В целом по Программе из 52 запланированных в 2019 году индикаторов не достигнуто значение по 23 индикаторам.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы за 2019 году по подпрограммам приведены в Таблице 6 Приложения к годовому отчету.

Из 22 запланированных в 2019 году основных мероприятий, в целом, по Программе не выполнено –3.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы в 2019 году приведены в Таблице 7 Приложения.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности.

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» является ответственным исполнителем по реализации Программы.

Соисполнителями Программы являются Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства», Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» и Администрация МОГО «Ухта».

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2019 год, составили 199 517 270 руб. 75 коп., в том числе:

- за счет федерального бюджета – 11 397 258 руб. 68 коп.;
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 54 815 614 руб. 37 коп.;
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 133 304 397 руб. 70 коп.

По итогам 2019 года расходы на реализацию мероприятий программы составили 191 032 876,98 руб. или 95,7% к установленному плану, из них:

- за счет федерального бюджета – 11 397 258,68 руб. (6%);
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 53 689 904,31 руб. (28,1%);
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 125 945 713,99 руб. (65,9%).

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы представлена в соответствии с Таблицей 8.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2019 год Программа признана умеренно эффективной, с итоговой оценкой 81,78%. Анкета для оценки эффективности Программы представлена в Таблице 1 Приложения.

5. Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В Программу на 2019 год 5 раз вносились изменения, в том числе касающиеся уточнения объемов финансирования.

Подпрограмма «Благоустройство» исключена с 01.01.2019 года из Программы и реализовывалась в рамках муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденной Постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 № 4275.

Подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» приведены в Таблице 9 Приложения.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу.

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации Программы на 2020 год.

Приложение
Таблица 6
Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по муниципальной программе МОГО «Ухта»
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» (срок реализации 2014-2019 годы)
за 2019 год

№ п/п	Индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы 2019г.		Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)
			2018г. факт	2019г. план факт	
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»					
1	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м	6,6	16,8	Значение целевого индикатора не достигнуто. Строительство жилых домов на территории МОГО «Ухта» в 2019 году не осуществлялось.
2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего	кв. м	23,7	23,2	Значение целевого индикатора достигнуто.
3	Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	0,06	0,2	Значение целевого индикатора достигнуто.
4	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	75	60,00	Значение целевого индикатора достигнуто.
5	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами	% (от числа опрошенных)	55,8	42	Значение целевого индикатора достигнуто.
Подпрограмма 1. «Доступное и комфортное жилье»					
Задача 1.1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»					
6	Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда	граждан	48	48	Значение целевого индикатора не достигнуто. Произведено переселение граждан в рамках 1 этапа (2019 год) муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 гг.» Остальные граждане будут переселены в срок до 2025 года.
7	Расселенная площадь аварийного жилищного фонда	кв. м	1849,1	1558,2	Значение целевого индикатора не достигнуто. Невозможность расселения граждан из аварийного жилищного фонда, обусловлена несогласием граждан на переселение в приобретенные жилые помещения, ведутся судебные разбирательства.
8	Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда	шт.	32	35	Значение целевого индикатора не достигнуто. Невозможность расселения граждан из аварийного жилищного фонда, обусловлена несогласием граждан на переселение в приобретенные жилые помещения, ведутся судебные разбирательства.

9	Число проживающих в ветхих жилых домах	человек	0,1	0	0	0	Значение целевого индикатора достигнуто.
10	Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год	человек	—	0	0	0	Значение целевого индикатора достигнуто.
Задача 1.3 «Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»							
11	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего	га	3,05	8,1	0,21	0,21	Значение целевого индикатора не достигнуто. В 2019 году значение показателя уменьшилось в связи с отсутствием сформированных земельных участков.
12	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения	га	0,1	0,8	0,13	0,13	Значение целевого индикатора не достигнуто. Недостигание целевого индикатора связано с отсутствием сформированных земельных участков. Однако в 2019 году значение показателя незначительно увеличилось, так как в отчетном году были предоставлены 12 земельных участков для индивидуального строительства льготной категории граждан, а также 2 участка для ИЖС, на торгах.
13	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	1,76	1,7	2,5	2,5	Значение целевого индикатора достигнуто. Увеличение произошло в связи с увеличением предоставленных субвенций на обеспечение граждан на основании Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» на улучшение жилищных условий осуществлены единовременные денежные выплаты 2 ветеранам боевых действий и 3 инвалидам.
14	Доля граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителями, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	7,3	6,0	15,6	15,6	Значение целевого индикатора достигнуто. Увеличение произошло в связи с увеличением предоставленных субвенций на обеспечение граждан из категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 32 жилых помещения, для обеспечения указанной категории жильными помещениями.
15	Уровень освоения выделенных средств на предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан	%	96,25	100,0	100,0	100,0	Значение целевого индикатора достигнуто. Освоены все выделенные денежные средства предоставленные на оказание государственной поддержке отдельным категориям граждан
16	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	ед.	40	30	37	37	Значение целевого индикатора достигнуто. Увеличение произошло в связи с увеличением предоставленных денежных средств на обеспечение молодых семей Министерством образования РК было увеличено количество молодых семей которые улучшили жилищные условия.
Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство»							
Задача 2.1 «Обновление жилищного фонда»							

17	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по ремонту	ед.	18	20	20	Значение целевого индикатора достигнуто.
Задача 2.2 «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда»						
18	Уровень освоения субсидий, выделенных организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда	%	86,8	100,0	100,0	Значение целевого индикатора достигнуто.
19	Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация	ед.	36	125	8	Значение целевого индикатора не достигнуто. На 2019 год Бюджетом МОГО «Ухта» средства по строке «Инвентаризация жилищного фонда» не были утверждены. После передвижки средств, выполнены работы по изготовлению актов обследования по 6 снесённым домам, и проведено обследование 2 дома на предмет признания/непризнания дома аварийным и подлежащим сносу.
20	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	37,88	48,4	39,1	Значение целевого индикатора не достигнуто. Отклонение от планового значения целевого индикатора произошло в связи с изменениями в Земельном законодательстве, что привело к значительному удорожанию данных работ. В связи с отсутствием финансирования на данный вид работ в 2017 и 2019 годах произошло снижение показателей.
Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство»						
Задача 3.1 «Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры»						
21	Строительство инженерных сетей газоснабжения	км	-	0,0	0,0	Значение целевого индикатора не достигнуто. Некорректное планирование.
22	Строительство инженерных сетей наружного освещения	км	-	0,0	0,0	Значение целевого индикатора не достигнуто. Некорректное планирование.
23	Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору – Пожня-Ель	%		0,0	3,0	Значение целевого индикатора не достигнуто. Влияние негативных факторов на значение показателя из-за отсутствия в накопительных резервуарах водоочистной станции.
Задача 3.2 «Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами»						
24	Уровень освоения субсидий, выделенных организациям, оказывающим коммунальные услуги населению	%	100,0	100,0	100,0	Значение целевого индикатора достигнуто.
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»						
Задача 5.5 «Повышение энергетической эффективности на территории городского округа»						
25	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт. ч/кв.м	21,13	23,01	30,09	Значение целевого индикатора не достигнуто. Одной из причин увеличения расхода электрической энергии в муниципальных учреждениях является ввод в эксплуатацию большой ванны в МУ «Спортивная школа «Юность» после ремонта в 2018 году.

26	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,22	0,195	0,22	0,22	Значение целевого индикатора не достигнуто. Расход тепловой энергии в органах самоуправления и муниципальных учреждениях сохраняется на уровне прошлого года в связи с климатическими особенностями (холодная зима и продолжительный отопительный период).
27	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	43,17	44,2	46,55	46,55	Значение целевого индикатора не достигнуто. Одной из причин увеличения расхода холодной воды в муниципальных учреждениях является ввод в эксплуатацию большой ванны в МУ «Спортивная школа «Юность» после ремонта в 2018 году.
28	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	8,05	9,7	9,7	9,7	Значение целевого индикатора достигнуто.
29	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	28,76	44,37	34,42	34,42	Значение целевого индикатора достигнуто.
30	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,24	0,217	0,21	0,21	Значение целевого индикатора достигнуто. Наблюдается снижение расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв.м общей площади в многоквартирных домах.
31	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	40,49	40,2	41,89	41,89	Значение целевого индикатора не достигнуто. В связи с установкой населением индивидуальных счетчиков и более точному учету расхода потребляемого ресурса.
32	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	9,59	8,2	10,49	10,49	Значение целевого индикатора не достигнуто. Установка индивидуальных счетчиков в общем итоге приводит к более точному учету расхода потребляемого ресурса.
33	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв.м	35,89	33,7	26,15	26,15	Значение целевого индикатора достигнуто. Наблюдается снижение расхода электрической энергии в расчете на 1 кв.м общей площади в многоквартирных домах.
34	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб.м/кв.м	0,15	0,2	0,15	0,15	Значение целевого индикатора достигнуто. Наблюдается снижение расхода природного газа в расчете на 1 кв.м общей площади в многоквартирных домах.
35	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т./кв.м	13,63	11,6	3,25	3,25	Значение целевого индикатора достигнуто. Наблюдается снижение суммарного расхода энергетических ресурсов в расчете на 1 кв.м общей площади в многоквартирных домах.
36	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./Гкал	0,18	0,2	0,18	0,18	Значение целевого индикатора достигнуто. Наблюдается снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных.
37	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт.ч/куб.м	0,2	0,2	0,12	0,12	Значение целевого индикатора достигнуто. Наблюдается снижение расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
38	Доля потерь переданной энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	18,22	15,2	18,56	18,56	Значение целевого индикатора не достигнуто. Увеличение потерь тепловой энергии произошло по причине износа сетей теплоснабжения

39	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	22,13	23,2	20	Значение целевого индикатора достигнуто. Наблюдается снижение потерь воды при ее передаче.
40	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт.ч/тыс. куб.м	0,75	0,3	0,45	Значение целевого индикатора не достигнуто. Расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения не достиг планового значения. Увеличение удельного расхода электрической энергии, используемой при транспортировке воды, произошло по причине высокого износа сетей водоснабжения и высоких потерь воды..
41	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт.ч/куб.м	0,75	0,79	0,74	Значение целевого индикатора достигнуто. Наблюдается снижение расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения.
42	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт.ч/кв.м	0,74	0,65	0,78	Значение целевого индикатора не достигнуто. Наблюдается увеличение расхода электрической энергии в целом в связи с вводом освещаемой территории «Набережной газозавиков». В то же время продолжается работа по замене ламп уличного освещения на энергоберегающие.
43	Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде	ед.	—	5	44	Значение целевого индикатора достигнуто. Установлено 2 ПУ газоснабжения, электроснабжения – 15 шт., горячего и холодного водоснабжения в количестве 27 штук.
Задача 5.6 «Управление реализацией проектов по энергосбережению»						
44	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	91,9	91,9	70,33	Значение целевого индикатора не достигнуто. Объем потребления электрической энергии на территории муниципального образования увеличился, при том, что объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета снизились.
45	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	28,02	26,60	28,83	Значение целевого индикатора достигнуто. Потребители коммунальных услуг и ресурсоснабжающие организации устанавливают приборы учета.
46	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	75,3	88,84	81,15	Значение целевого индикатора не достигнуто. В связи с общим увеличением потребления населением холодной воды на территории муниципального образования. Продолжается установка потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями приборов учета. По сравнению с предыдущим годом наблюдается увеличение показателя.
47	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	15,98	18,66	68,80	Значение целевого индикатора достигнуто. Потребители коммунальных услуг и ресурсоснабжающие организации устанавливают приборы учета.

48	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа потребляемом (используемым) на территории муниципального образования	%	18,7	20,89	22	Значение целевого индикатора достигнуто. Потребители коммунальных услуг и ресурсоснабжающие организации устанавливают приборы учета
49	Количество заключенных энергосравнительных контрактов	ед.	-	5	0	Значение целевого индикатора не достигнуто. В 2019 году согласно представленным исходным данным было выделено 3 пилотных проекта, по которым не поступило предложений от потенциальных инвесторов.
50	Наличие размещенной информации на портале администрации МОГО «Ухта» об энергобережении и повышении энергетической эффективности	да/нет	да	да	да	Значение целевого индикатора достигнуто.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»						
Задача 6.1 «Обеспечение реализации мероприятий Программы»						
51	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм	%	57,41	100	56,9	Значение целевого индикатора не достигнуто. Из 51 индикаторов, достигли планового значения 29. При расчете значения целевого индикатора в общем количестве индикаторов не учитывались данный индикатор.
Задача 6.2 «Проведение информационно-коммунального хозяйства»						
52	Количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на информирование населения об услугах в области ЖКХ	ед.	-	5	5	Значение целевого индикатора достигнуто.

Таблица 7

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2019 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственные исполнители	Срок реализации		Фактические		запланированные	Результаты	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия
			начало	окончание	начало	окончание			
Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье»									
Задача 1.1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»									
1	Основное мероприятие 1.1.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоземельного жилищного строительства	МУ Управление капитального строительства	2019	2019	2019	2019	Уменьшение доли граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, ежегодно	Выполнено. С целью уменьшения доли граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, МУ УКС проведены в 2019 году следующие мероприятия: 1. Заключен договор на приобретение электропровода для установки в тепловом узле МКД (г. Ухта, ул. Совхозная, д. 26) 25.10.2019. Договор исполнен сторонами в ноябре 2019 года. 2. Заключен договор на проектные работы по установке гильз в МКД (г. Ухта, ул. Молодежная, д. 18, ул. Молодежная, д. 19а, ул. Молодежная, д. 16/9, ул. Геологов, д. 1, ул. Геологов, д. 13, ул. Геологов, д. 15) 29.08.2019. Договор исполнен сторонами в декабре 2019 года. 3. Заключен договор на выполнение работ по установке гильз в жилом помещении МКД (г. Ухта, ул. Молодежная, д. 16/9) 23.12.2019. В 2019 году расселено 8 аварийных жилых помещений (21 гражданин соответственно).	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственные исполнители	Срок реализации		Фактические		запланированные	Результаты	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия
			Плановые	Фактические	Фактические	Фактические			
			начало	окончание	начало	окончание			
2	Основное мероприятие 1.1.3 Строительство многоквартирных жилых домов и (или) долевое участие в их строительстве, и (или) на приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийных жилых домов, расположенных по адресу: Республика Коми, г. Ухта, штг Ярега, ул. Мира, д.1 и ул. Пушкина, д.2	КУМИ	2019	2019	2019	2019	Обеспечено переселение граждан, проживающих в 12 жилых помещениях аварийных жилых домов, расположенных по адресу: Республика Коми, г. Ухта, штг Ярега, ул. Мира, д.1 и ул. Пушкина, д.2	Выполнено. Переселены граждане, проживающие в 12 аварийных жилых помещениях, расположенных по адресу: Республика Коми, г. Ухта, штг Ярега, ул. Мира, д.1 и ул.Пушкина, д.2.	

Задача 1.3 «Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

№	Основное мероприятие 1.3.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	КУМИ	2019		2019		Обеспечено жильем помещениями не менее: - 1 гражданина, состоящего на учете на улучшение жилищных условий по договорам социального найма; - 2 детей-сирот; - 1 гражданина, в рамках Федерального закона N 5-ФЗ от 12.01.1995 "О ветеранах", ежегодно	Выполнено. Приобретено 32 жилых помещения в рамках Соглашения, заключенного между Администрацией МОГО «Ухта» и Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении бюджету МОГО «Ухта» субвенций на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений. За 2019 год предоставлено 28 жилых помещений детям – сиротам и лицам из их числа. В рамках соглашений на 2019 год между администрацией муниципального образования городского округа «Ухта» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о	
			2019	2019	2019	2019			
3									

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственные исполнители	Срок реализации				запланированные	Результаты	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			Плановые		Фактические				
			начало	окончание	начало	окончание			
4	Основное мероприятие 1.3.4. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ «УО» административного района «Ухта»	2019	2019	2019	2019	Выдано свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства не менее 30, ежегодно	Выполнено. На приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 37 молодым семьям предоставлены социальные выплаты.	

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство»

Задача 2.1 «Обновление жилищного фонда»

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственные исполнители	Срок реализации				Результаты	Проблемы, возникшие в ходе реализации подпрограммы, основного мероприятия	
			Плановые		Фактические				
			начало	окончание	начало	окончание			
5	Основное мероприятие 2.1.1. Реконструкция и модернизация муниципального жилищного фонда	МУ «УЖКХ»	2019	2019	2019	2019	Разработана ПСД или ПИР на реконструкцию и модернизацию не менее одного объекта муниципального жилищного фонда, ежегодно	Не выполнено. Отсутствует необходимость в разработке ПСД или ПИР на реконструкцию и модернизацию муниципального жилищного фонда.	
6	Основное мероприятие 2.1.2. Проведение капитального ремонта (ремонта) муниципального жилищного фонда	МУ «УЖКХ»	2019	2019	2019	2019	Увеличение доли муниципального жилищного фонда, в отношении которого проведен капитальный ремонт в общем количестве муниципального жилищного фонда, ежегодно	Выполнено. Заключены муниципальные контракты с ООО «Стандарт Проект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту жилых помещений, расположенных по адресам: - шт. Боровой, ул. Интернациональная, 11, кв.1. - г. Ухта, пер. Гурдвель, ул. Центральная, д. 5, кв. 7.	
Задача 2.2 «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда»									
7	Основное мероприятие 2.2.1. Организация содержания муниципального жилищного фонда	МУ «УЖКХ»	2019	2019	2019	2019	Отсутствует задолженность перед поставщиками услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда, ежегодно	Выполнено. Задолженность перед поставщиками услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда отсутствует. Заключено 198 договоров управления МКД.	

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственные исполнители	Срок реализации				Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			Плановые		Фактические		
			начало	окончание	начало	окончание	
8	Основное мероприятие 2.2.2. Межевание и кадастр земельных участков	УАиС администрация МОГО «Ухта»	2019	2019	2019	2019	<p>Результаты</p> <p>Не выполнено.</p> <p>Отсутствие подготовленных за 2019 год проектов межевания территорий, застроенных многоквартирными домами, связано с отсутствием финансирования данного мероприятия.</p> <p>запланированные</p> <p>Подготовлен 1 проект межевания территорий застроенных многоквартирными домами с целью определения и установления границ земельных участков под многоквартирными домами, ежегодно</p>

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство»

Задача 3.1 «Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры»

9	Основное мероприятие 3.1.2 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	МУ Управление капитального строительства а	2019	2019	2019	2019	<p>Выполнено.</p> <p>Утверждены: Инвестиционная программа АО «Коми энергосбытовая компания» на 2019-2021 годы; Инвестиционная программа Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» на территории МОГО «Ухта» на 2018-2020 годы в сфере теплоснабжения; Инвестиционная программа МУП «Ухтаводоканал» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения» на 2014-2024 годы.</p> <p>Разработан 1 инвестиционный проект по реконструкции и модернизации объекта коммунальной инфраструктуры, ежегодно</p>
10	Основное мероприятие 3.1.3. Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры	МУ «УЖЖХ»	2019	2019	2019	2019	<p>Не выполнено.</p> <p>В 2019 году мероприятий по капитальному ремонту (ремонту) не было запланировано.</p> <p>Проведен капитальный ремонт (ремонт) 1 объекта коммунальной инфраструктуры, ежегодно</p>
11	Основное мероприятие 3.1.5 Строительство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта	МУ «УЖЖХ»	2019	2019	2019	2019	<p>Выполнено. 12 августа 2019г. заключен муниципальный контракт с ООО «Гржданпроект» (подрядчик) на оказание услуг по актуализации и доработке проектно-сметной, рабочей документации и инженерных изысканий по объекту: «Строительство станции водоочистки с</p> <p>Реализация плана мероприятий по строительству станций водоочистки с созданием системы управления</p>

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственные исполнители	Срок реализации				Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			Плановые		Фактические		
			начало	окончание	начало	окончание	
						<p>запланированные</p> <p>комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г. Ухта в установленных сроки и в полном объеме, ежегодно</p> <p>Результаты достигнутые</p> <p>созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г. Ухта». Срок окончания работ 7 мая 2020 года. На осуществление технического, технологического контроля и согласований принимаемых проектных решений при выполнении ООО «Гражданпроект» работ по муниципальному контракту оформлена доверенность с МУП «Ухтаводоканал». В настоящее время подрядчиком в АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми» повторно направлены результаты инженерных изысканий на проведение государственной экспертизы, получены замечания по составу представленных документов, ООО «Гражданпроект» совместно с МУ «УЖСХ» ведется активная работа по предоставлению всех необходимых документов и сведений для устранения замечаний в срок до 26 марта 2020 года. Направление проектной документации на государственную экспертизу по данному объекту будет осуществлено после получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. Предварительно срок начала работ по строительству объекта: «Станция водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» - конец 2020 начало 2021 года.</p>	

Задача 3.2 «Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами»

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственные исполнители	Срок реализации				Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			Плановые		Фактические		
			начало	окончание	начало	окончание	
12	Основное мероприятие 3.2.1 Обеспечение населенных коммунальными и бытовыми услугами	МУ «УЖКХ»	2019	2019	2019	2019	<p>Выполнено. Возмещены выпадающие доходы, возникшие при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан.</p> <p>Возмещены затраты по организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, в полном объеме, ежегодно.</p> <p>Актуализирована схема теплоснабжения МОГО «Ухта», ежегодно</p> <p>Постановление от 05.11.2019 г №3526 "Об утверждении "Схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми на период с 2019 по 2033 гг.</p>
13	Основное мероприятие 3.2.2. Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению	МУ «УЖКХ»	2019	2019	2019	2019	<p>Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидии с ООО «Гермес», ООО «Жилком» и ООО «Ремонт и услуги».</p>
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»							
Задача 5.5 «Повышение энергетической эффективности на территории городского округа»							
14	Основное мероприятие 5.5.1. Энергосбережение и повышение	МУ «УЖКХ»	2019	2019	2019	2019	<p>Выполнено. В муниципальных учреждениях и организациях с участием муниципального образования проведены</p>

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственные исполнители	Срок реализации				Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			Плановые		Фактические		
			начало	окончание	начало	окончание	
	энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных						
15	5.5.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде	МУ «УЖКХ»	2019	2019	2019	2019	<p>Выполнено. Среднее снижение объемов потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде составило 5,8%.</p>
	запланированные	ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в муниципальных учреждениях на 3% ежегодно	мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замена окон на энергоэффективные пластиковые, замена светильников на светодиодные, утепление ограждающих конструкций зданий – стены, контактирующие с улицей, и др.).	достигнутые			

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, контрольных событий	Ответственные исполнители	Срок реализации				Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			Планные		Фактические		
			начало	окончание	начало	окончание	
16	5.5.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	МУ «УЖКХ»	2019	2019	2019	2019	<p>Выполнено. МКП «Горзелхоз» провел работы по замене светильников на светодиодные – 773 шт.</p> <p>запланированные достигнутые</p>
Задача 5.6 «Управление реализацией проектов по энергосбережению»							
17	5.6.1. Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения	МУ «УЖКХ»	2019	2019	2019	2019	<p>Установка не менее 5 приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях, ежегодно</p> <p>Выполнено. Установлено 44 прибора учета, из них - 2 ПУ газоснабжения, 15 ПУ электроснабжения и 27 ПУ горячего и холодного водоснабжения.</p>
18	5.6.2. Популяризация в обществе энергосбережения и повышения энергетической эффективности	МУ «УЖКХ»	2019	2019	2019	2019	<p>Созданы и размещены на официальном сайте МУ «УЖКХ» не менее 1 статьи и 1 новости; в печатных средствах массовой информации не менее одной статьи, ежегодно</p> <p>Выполнено. На сайтах управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций размещены новости о мероприятиях по энергосбережению, а также информация размещалась на квитанциях.</p>
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»							
Задача 6.1 «Обеспечение реализации мероприятий Программы»							
19	Основное мероприятие 6.1.1. Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»	МУ «УЖКХ»	2019	2019	2019	2019	<p>Выполнено. 19 из 22 основных мероприятий выполнено, достигнут 29 из 52 целевых показателей.</p>
20	Основное мероприятие 6.1.2. Мониторинг	МУ «УЖКХ»	2019	2019	2019	2019	<p>Выполнено. На сайте МУ «УЖКХ» размещались результаты проведенного мониторинга</p>

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий	Ответственные исполнители	Срок реализации				Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия		
			Плановые		Фактические				
			начало	окончание	начало	окончание			
	реализации Программы					запланированные достигнутые	мониторинга по состоянию на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019.		
Задача 6.2 «Проведение информационной работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства»									
21	6.2.1. Информирование населения об изменениях в области ЖКХ, предоставление консультаций	МУ «УЖКХ»	2019	2019	2019	2019	Предоставлено не менее 5 консультаций гражданам об изменениях в области ЖКХ, ежегодно	Выполнено. Проведены консультации по 9 обращениям граждан на темы: капитальный ремонт, организация управления многоквартирным домом, организация проведения общего собрания собственников помещений.	
22	6.2.2. Оказание муниципальных услуг	МУ «УЖКХ»	2019	2019	2019	2019	Оказано не менее 5 муниципальных услуг, ежегодно	Выполнено. Оказано 1793 консультаций по 6-ти направлениям деятельности ЖКХ.	

Таблица 8

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2019 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)					Фактическое исполнение на 31.12.2019 г.
			источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 года	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 года	Касовое исполнение на 31.12.2019 г.	Сводное бюджетное исполнение на 31.12.2019 г.	
			ВСЕГО	115 779 992,00	199 517 270,75	191 032 876,98	191 032 876,98	
			Федеральный бюджет	4 172 490,00	11 397 258,68	11 397 258,68	11 397 258,68	
			Бюджет РК	31 172 304,00	54 815 614,37	53 689 904,31	53 689 904,31	
			Бюджет МОГО «Ухта»	80 435 198,00	133 304 397,70	125 945 713,99	125 945 713,99	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ВСЕГО	57 357 371,00	59 910 189,41	58 552 128,77	58 552 128,77	
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет РК	64 123,00	68 048,00	68 048,00	68 048,00	
			Бюджет МОГО «Ухта»	57 293 248,00	59 842 141,41	58 484 080,77	58 484 080,77	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ВСЕГО	40 687 621,00	59 566 138,00	58 409 789,43	58 409 789,43	
			Федеральный бюджет	4 172 490,00	4 172 490,00	4 172 490,00	4 172 490,00	
			Бюджет РК	31 108 181,00	42 736 698,00	41 610 987,94	41 610 987,94	
			Бюджет МОГО «Ухта»	5 406 950,00	12 656 950,00	12 626 311,49	12 626 311,49	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ВСЕГО	0,00	21 683 011,36	15 713 026,80	15 713 026,80	
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	21 683 011,36	15 713 026,80	15 713 026,80	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ВСЕГО	17 735 000,00	36 986 822,71	36 986 822,71	36 986 822,71	
			МУ «УЖКХ»					
			МУ «УЖКХ»					
			КУМИ МОГО «Ухта»					
			МУ УКС					
			МУ УКС					
			МУ «УО»					
			МУ «УО»					

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители администрации МОГО «Ухта»	Расходы (руб.)					Фактическое исполнение на 31.12.2019 г.
			источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 года	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 года	Кассовое исполнение на 31.12.2019 г.	Средства от приносящей доход деятельности	
			Федеральный бюджет	0,00	7 224 768,68	7 224 768,68	7 224 768,68	7 224 768,68
			Бюджет РК	0,00	12 010 868,37	12 010 868,37	12 010 868,37	12 010 868,37
			Бюджет МОГО «Ухта»	17 735 000,00	17 751 185,66	17 751 185,66	17 751 185,66	17 751 185,66
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	0,00	21 371 109,27	21 371 109,27	21 371 109,27	21 371 109,27
		Администрация МОГО «Ухта»	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	21 371 109,27	21 371 109,27	21 371 109,27	21 371 109,27
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УАиС администрации МОГО «Ухта»	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	63 015 671,00	124 998 795,79	123 689 989,81	123 689 989,81	123 689 989,81
			Федеральный бюджет	4 172 490,00	11 397 258,68	11 397 258,68	11 397 258,68	11 397 258,68
			Бюджет РК	31 108 181,00	54 747 566,37	53 621 856,31	53 621 856,31	53 621 856,31
			Бюджет МОГО «Ухта»	27 735 000,00	58 853 970,74	58 670 874,82	58 670 874,82	58 670 874,82
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	10 000 000,00	4 461 397,78	4 313 489,42	4 313 489,42	4 313 489,42
		МУ «УЖКХ»	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	10 000 000,00	4 461 397,78	4 313 489,42	4 313 489,42	4 313 489,42
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	0,00	15 270 278,03	15 235 090,47	15 235 090,47	15 235 090,47
		МУ УКС	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подпрограмма I: «Доступное и комфортное жилье»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)					Фактическое исполнение на 31.12.2019 г.
			источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 года	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 года	Касовое исполнение на 31.12.2019 г.	Средства от приносящей доход деятельности	
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	15 270 278,03	15 235 090,47	15 235 090,47	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	17 735 000,00	36 986 822,71	36 986 822,71	36 986 822,71	0,00
		МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»	Федеральный бюджет	0,00	7 224 768,68	7 224 768,68	7 224 768,68	0,00
			Бюджет РК	0,00	12 010 868,37	12 010 868,37	12 010 868,37	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	17 735 000,00	17 751 185,66	17 751 185,66	17 751 185,66	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	35 280 671,00	46 909 188,00	45 783 477,94	45 783 477,94	0,00
		КУМИ МОГО «Ухта»	Федеральный бюджет	4 172 490,00	4 172 490,00	4 172 490,00	4 172 490,00	0,00
			Бюджет РК	31 108 181,00	42 736 698,00	41 610 987,94	41 610 987,94	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	0,00	21 371 109,27	21 371 109,27	21 371 109,27	0,00
		Администрация МОГО «Ухта»	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	21 371 109,27	21 371 109,27	21 371 109,27	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда								
			ВСЕГО	10 000 000,00	4 461 397,78	4 313 489,42	4 313 489,42	0,00
		МУ УЖКХ	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	10 000 000,00	4 461 397,78	4 313 489,42	4 313 489,42	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	0,00	15 270 278,03	15 235 090,47	15 235 090,47	0,00
		МУ УКС	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	15 270 278,03	15 235 090,47	15 235 090,47	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КУМИ МОГО	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития жилищного строительства							

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)					Фактическое исполнение на 31.12.2019 г.
			источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 года	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 года	Касовое исполнение на 31.12.2019 г.	Средства от приносящей доход деятельности	
		«Ухта»	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	0,00	21 371 109,27	21 371 109,27	0,00	21 371 109,27
		Администрация МОГО «Ухта»	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	21 371 109,27	21 371 109,27	0,00	21 371 109,27
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 1.3 Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан			ВСЕГО	35 280 671,00	46 909 188,00	45 783 477,94	0,00	45 783 477,94
1.3.3. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан		КУМИ МОГО «Ухта»	Федеральный бюджет	4 172 490,00	4 172 490,00	4 172 490,00	0,00	4 172 490,00
			Бюджет РК	31 108 181,00	42 736 698,00	41 610 987,94	0,00	41 610 987,94
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства		МУ «УО» администрации	ВСЕГО	17 735 000,00	36 986 822,71	36 986 822,71	0,00	36 986 822,71
			Федеральный бюджет	0,00	7 224 768,68	7 224 768,68	0,00	7 224 768,68
			Бюджет РК	0,00	12 010 868,37	12 010 868,37	0,00	12 010 868,37
			Бюджет МОГО «Ухта»	17 735 000,00	17 751 185,66	17 751 185,66	0,00	17 751 185,66
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	6 886 785,00	17 605 364,97	16 718 411,65	0,00	16 718 411,65
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	6 886 785,00	17 605 364,97	16 718 411,65	0,00	16 718 411,65
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство»			ВСЕГО	1 479 835,00	4 535 681,64	3 814 163,83	0,00	3 814 163,83
		МУ «УЖСХ»	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)					Фактическое исполнение на 31.12.2019 г.
			источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 года	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 года	Касовое исполнение на 31.12.2019 г.	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 года	
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	1 479 835,00	4 535 681,64	3 814 163,83	3 814 163,83	3 814 163,83
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	5 406 950,00	12 656 950,00	12 626 311,49	12 626 311,49	12 626 311,49
		КУМИ МОГО «Ухта»	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	5 406 950,00	12 656 950,00	12 626 311,49	12 626 311,49	12 626 311,49
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	0,00	412 733,33	277 936,33	277 936,33	277 936,33
		МУ УКС	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	412 733,33	277 936,33	277 936,33	277 936,33
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		У АИС администрации МОГО «Ухта»	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2.1 Обновление жилищного фонда								
2.1.1.	Реконструкция и модернизация муниципального жилищного фонда	КУМИ МОГО «Ухта»	ВСЕГО	5 406 950,00	12 656 950,00	12 626 311,49	12 626 311,49	12 626 311,49
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	5 406 950,00	12 656 950,00	12 626 311,49	12 626 311,49	12 626 311,49
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ «УЖКХ»	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)					Фактическое исполнение на 31.12.2019 г.
			источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 года	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 года	Кассовое исполнение на 31.12.2019 г.	Фактическое исполнение на 31.12.2019 г.	
2.1.2	Проведение капитального ремонта (ремонта) муниципального жилищного фонда	МУ «УЖКХ»	Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	479 835,00	3 874 610,00	3 301 185,49	3 301 185,49	3 301 185,49
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	479 835,00	3 874 610,00	3 301 185,49	3 301 185,49	3 301 185,49
	Средства от приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задача 2.2. Создание условий для повышения характеристик жилищного фонда								
2.2.1	Организация содержания муниципального жилищного фонда	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	1 000 000,00	661 071,64	512 978,34	512 978,34	512 978,34
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	1 000 000,00	661 071,64	512 978,34	512 978,34	512 978,34
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Межевание и кадастр земельных участков	МУ УКС	ВСЕГО	-	412 733,33	277 936,33	277 936,33	277 936,33
			Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	412 733,33	277 936,33	277 936,33	277 936,33
			Средства от приносящей доход деятельности	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Межевание и кадастр земельных участков	УАиС администрации МОГО «Ухта»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство»			ВСЕГО	2 480 567,00	8 582 650,20	2 642 217,20	2 642 217,20	2 642 217,20
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	2 480 567,00	8 582 650,20	2 642 217,20	2 642 217,20	2 642 217,20
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)				Фактическое исполнение на 31.12.2019 г.
			источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 года	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 года	Кассовое исполнение на 31.12.2019 г.	
			ВСЕГО	2 480 567,00	2 582 650,20	2 442 217,20	2 442 217,20
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ «УЖЖХ»	Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	2 480 567,00	2 582 650,20	2 442 217,20	2 442 217,20
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	0,00	6 000 000,00	200 000,00	200 000,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	6 000 000,00	200 000,00	200 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 3.1 Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры							
3.1.2.	Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	МУ УКС	ВСЕГО	0,00	6 000 000,00	200 000,00	200 000,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	6 000 000,00	200 000,00	200 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры	МУ «УЖЖХ»	ВСЕГО	30 567,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	30 567,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Строительство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г. Ухта	МУ «УЖЖХ»	ВСЕГО	-	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	0,00	0,00	0,00
Задача 3.2 Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами							

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)					Фактическое исполнение на 31.12.2019 г.
			источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 года	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 года	Кассовое исполнение на 31.12.2019 г.	Кассовое исполнение на 31.12.2019 г.	
3.2.1.	Обеспечение населения коммунальными бытовыми услугами	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	2 400 000,00	2 552 650,20	2 413 305,00	2 413 305,00	
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет МОГО «Ухта»	2 400 000,00	2 552 650,20	2 413 305,00	2 413 305,00	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ВСЕГО	50 000,00	30 000,00	28 912,20	28 912,20	
3.2.2	Предоставление субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению	МУ «УЖКХ»	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет МОГО «Ухта»	50 000,00	30 000,00	28 912,20	28 912,20	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ВСЕГО	255 837,00	341 396,09	328 097,78	328 097,78	
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет МОГО «Ухта»	255 837,00	341 396,09	328 097,78	328 097,78	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ВСЕГО	255 837,00	341 396,09	328 097,78	328 097,78	
	Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	МУ «УЖКХ»	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет МОГО «Ухта»	255 837,00	341 396,09	328 097,78	328 097,78	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет МОГО «Ухта»	255 837,00	341 396,09	328 097,78	328 097,78	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00	
		КУМИ МОГО «Ухта»	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задача 5.5 Повышение энергетической эффективности на территории городского округа								
5.5.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)				Фактическое исполнение на 31.12.2019 г.
			Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 года	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 года	Кассовое исполнение на 31.12.2019 г.	Средства от приносящей доход деятельности	
	муниципальных учреждений и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде	МУ «УЖКХ»	255 837,00	341 396,09	328 097,78	328 097,78	328 097,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255 837,00	341 396,09	328 097,78	328 097,78	328 097,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.	Энергосбережение и повышение энергетической	МУ «УЖКХ»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)					Фактическое исполнение на 31.12.2019 г.
			источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 года	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 года	Кассовое исполнение на 31.12.2019 г.	Фактическое исполнение на 31.12.2019 г.	
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 5.6 Управление реализацией проектов по энергосбережению								
5.6.1	Информирование населения о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			Бюджет РК	-	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
5.6.2	Популяризация в обществе энергосбережения и повышения энергетической эффективности	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			Бюджет РК	-	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-
			ВСЕГО	43 141 132,00	47 989 063,70	47 989 063,70	47 654 160,54	47 654 160,54
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	64 123,00	68 048,00	68 048,00	68 048,00	68 048,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	43 077 009,00	47 921 015,70	47 921 015,70	47 586 112,54	47 586 112,54
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	43 141 132,00	47 989 063,70	47 989 063,70	47 654 160,54	47 654 160,54
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	64 123,00	68 048,00	68 048,00	68 048,00	68 048,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	43 077 009,00	47 921 015,70	47 921 015,70	47 586 112,54	47 586 112,54
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 6.1 Обеспечение реализации мероприятий Программы								
6.1.1.	Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	43 141 132,00	47 989 063,70	47 989 063,70	47 654 160,54	47 654 160,54
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	64 123,00	68 048,00	68 048,00	68 048,00	68 048,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	43 077 009,00	47 921 015,70	47 921 015,70	47 586 112,54	47 586 112,54
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Мониторинг реализации Программы	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)					
			источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 года	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 года	Кассовое исполнение на 31.12.2019 г.	Фактическое исполнение на 31.12.2019 г.	
			Бюджет РК	-	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-

**Сведения о внесенных изменениях на 2019 год в муниципальную программу
МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство»**

№ п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
1.	<p>Постановление администрации МО городского округа «Ухта» от 08.04.2019 № 866 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071»</p>	<p>Внесение изменений в связи с приведением объемов финансирования муниципальной программы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». Объем финансирования программы составил 115 779 992,00 руб.</p> <p>Подпрограмма «Благоустройство» исключена с 2019 года из муниципальной программы и реализовывалась в рамках муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды».</p>
2.	<p>Постановление администрации МО городского округа «Ухта» от 24.04.2019 № 1048 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071»</p>	<p>С целью приведения муниципальной программы в соответствие с требованиями законодательства, внесены изменения в формулировку основного мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования».</p> <p>Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье».</p> <p>Объем бюджетных ассигнований увеличен по основному мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».</p> <p>В связи с реализацией государственных программ увеличены объемы бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» и «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства».</p> <p>Подпрограмма «Жилищное хозяйство».</p> <p>По основному мероприятию «Проведение капитального ремонта (ремонта) муниципального жилищного фонда» увеличены средства на: ремонт муниципальных помещений, в т. ч. в связи с ЧС, произошедшей в пгт Ярега; капитальный ремонт лоджий (мероприятие реализуется по решению суда); обустройство пандусов для инвалидов.</p> <p>Подпрограмма «Коммунальное хозяйство».</p> <p>В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. В связи с чем увеличены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия по содержанию и обустройству контейнерных площадок.</p> <p>В связи с реализацией государственной программы "Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан" предусмотрены объемы бюджетных ассигнований на 2020-2021 годы по основному мероприятию «Строительство станций водочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г.Ухта».</p> <p>Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической</p>

№ п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
		<p>эффективности».</p> <p>Увеличены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия «Оснащение муниципальных помещений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг и ввод их в эксплуатацию».</p> <p>Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы».</p> <p>Увеличены объемы бюджетных ассигнований на оплату исполнительных листов.</p> <p>Произойшло увеличение лимитов на сумму 40 268 285,26 руб., объем финансирования программы составил 156 048 277,26 руб.</p>
3.	<p>Постановление администрации МО городского округа «Ухта» от 09.10.2019 № 3211 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071»</p>	<p>Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье».</p> <p>Объем бюджетных ассигнований изменен по основному мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»: произведена оплата исполнительных листов и в связи с невозможностью организовать работы по сносу аварийных жилых домов – уменьшены объемы бюджетных ассигнований по созвучному виду работ мероприятию.</p> <p>Подпрограмма «Жилищное хозяйство».</p> <p>Увеличены средства по основному мероприятию «Реконструкция и модернизация муниципального жилищного фонда».</p> <p>Уменьшены средства по основному мероприятию «Организация содержания муниципального жилищного фонда», по мероприятию «Предоставление субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда» в связи с отсутствием договоров от управляющих организаций. Дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования с целью оплаты задолженности МУ «УЖКХ» расходов по содержанию пустующих муниципальных помещений.</p> <p>С целью обследования жилого здания по адресу: пгт Ярега, ул. Строителей, д.5, дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 412 733,33 рублей.</p> <p>Подпрограмма «Коммунальное хозяйство».</p> <p>Увеличены средства по основному мероприятию «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».</p> <p>В связи с реализацией государственной программы "Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан" перераспределены объемы бюджетных ассигнований между бюджетами на 2020 год по основному мероприятию «Строительство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г.Ухта».</p> <p>Увеличены средства по основному мероприятию «Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами».</p> <p>Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы».</p> <p>Увеличены объемы бюджетных ассигнований на оплату исполнительных листов и льготного проезда сотрудников МУ «УЖКХ».</p> <p>Произойшло увеличение лимитов на сумму 34 506 063,78 руб., объем финансирования программы составил 190 554 341,04 руб.</p>
4.	<p>Постановление администрации МО городского округа «Ухта» от 05.11.2019 № 3525 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденную постановлением администрации МОГО</p>	<p>Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье».</p> <p>Объем бюджетных ассигнований увеличен по основному мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».</p> <p>Подпрограмма «Жилищное хозяйство».</p> <p>Увеличены средства по основному мероприятию «Ремонт муниципальных помещений» в связи с необходимостью выполнения ремонтных работ в муниципальных жилых помещениях по адресам: пгт Ярега, ул. Советская, 12-15 и г. Ухта, ул. Дежнева, 30а-11.</p> <p>Подпрограмма «Коммунальное хозяйство».</p>

№ п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
	«Ухта» от 07.11.2013 № 2071»	<p>Уменьшены средства по мероприятию «Содержание и ремонт контейнерных площадок для сбора ТКО» в связи с отсутствием возможности в 2019 году осуществить реализацию указанного мероприятия.</p> <p>Произошло увеличение лимитов на сумму 2 738 843,60 руб., объем финансирования программы составил 193 293 184,64 руб.</p>
5.	<p>Постановление администрации МО городского округа «Ухта» от 16.12.2019 № 3983 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071»</p>	<p>Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье».</p> <p>Объем бюджетных ассигнований изменен по основному мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».</p> <p>Произведено перераспределение средств между бюджетами по основному мероприятию «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» в связи с дополнительным выделением средств из республиканского бюджета РК.</p> <p>По мероприятию «Снос аварийных жилых домов» на период 2019-2020 гг.: в 2019 году уменьшены средства в бюджете МОГО «Ухта» на сумму в размере 1 684 235,69 рублей, а в 2020 году увеличены ассигнования на сумму 4 700 000,00 рублей с целью выполнения работ по сносу домов по адресам ул. Губкина, 8 и ул. Первомайская, 30 (средства перераспределены из муниципальной программы «Развитие транспортной системы»).</p> <p>Подпрограмма «Жилищное хозяйство».</p> <p>Уменьшены средства по мероприятию «Ремонт муниципальных помещений» в муниципальных жилых помещениях по адресам: г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, 2-6.</p> <p>Подпрограмма «Коммунальное хозяйство».</p> <p>Уменьшены средства по мероприятию «Содержание и ремонт контейнерных площадок для сбора ТКО», в связи с отсутствием возможности в 2019 году осуществить реализацию указанного мероприятия.</p> <p>Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».</p> <p>Уменьшены средства по основному мероприятию «Оснащение многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов».</p> <p>Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы».</p> <p>Увеличены средства по основному мероприятию «Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ».</p> <p>Произошло уменьшение лимитов на сумму 86 913,89 руб., объем финансирования программы составил 193 206 270,75 руб.</p>