

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-
коммунальное хозяйство»**

Ответственный исполнитель	Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми (МУ «УЖКХ»)
Отчетный год	2023
Дата составления отчета	01.03.2024 г.
Непосредственные исполнители	Заведующий отделом эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта МУ «УЖКХ» Бурханова Людмила Андреевна, тел.: 76-19-02 Заведующий отделом бюджетного финансирования и бухгалтерского учета Семяшкина Галина Аркадьевна тел.: 76-07-68 Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом МУ «УЖКХ» Карпюк Анна Валерьевна, тел.: 76-36-51 эл. адрес: obp@gkh.mouhta.ru

Начальник МУ «УЖКХ»

А.С. Исиков

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель
руководителя администрации
муниципального округа «Ухта»

П.П. Артемьев

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-
коммунальное хозяйство»**

Ответственный исполнитель	Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми (МУ «УЖКХ»)
Отчетный год	2023
Дата составления отчета	01.03.2024 г.
Непосредственные исполнители	Заведующий отделом эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта МУ «УЖКХ» Бурханова Людмила Андреевна, тел.: 76-19-02 Заведующий отделом бюджетного финансирования и бухгалтерского учета Семяшкина Галина Аркадьевна тел.: 76-07-68 Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом МУ «УЖКХ» Карпюк Анна Валерьевна, тел.: 76-36-51 эл. адрес: obp@gkh.mouhta.ru

Начальник МУ «УЖКХ»

А.С. Исиков

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель
руководителя администрации
муниципального округа «Ухта»

П.П. Артемьев

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Целью муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – Программа) является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

Для достижения ожидаемого результата реализации Программы – рост уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами - в 2023 году:

- переселено 57 граждан из аварийного жилищного фонда;
- улучшили жилищные условия 30 граждан из числа детей-сирот, ветеран боевых действий и 2 гражданина, состоящие на учете в категории «инвалиды I, II группы, и семьи, имеющие детей-инвалидов», 21 молодая семья;
- выполнены работы по ремонту муниципальных помещений и установке приборов учета в муниципальном жилищном фонде;
- рассмотрены в установленный срок все обращения граждан по вопросам содержания муниципального жилищного фонда;
- увеличена доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет до 58%;
- выполнены работы по обустройству конструкций для спуска и подъема по лестничному маршу средств передвижения в 4 многоквартирных домах;
- заключены договоры на аварийное, техническое обслуживание и ремонт сетей газоснабжения с АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»;
- заключен муниципальный контракт на оказание услуг по актуализации схем водоснабжения и водоотведения;
- осуществлена корректировка проектно-сметной документации и инженерных изысканий по объекту «Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега»;
- по объекту «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» согласован новый график на выполнение работ по контракту, осуществлена корректировка проектно-сметной документации, подготовлен проект освоения лесов на лесной участок.

По данным Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми в 2023 году фактическое значение целевого индикатора (показателя) Программы «Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами» достигло планового и составило 60,1% от числа опрошенных, что на 3,1% больше планового значения.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм (задач) муниципальной программы.

Для достижения поставленной цели Программы в 2023 году решались

следующие задачи:

1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2. Содержание муниципального жилищного фонда.

3. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения.

4. Обеспечение эффективной системы управления Программой.

В рамках задачи **«Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий»** (далее – Задача 1) в 2023 году достигнуты следующие результаты.

В процессе обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществлен снос 6 аварийных жилых домов, переселено 57 граждан из аварийного жилищного фонда.

В ходе обеспечения жильем отдельных категорий граждан обеспечены жилыми помещениями 30 граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий получил гражданин, состоящий на учете по категории «ветеран боевых действий», и два гражданина, состоящие на учете по категории «инвалиды I, II группы» и «семьи, имеющие детей-инвалидов».

В рамках реализации мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства государственная поддержка оказана 21 молодой семье. Одной семьей реализовано свидетельство в феврале 2024 г., т.к. срок действия свидетельства был до июня 2024 года. Итого, на 16.02.2024 г. улучшили жилищные условия 22 семьи.

Из 3 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках Задачи 1, не были реализованы в полном объеме 2 из них: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в связи с тем, что с некоторыми гражданами не заключены договоры социального найма и «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» в связи с тем, одной семьей свидетельство на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства реализовано в феврале 2024 г.

Из 8 запланированных в 2023 году индикаторов Задачи 1 планового значения не достигли 2 индикатора «ввод в действие жилых домов» в связи с тем, что ввод в действие многоквартирных домов (далее – МКД) в 2023 году не производился и отсутствием в администрации МОГО «Ухта» полной информации о количестве введенных в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) и «количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета», так как одна семья реализовала свидетельство в феврале

2024 года.

В рамках задачи **«Содержание муниципального жилищного фонда»** (далее – Задача 2) в 2023 году достигнуты следующие результаты.

В процессе сохранения и поддержания надлежащего состояния муниципального жилищного фонда произведена оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета и жилищно-коммунальных услуг; выполнены работы по текущему ремонту в 30 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности; выполнены работы по обустройству конструкций для спуска и подъема по лестничному маршу средств передвижения в 4 многоквартирных домах (наружных пандусов); возмещены недополученные доходы, возникающие при оказании услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и (или) муниципальных жилых домах на территории МОГО «Ухта» за 2023 год; проведено обследование многоквартирного дома.

В ходе обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных, во всех организациях с участием муниципального образования актуализированы программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» направлен отчет о реализованных и планируемых к реализации мероприятиях на объектах бюджетной сферы, установлены общедомовые приборы учета в зданиях и МКД муниципальной собственности.

В рамках реализации мероприятия по межеванию и кадастру земельных участков подготовлено 89 межевых планов на земельные участки под многоквартирными домами, заключены 3 муниципальных контракта на оказание услуг в области кадастровой деятельности в отношении земельных участков под многоквартирными домами.

Из 3 основных мероприятий, предусмотренные к реализации в отчетном году в рамках Задачи 2, реализованы в полном объеме.

Запланированные в 2023 году 4 индикатора Задачи 2 достигли плановых значений.

В рамках задачи **«Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения»** (далее – Задача 3) в 2023 году достигнуты следующие результаты.

В процессе строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры осуществлена корректировка проектно-сметной документации и инженерных изысканий по объекту «Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега», имеющая положительное заключение государственной экспертизы, и передана подрядчику, осуществляющему изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт.

Ярега МОГО «Ухта» Республики Коми» (далее – объект), за которым осуществлялся строительный контроль за выполнением работ на объекте. С целью строительства станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта, согласован новый график на выполнение работ по контракту, осуществлена корректировка проектно-сметной документации, подготовлен проект освоения лесов на лесной участок по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта».

В ходе обеспечения населения коммунальными услугами возмещены затраты по организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных, с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта»; возмещены выпадающие доходы, возникшие при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан; актуализирована схема теплоснабжения муниципального образования городского округа «Ухта»; заключены муниципальные контракты на аварийное, техническое обслуживание и ремонт сетей газоснабжения.

Из 3 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках Задачи 3, не было реализовано основное мероприятие «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», так как из 4 запланированных в 2023 году целевых индикаторов Задачи 3 не достиг планового значения индикатор «уровень готовности объекта «Изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт. Ярега МОГО «Ухта» Республики Коми». Недостижение планового значения индикатора связано с тем, что в 2023 году была осуществлена корректировка проектно-сметной документации и инженерных изысканий по объекту: «Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега».

В рамках задачи «**Обеспечение эффективной системы управления Программой**» (далее – Задача 4) в отчетном году осуществлялись мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности МУ «УЖКХ» и проведению мониторинга реализации Программы.

2 основных мероприятия, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках Задачи 4, реализованы.

Плановое значение индикатора по Задачи 4 в 2023 году достигнуто:

- «уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в ФГАСУ» - 100%.

В целом по Программе из 11 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, не выполнено 3 основных мероприятия.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2023 год приведены в таблице 9 приложения к Годовому отчету.

В целом по Программе из 18 индикаторов, запланированных в отчетном году, достигли планового значения 15 индикаторов.

Сведения о достижении значений индикаторов Программы за 2023 год отражены в таблице 8 Годового отчета.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2023 год, составили 532 059 712,02 руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета – 180 190 543,01 руб.;
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 193 947 068,41 руб.;
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 157 922 100,60 руб.

По итогам 2023 года расходы на реализацию мероприятий программы составили 438 507 077,88 руб. или 82 % к установленному плану, из них:

- за счет федерального бюджета 163 986 635,66 руб. (37,4 %);
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 110 054 274,02 руб. (27,7%);
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 151 380 848,62 руб. (34,9%).

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы представлена в Таблице 10 Годового отчета.

Из 5 целевых индикаторов (показателей) результативности использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, запланированных в 2023 году, индикатор «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета» не достиг планового значения, так как одной семьей было реализовано свидетельство только в феврале 2024 года.

Информация по достигнутым плановым значениям целевых индикаторов (показателей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, за 2023 год представлена в соответствии с Таблицей 11 Годового отчета.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2023 год Программа признана умеренно эффективной, с итоговой оценкой 85,5%.

Анкета для оценки эффективности Программы представлена в Таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В 2023 году в Программу вносились изменения 13 раз:

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.11.2022 № 2698 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10 февраля 2021 г. № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» Программу внесены изменения в части приведения бюджетных ассигнований к решению Совета МОГО «Ухта» от 21.12.2022 № 194 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 16.02.2023 № 317 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267» «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части приведения бюджетных ассигнований к решению Совета МОГО «Ухта» от 21.12.2022 № 194 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и уточнением софинансирования бюджета МОГО «Ухта» в соответствии с поступившим уведомлением министерства финансов Республики Коми от 09.12.2022 № 953 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов объемом финансирования Программы в 2023 году 434 092 450,68 рублей;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 22.02.2023 № 381 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта», уменьшения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»; «Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ». Объем финансирования Программы на 2023 год утвержден в сумме 436 714 417,36 рублей;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 30.03.2023 № 728 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в значении целевого индикатора (показателя) Программы «Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда», уменьшением по мероприятию «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда». Объем финансирования Программы в 2023 году утвержден в сумме 435 122 138,16 рублей;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 11.05.2023 № 1088 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесено изменение

в срок окончания реализации мероприятия «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», увеличено ресурсное обеспечение по основным мероприятиям «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных», «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 510 788 768,70 рублей;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 09.06.2023 № 1465 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда», «Обеспечение населения коммунальными услугами», уменьшения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» и «Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ». Объем финансирования Программы в 2023 году составил 510 359 765,27 рублей;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 11.07.2023 № 1754 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных», «Обеспечение населения коммунальными услугами» и уменьшения бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 511 388 061,89 рублей;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 28.07.2023 № 1930 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», и уменьшения бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Обеспечение населения коммунальными услугами». Объем финансирования Программы в отчетном году утвержден в сумме 510 281 164,81 рублей;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 01.09.2023 № 2260 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения значений индикаторов (показателей): «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения», «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета», «Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по текущему ремонту», уменьшился объем ресурсного обеспечения по основному мероприятию «Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ». Объем финансирования Программы в 2023 году составил 508 453 766,50 рублей;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 02.10.2023 № 2546 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части значений индикатора (показателя) «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет», увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда», В отчетном году объем финансирования Программы составил в сумме 514 929 203,50 рублей;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 21.11.2023 № 3137 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда», «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных», «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта», «Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ», а также уменьшения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Межевание и кадастр земельных участков», «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» и «Обеспечение населения коммунальными услугами». Объем финансирования Программы составил 532 620 425,50 рублей;

- постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 29.12.2023 № 3609 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части уменьшения объема ресурсного обеспечения основных мероприятий «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда» и «Обеспечение населения коммунальными услугами». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 531 213 221,06 рублей;

- постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 21.03.2024 № 761 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в Программу внесены изменения в части перераспределения средств между муниципальными программами, увеличены бюджетные ассигнования по основным мероприятиям «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», «Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ», уменьшены бюджетные ассигнования по основным мероприятиям «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных», «Обеспечение населения коммунальными услугами». Объем финансирования Программы в 2023 году составил 532 059 712,02 рублей.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу.

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с утвержденным Комплексным планом действий на 2024 год по реализации Программы.

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов (показателей)
за 2023 год муниципальной программы МОГО «Ухта»
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

№ п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами	% от числа опрошенных	60,8	58,3	60,1	Плановое значение индикатора достигнуто. Показатель оценивается Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми.
1.1	Ввод в действие жилых домов	кв.м	0	6221,30	333	Плановое значение индикатора не достигнуто. Ввод в действие МКД в 2023 году не производился. Информация о количестве введенных в эксплуатацию объектов ИЖС в администрации МОГО «Ухта» отсутствует, так как не требуется уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома.
1.2	Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда	чел.	6	33	57	Плановое значение индикатора достигнуто. Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с увеличением числа мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
1.3	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	2,94	3,2	3,2	Плановое значение индикатора достигнуто.

1.4	Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	12,76	14,00	15,07	Плановое значение индикатора достигнуто. Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с предоставлением квартир, отремонтированных на средства экономии, сложившейся по результатам аукционов по приобретению жилых помещений.
1.5	Количество жилых помещений, планируемых приобрести (построить, отремонтировать, реконструировать) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	ед.	-	28	30	Плановое значение индикатора достигнуто. Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с экономией средств, сложившейся по результатам аукционов по приобретению жилых помещений. За счет средств экономии проведены дополнительно ремонтные работы в 2-х жилых помещениях.
1.6	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	чел.	-	28	30	Плановое значение индикатора достигнуто. Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с предоставлением квартир, отремонтированных на средства экономии, сложившейся по результатам аукционов по приобретению жилых помещений.
1.7	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	семья	36	22	22	Плановое значение индикатора достигнуто.
1.8	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета	семья	36	22	21	Плановое значение индикатора не достигнуто. Одной семьей реализовано свидетельство в феврале 2024 г., т.к. срок действия свидетельства был до июня 2024г. Итого, на 16.02.24 согласно соглашению на 2023 г. улучшили жилищные условия 22 семьи.
2.1	Доля муниципальных учреждений и иных организаций с участием муниципального образования, в которых утверждены программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	-	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто.
2.2	Доля рассмотренных обращений по вопросам содержания муниципального жилищного фонда от физических и юридических лиц	%	100,00	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто.
2.3	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по текущему	ед.	-	22	30	Плановое значение индикатора достигнуто. Выполнены ремонтные работы в помещениях, находящихся в муниципальной

	ремонту					собственности.
2.4	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	49,70	55,00	58,20	Плановое значение индикатора достигнуто.
3.1	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	50,00	50,00	50,00	Плановое значение индикатора достигнуто.
3.2	Уровень готовности станции водоочистки для ввода в эксплуатацию	%	19,54	65,00	66,74	Плановое значение индикатора достигнуто.
3.3	Доля участков наружного газопровода, на содержание и ремонт которых заключены муниципальные контракты	%	100,00	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто.
3.4	Уровень готовности объекта «Изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт. Ярега МОГО «Ухта» Республики Коми»	%	74,55	95,00	85,00	Плановое значение индикатора не достигнуто. Договор об оказании благотворительного пожертвования, в рамках которого проводится изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт. Ярега МОГО «Ухта» Республики Коми, находится в процессе исполнения.
4.1	Уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в ФГАСУ	%	100,00	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»
за 2023 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия <1>
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1 Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий								
1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	КУМИ МОГО «Ухта»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Не выполнено	нет
1.1	Мероприятие 1.1.1 Снос аварийных жилых домов	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	25.12.2023	Выполнено. Снесено 6 аварийных МКД: - пгт. Водный, ул. Ленина, д. 10; - пгт. Боровой, ул. Станционная, д. 3; - пст. Тобысь, ул. Зеленая, д. 5; - г. Ухта, ул. Губкина, д.16; - г. Ухта, ул. Первомайская, д. 28; - г. Ухта, ул. Первомайская, д. 32	нет
1.2	Мероприятие 1.1.2 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, ул. Уральская, д.6 (квартиры 1, 2, 4, 6, 9)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.01.2023	30.11.2023	01.01.2023	31.12.2023	Не выполнено. Заключены договоры социального найма с гражданами, переселяемыми из жилых квартир № 6, 9 по адресу г. Ухта, ул.Уральская, д.6	В отношении граждан проживающих в квартирах № 1,2,4 договоры социального найма не заключены, ввиду отсутствия граждан в пределах города

1.3	Мероприятие 1.1.3 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, ул. Дорожная, д.8 (квартиры 3, 6, 7, 8)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.01.2023	30.11.2023	01.01.2023	30.11.2023	Выполнено. Заключены договоры социального найма с гражданами, проживающими в квартирах № 3,6,7,8 по адресу: г. Ухта, уд. Дорожная д. 8	нет
1.4	Мероприятие 1.1.4 Выплата выкупной цены изымаемого жилого помещения, расположенного в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д.10 (квартира 1)	Администрация МОГО «Ухта»	01.04.2023	31.12.2023	01.04.2023	31.12.2023	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 2 700 000,00 руб.	нет
1.5	Мероприятие 1.1.5 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, пгт Боровой, ул. Спортивная, д. 9, кв. 7	Администрация МОГО «Ухта»	01.04.2023	31.12.2023	01.04.2023	31.12.2023	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по соглашению на сумму 1 025 000,00 руб.	нет
1.6	Мероприятие 1.1.6 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д.6 (квартиры 3, 5, 6, 11,12)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.07.2023	30.11.2023	01.07.2023	30.11.2023	Не выполнено. Заключены договоры социального найма с гражданами, проживающими в квартирах № 3,5,6,11 по адресу г. Ухта, ул. Ухтинская, д. 6	В отношении гражданина зарегистрированного по месту жительства в квартире № 12, договор социального найма не подписан, гражданин находится в другом городе (запрет на выезд)
1.7	Мероприятие 1.1.7 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, ст. Ветлосян, д. 12 (квартира 5)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.07.2023	30.11.2023	01.07.2023	30.11.2023	Выполнено. Заключен договор социального найма с гражданином, проживающим по адресу: г. Ухта, ст.Ветлосян, д.12, кв. 5	нет
1.8	Мероприятие 1.1.8 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, ул. Дорожная, д.8 (квартира 1)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.07.2023	30.11.2023	01.07.2023	30.11.2023	Выполнено. Заключен договор социального найма с гражданином, проживающим по адресу: г. Ухта, ул.Дорожная, д.8, кв. 1	нет

1.9	Мероприятие 1.1.9 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, ул. Печорская, д.10а (комнаты 7, 9-10, 11,19-20)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.07.2023	30.11.2023	01.07.2023	30.11.2023	Выполнено. Заключен договор социального найма с гражданами, проживающими в комнатах № 7,9-10,11,19-20 по адресу: г. Ухта, ул. Печорская, д. 10а	нет
1.10	Мероприятие 1.1.10 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, пст. Тобысь, ул. Линейная, д.4 (квартиры 2, 3)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.07.2023	30.11.2023	01.07.2023	30.11.2023	Выполнено. Заключен договор социального найма с гражданами, проживающими в квартирах № 2,3 по адресу: г. Ухта, пст. Тобысь, ул. Линейная, д. 4	нет
1.11	Мероприятие 1.1.11 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, пст.Тобысь, ул. Линейная, д. 8 (квартира 1)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.07.2023	30.11.2023	01.07.2023	30.11.2023	Выполнено. Заключен договор социального найма с гражданином, проживающим в квартире № 1 по адресу: г. Ухта, пст. Тобысь, ул. Линейная, д. 8	нет
1.12	Мероприятие 1.1.12 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 12 (квартира 5)	Администрация МОГО «Ухта»	01.09.2023	31.12.2023	01.09.2023	31.12.2023	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 1 691 437,00 руб.	нет
1.13	Мероприятие 1.1.13 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, ул. Губкина, д. 22 (квартира 4)	Администрация МОГО «Ухта»	01.09.2023	31.12.2023	01.09.2023	31.12.2023	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 3 853 000,00 руб.	нет
1.14	Мероприятие 1.1.14 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, ул. Первомайская, д. 28 (квартира 6)	Администрация МОГО «Ухта»	01.09.2023	31.12.2023	01.09.2023	31.12.2023	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 2 387 326,00 руб.	нет
1.15	Мероприятие 1.1.15 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, пст.Нижний Доманик, ул. Шевченко, д. 16 (квартиры 10,11,12)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.10.2023	31.12.2023	01.10.2023	31.12.2023	Выполнено. Заключены договоры социального найма с гражданами, проживающими в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, пст. Нижний Доманик, ул. Шевченко, д.16, кв. 10,11,12	нет

1.16	Мероприятие 1.1.16 Предоставление жилого помещения гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, пст. Нижний Доманик, ул. Советская, д.15 (квартира 1)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.10.2023	31.12.2023	01.10.2023	31.12.2023	Выполнено. Заключен договор социального найма с гражданами, проживающими в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, пст. Нижний Доманик, ул. Советская, д.15, кв. 1	нет
1.17	Мероприятие 1.1.17 Предоставление жилого помещения гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, ул. Дорожная, д.8 (квартира 4)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.10.2023	31.12.2023	01.10.2023	31.12.2023	Выполнено. Заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами, проживающими в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, ул. Дорожная, д.8, кв. 4	нет
1.18	Мероприятие 1.1.18 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, ул. Первомайская, д. 19 (комната 3)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.10.2023	31.12.2023	01.10.2023	31.12.2023	Выполнено. Заключен договор социального найма с гражданами, проживающими в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, ул. Первомайская, д. 19, кв. 3	нет
1.19	Мероприятие 1.1.19 Предоставление жилого помещения гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, пст. Тобысь, ул. Линейная, д.1а (квартира 1)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.10.2023	31.12.2023	01.10.2023	31.12.2023	Выполнено. Договор социального найма с гражданином, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, пст.Тобысь, ул. Линейная, д. 1а, кв. 1 в стадии заключения	нет
1.20	Мероприятие 1.1.20 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, ул. Печорская, д.10а (комната 18)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.10.2023	31.12.2023	01.10.2023	31.12.2023	Выполнено. Заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданином, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, ул. Печорская, д. 10а, комн. 18	нет
1.21	Мероприятие 1.1.21 Предоставление жилого помещения гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г.Ухта, пст. Седью, ул. Школьная, д.8 (квартира 6)	КУМИ МОГО «Ухта»	01.10.2023	31.12.2023	01.10.2023	31.12.2023	Выполнено. Заключен договор социального найма с гражданами, проживающими в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, пст. Седью, ул. Школьная, д. 8, кв. 6	нет
1.22	Мероприятие 1.1.22 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в признанном непригодным для проживания жилым	КУМИ МОГО	01.10.2023	31.12.2023	01.10.2023	31.12.2023	Выполнено. Заключен договор социального найма с гражданами, проживающими в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, ул. Кирпичная, д. 2, комн. 310	нет

	помещении по адресу: г.Ухта, ул. Кирпичная, д.2 (комната 310)	«Ухта»						
	Контрольное событие 1. Заключены договоры социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилого фонда	КУМИ МОГО «Ухта»	х	30.11.2023	х	30.11.2023	Выполнено. В 2023 году заключены договоры социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилого фонда	нет
2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	КУМИ МОГО «Ухта»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено	нет
2.1	Мероприятие 1.2.1 Обеспечение жильем детей-сирот	КУМИ МОГО «Ухта»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. В 2023 году предоставлено 30 жилых помещений гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа	нет
2.2	Мероприятие 1.2.2 Обеспечение жильем ветеранов	КУМИ МОГО «Ухта»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. В 2023 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5 ФЗ «О ветеранах» в рамках соглашения с Министерством строительства и дорожного хозяйства РК общий объем средств составит 1 397 232,00 рублей. Выплаты на улучшение жилищных условий получил 1 гражданин, состоящий на учете по категории «ветеран боевых действий»	нет
2.3	Мероприятие 1.2.3 Обеспечение жильем инвалидов	КУМИ МОГО «Ухта»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. В 2023 г. на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в рамках соглашения с Министерством строительства и дорожного хозяйства РК общий объем средств составит 2 794 464,00 рубля. Выплаты на улучшение жилищных условий получили 2 гражданина, состоящие на учете по категории «инвалиды I, II группы и семьи, имеющие детей-инвалидов»	нет
2.4	Мероприятие 1.2.4 Осуществление переданных государственных	КУМИ МОГО	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Предоставлены отчеты в Министерство образования, науки и молодежной	нет

	полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан	«Ухта»					политики РК о расходовании средств, предоставленных на осуществление переданных государственных полномочий	
	Контрольное событие 2. Заключено соглашение с Министерством образования и науки Республики Коми о предоставлении субвенций для обеспечения жильем отдельных категорий граждан	КУМИ МОГО «Ухта»	х	31.03.2023	х	31.03.2023	Выполнено. Заключено соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики РК о предоставлении субвенций для обеспечения жильем отдельных категорий граждан	нет
3	Основное мероприятие 1.3 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»	01.01.2023	31.12.2023	24.04.2023	31.12.2023	Не выполнено	нет
3.1	Мероприятие 1.3.1 Подготовка проекта Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии бюджету МОГО «Ухта» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»	01.01.2023	30.04.2023	19.04.2023	24.04.2023	Выполнено. Проект Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья администрацией МОГО «Ухта» согласован	нет
3.2	Мероприятие 1.3.2 Перечисление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»	01.05.2023	31.12.2023	24.04.2023	31.12.2023	Не выполнено. Одной семьей реализовано свидетельство в феврале 2024 г., платежное поручение от 13.02.2024 г. (срок действия свидетельства был до июня 2024г.)	Одной семьей реализовано свидетельство 13.02.2024 г.
	Контрольное событие 3. Подписано Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии бюджету МОГО «Ухта» на	МУ «УО» администрации	х	30.04.2023	х	24.04.2023	Выполнено. Подписано Соглашение от 24.04.2023 № 87725000-1-2023-011 о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на предоставление социальных	нет

	предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МОГО «Ухта»					выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	
Задача 2 Содержание муниципального жилищного фонда								
4	Основное мероприятие 2.1 Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено	нет
4.1	Мероприятие 2.1.1 Организация работы по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета	КУМИ МОГО «Ухта»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. В 2023 году произведена оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета в размере 22 995 160,39 руб.	нет
4.2	Мероприятие 2.1.2 Осуществление ремонта муниципальных помещений	МУ УКС	01.07.2023	31.12.2023	01.07.2023	31.12.2023	Выполнено. Выполнены работы по текущему ремонту в 30 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности	нет
4.3	Мероприятие 2.1.3 Выполнение работ по обустройству конструкций для спуска и подъема по лестничному маршу средств передвижения в многоквартирных домах	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	25.12.2023	Выполнено. Выполнены работы по адресам: - г. Ухта, ул. Куратова, д.3; - г. Ухта, ул. Чернова, д. 33; - пгт. Ярега, ул. Нефтяников, д. 6; - г. Ухта, ул. Советская, д. 8	нет
4.4	Мероприятие 2.1.4 Проведение инвентаризации жилищного фонда	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	25.12.2023	Выполнено. Проведено обследование 12 многоквартирных домов с целью признания их в дальнейшем аварийными	нет
4.5	Мероприятие 2.1.5 Организация работ по предоставлению субсидий организациям для улучшения состояния и содержания муниципального жилищного фонда	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Возмещены недополученные доходы, возникающие при оказании услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и (или) муниципальных жилых домов за 2023 год	нет

4.6	Мероприятие 2.1.6 Осуществление мелкого ремонта муниципальных помещений	МУ «УЖКХ»	01.04.2023	31.12.2023	01.04.2023	25.12.2023	Выполнено. Мелкий ремонт осуществлен по следующим адресам: - г. Ухта, ул. Клубная, д. 11, кв. 42; - пгт. Водный, пер. Пионерский, д. 3, ком. 49а; - г. Ухта, ул. Геологов, д. 1, кв. 28; - г. Ухта, ул. Геологов, д. 1, кв. 34; - г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 27, кв. 7; - г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 27, кв. 2; - г. Ухта, ул. Авиационная, д. 3, кв. 2; - г. Ухта, ул. Сенюкова, д.7, кв.39; - г. Ухта, пер. Чибьюский, д. 6, кв. 14; - пгт. Ярега, ул. Космонавтов, д. 8, кв. 46; - г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 13, кв. 44; - пгт. Водный, ул. Ленина, д. 20, кв. 2; - г. Ухта, ул. Авиационная, д. 3, кв. 7; - г. Ухта, ул. Авиационная, д. 2, кв. 15; - пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д.1, кв. 29; - г. Ухта, ул. Дежнева, д. 21, кв. 4; - г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 13а, кв. 67; - пгт. Водный, ул. Первомайская, д. 6, кв. 5	нет
4.7	Мероприятие 2.1.7 Организация работы по оплате жилищно-коммунальных услуг	МУ «УЖКХ»	01.06.2023	31.12.2023	01.06.2023	31.12.2023	Выполнено. Произведена оплата по жилищно-коммунальным услугам за 2023 год ПАО «Т Плюс» по 2 исполнительным листам и договору, возмещены затраты на содержание общедомового имущества МУП «Ухтасервис»	нет
4.8	Мероприятие 2.1.8 Обследование многоквартирных жилых домов	МУ «УЖКХ»	01.06.2023	31.12.2023	07.07.2023	15.08.2023	Выполнено. Проведено обследование МКД по адресу: пгт.Ярега, ул.Первомайская, д.8	нет
	Контрольное событие 4. Заключены муниципальные контракты на текущий ремонт муниципальных помещений	МУ УКС	х	30.06.2023	х	27.01.2023	Выполнено. Заключено 15 муниципальных контрактов и 24 Договора по 30 адресам жилых помещений	нет
5	Основное мероприятие 2.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено	нет

	муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных							
5.1	Мероприятие 2.2.1 Актуализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования (по мере необходимости)	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. В 2023 году. Во всех муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования утверждены и актуализировали программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	нет
5.2	Мероприятие 2.2.2 Формирование и предоставление отчета «Сведения о реализованных и планируемых к реализации энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы» в ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения»	МУ «УЖКХ»	01.07.2023	31.07.2023	01.07.2023	31.07.2023	Выполнено. Сформирован и направлен в ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» отчет о реализованных и планируемых к реализации мероприятиях на объектах бюджетной сферы	нет
5.3	Мероприятие 2.2.3 Установка общедомовых приборов учета коммунальных услуг на объектах муниципальной собственности и ввод их в эксплуатацию	КУМИ МОГО "Ухта"	01.04.2023	31.12.2023	01.04.2023	31.12.2023	Выполнено. Установлены общедомовые приборы учета в соответствии с п.12 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в зданиях и МКД муниципальной собственности на общую сумму 1 558 427,38 руб.	нет
	Контрольное событие 5. Утверждены программы в области энергосбережения	МУ «УЖКХ»	х	31.01.2023	х	31.01.2023	Выполнено. Во всех организациях с участием муниципального образования утверждены	нет

	и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования						программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	
6	Основное мероприятие 2.3 Межевание и кадастр земельных участков	УАГЗ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено	нет
6.1	Мероприятие 2.3.1 Организация работы по разработке проекта межевания территории	УАГЗ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Сбор информации (техпаспорта под многоквартирными домами) по 89 объектам недвижимости	нет
6.2	Мероприятие 2.3.2 Подготовка межевых планов на земельные участки под многоквартирными домами с целью постановки на кадастровый учет	УАГЗ	01.02.2023	30.11.2023	01.04.2023	30.11.2023	Выполнено. Подготовлено 89 межевых планов на земельные участки под многоквартирными домами	нет
	Контрольное событие 6. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг в области кадастровой деятельности в отношении земельных участков под многоквартирными домами	УАГЗ	х	31.05.2023	х	13.03.2023	Выполнено. Заключены контракты от 13.03.2023, 10.04.2023, 25.09.2023	нет
Задача 3 Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения								
7	Основное мероприятие 3.1 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	МУ УКС	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Не выполнено. Плановое значение индикатора «Уровень готовности объекта «Изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт. Ярега МОГО «Ухта» Республики Коми» не достигнуто	нет
7.1	Мероприятие 3.1.1 Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега	МУ УКС	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Осуществлена корректировка проектно-сметной документации и инженерных изысканий по объекту: «Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега», имеющая положительное заключение государственной экспертизы, и передана подрядчику, осуществляющему изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в	нет

							пгт. Ярега МОГО «Ухта» Республики Коми»	
7.2	Мероприятие 3.1.2 Осуществление строительного контроля за выполнением работ по изготовлению, установке и благоустройству блочно-модульной котельной в пгт. Ярега МОГО «Ухта» Республики Коми	МУ УКС	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Заключен договор на проведение строительного контроля по объекту: «Изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт. Ярега МОГО «Ухта» Республики Коми, расположенной по адресу Республика Коми, г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская» № 05-22 от 07.07.2022 г. Договор действует до введения в эксплуатацию объекта	нет
	Контрольное событие 7. Подготовлен и направлен на согласование Отчет о целевом использовании благотворительного пожертвования в рамках реализации мероприятия по проектированию строительства котельной в пгт. Ярега	МУ УКС	х	31.03.2023	х	19.01.2023	Выполнено. Подготовлен и направлен отчет о целевом использовании благотворительного пожертвования в рамках реализации мероприятия по проектированию строительства котельной в пгт. Ярега	нет
8	Основное мероприятие 3.2 Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта	МУ УКС	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено	нет
8.1	Мероприятие 3.2.1 Организация работы по строительству станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта	МУ УКС	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. 26.09.2022 года заключен муниципальный контракт № 04/2022-764СМР с единственным поставщиком ООО «Нерудпром» (ИНН 1102069589) на выполнение работ по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта». 30.09.2022 заключен контракт на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» № 02/2022-764АН с ООО «АСПЕКТ» (ИНН 1102073384)	нет

							05.07.2021 г. заключен контракт на проведение строительного контроля по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» № 01/2021-764СК с ФБУ «РосСтройКонтроль». Дополнительным соглашением № 2 от 09.01.2023 г. согласован новый график исполнения Контракта. 02.05.2023 г. заключен контракт на оказание услуг аренды земельного участка № 03/2023-764А3 с ООО ПХ «Извайльский-97»	
8.2	Мероприятие 3.2.2 Осуществление коррективы разделов рабочей и сметной документации по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта»	МУ УКС	01.02.2023	31.12.2023	01.02.2023	31.12.2023	Выполнено. 03.03.2023 г. заключен договор № 01/2023-764РСД на оказание услуг по осуществлению коррективы разделов рабочей документации КЖ, АС, АСП, НВ, НВК и сметной документации с ООО «Аспект». 10.03.2023 г. заключен договор № 02/2023-764РСД на оказание услуг по осуществлению коррективы разделов рабочей документации НСС, ТХ, ЭС, ЭМО, ВК и сметной документации с ООО «Аспект». 03.11.2023 г. заключен договор № 03/2023-764РСД на оказание услуг по осуществлению коррективы разделов проектной и сметной документации с ООО «Аспект»	нет
8.3	Мероприятие 3.2.3 Разработка и согласование Проекта освоения лесов на лесной участок по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта»	МУ УКС	01.01.2023	31.03.2023	01.01.2023	06.03.2023	Выполнено. 29.12.2022 г. заключен договор № 65-22 на оказание услуг по разработке и согласованию Проекта освоения лесов на лесной участок, предоставленный на основании соглашения №С0990526/02/22-С «Об установлении сервитута в отношении лесного участка в границах земель лесного фонда» от 20.05.2022 г.	нет

	Контрольное событие 8. Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК о предоставлении субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	МУ УКС	х	31.03.2023	х	25.01.2023	Выполнено. Заключено Соглашение 87725000-1-2023-006 от 25.01.2023г. на предоставление субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	нет
9	Основное мероприятие 3.3 Обеспечение населения коммунальными услугами	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено	нет
9.1	Мероприятие 3.3.1 Организация транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Транспортировка тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории МОГО «Ухта» в 2023 году организована в соответствии с муниципальным контрактом от 26.12.2023 № 43к, заключенным с МУП «Ритуал»	нет
9.2	Мероприятие 3.3.2 Актуализация схемы теплоснабжения, в т.ч. электронной модели теплоснабжения МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.07.2023	30.12.2023	01.07.2023	08.11.2023	Выполнено. Постановление администрации МОГО «Ухта» №2985 от 08.11.2023 г «Об утверждении «Схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Ухта» Республики Коми на период с 2023 по 2033 гг (актуализация на 2024 год)»	нет
9.3	Мероприятие 3.3.3 Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Возмещены недополученные доходы на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан на территории МОГО «Ухта» в 2023 году на основании соглашения от 28.01.2022 с МУП «Банно-Оздоровительный Комплекс»	нет
9.4	Мероприятие 3.3.4 Содержание	МУ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	21.12.2023	Выполнено. Заключены договора на аварийное,	нет

	наружного газопровода	«УЖКХ»					техническое обслуживание и ремонт сетей газоснабжения между МУ «УЖКХ» и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»: №УМРГ-34-1/08-ТО НС от 09.01.2023 г. №УМРГ-34-2/08-ТО НС от 09.01.2023 г. №УМРГ-34-3/08-ТО НС от 09.01.2023 г. №УМРГ-34-4/08-ТО НС от 09.01.2023 г.	
9.5	Мероприятие 3.3.5 Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.06.2023	31.12.2023	01.06.2023	31.12.2023	Выполнено. Заключен МК №30к от 10.11.2023 г на оказание услуг по актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа «Ухта». Работы находятся на стадии согласования выполненных работ	нет
9.6	Мероприятие 3.3.6 Организация возмещения поставщикам топлива твердого недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления	МУ «УЖКХ»	01.07.2023	31.12.2023	01.07.2023	31.12.2023	Выполнено. Заключено Соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 6 июля 2023 года № Т-16 о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» субвенций на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления	нет
	Контрольное событие 9. Заключен контракт на проведение работ по актуализации схемы теплоснабжения	МУ «УЖКХ»	х	30.06.2023	х	02.05.2023	Выполнено. МК № 13к от 02.05.2023 на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения МОГО «Ухта» в том числе электронной модели	нет
Задача 4 Обеспечение эффективной системы управления Программой								
10	Основное мероприятие 4.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено	нет
10.1	Мероприятие 4.1.1 Организация работы по реализации на территории МОГО	МУ	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Деятельность МУ «УЖКХ» обеспечена в полном объеме	нет

	«Ухта» полномочий по решению вопросов местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства территории населенных пунктов МОГО «Ухта»	«УЖКХ»						
10.2	Мероприятие 4.1.2 Ведение сводного реестра расходных обязательств	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Ведение сводного реестра расходных обязательств производится в течение года	нет
11	Основное мероприятие 4.2 Мониторинг реализации Программы	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено	нет
11.1	Мероприятие 4.2.1 Актуализация комплексного плана действий по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. В Программу на 2023 год 13 раз вносились изменения, в том числе касающиеся уточнения объемов финансирования. К каждому постановлению о внесении изменений в Программу подготовлен комплексный план действий по реализации Программы, который утверждается приказом МУ «УЖКХ»	нет
11.2	Мероприятие 4.2.2 Сбор информации по объектам мониторинга от соисполнителей	МУ «УЖКХ»	01.04.2023	31.12.2023	01.04.2023	31.12.2023	Выполнено. Информация о значениях показателей Программы по объектам для мониторинга представлена соисполнителями в полном объеме	нет

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)					
			Источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2023	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023	Кассовое исполнение на 31.12.2023	Фактическое исполнение на 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»			ВСЕГО	434 092 450,68	532 059 712,02	486 287 313,27	438 507 077,88	
			Федеральный бюджет	175 080 710,00	180 190 543,01	179 952 240,68	163 986 635,66	
			Бюджет РК	140 104 832,00	193 947 068,41	151 668 008,22	121 449 436,59	
			Бюджет МОГО «Ухта»	118 906 908,68	157 922 100,60	154 667 064,37	153 071 005,63	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
	МУ «УЖКХ»			ВСЕГО	65 857 668,00	66 567 948,43	65 930 306,60	64 566 316,61
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
				Бюджет РК	89 620,00	260 393,82	0,00	0,00
				Бюджет МОГО «Ухта»	65 768 048,00	66 307 554,61	65 930 306,60	64 566 316,61
				Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	МУ УКС			ВСЕГО	280 449 873,68	340 798 306,13	295 929 070,33	295 929 070,33
				Федеральный бюджет	153 676 300,00	153 676 300,00	153 676 300,00	153 676 300,00
				Бюджет РК	108 001 080,00	150 018 546,37	108 001 080,00	108 001 080,00
				Бюджет МОГО «Ухта»	18 772 493,68	37 103 459,76	34 251 690,33	34 251 690,33

		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	КУМИ МОГО «Ухта»	ВСЕГО	68 418 542,00	77 248 175,56	76 982 654,44	30 566 409,04
		Федеральный бюджет	21 404 410,00	20 395 603,35	20 157 301,02	4 191 696,00
		Бюджет РК	32 014 132,00	32 272 965,65	32 271 765,65	2 053 194,02
		Бюджет МОГО «Ухта»	15 000 000,00	24 579 606,56	24 553 587,77	24 321 519,02
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»	ВСЕГО	18 000 000,00	34 971 061,47	34 971 061,47	34 971 061,47
		Федеральный бюджет	0,00	6 118 639,66	6 118 639,66	6 118 639,66
		Бюджет РК	0,00	11 395 162,57	11 395 162,57	11 395 162,57
		Бюджет МОГО «Ухта»	18 000 000,00	17 457 259,24	17 457 259,24	17 457 259,24
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	Администрация МОГО «Ухта»	ВСЕГО	0,00	11 656 763,00	11 656 763,00	11 656 763,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	11 656 763,00	11 656 763,00	11 656 763,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	УАГЗ	ВСЕГО	1 366 367,00	817 457,43	817 457,43	817 457,43
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет МОГО «Ухта»	1 366 367,00	817 457,43	817 457,43	817 457,43
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 1 Поддержка и	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	5 000 000,00	5 911 024,25	5 911 024,25	5 911 024,25

стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Бюджет МОГО «Ухта»	5 000 000,00	5 911 024,25	5 911 024,25	5 911 024,25	
	Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
	КУМИ МОГО «Ухта»	ВСЕГО	53 418 542,00	52 668 569,00	52 429 066,67	6 244 890,02
		Федеральный бюджет	21 404 410,00	20 395 603,35	20 157 301,02	4 191 696,00
		Бюджет РК	32 014 132,00	32 272 965,65	32 271 765,65	2 053 194,02
		Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	Администрация МОГО «Ухта»	ВСЕГО	0,00	11 656 763,00	11 656 763,00	11 656 763,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	11 656 763,00	11 656 763,00	11 656 763,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»	ВСЕГО	18 000 000,00	34 971 061,47	34 971 061,47	34 971 061,47
		Федеральный бюджет	0,00	6 118 639,66	6 118 639,66	6 118 639,66
		Бюджет РК	0,00	11 395 162,57	11 395 162,57	11 395 162,57
		Бюджет МОГО «Ухта»	18 000 000,00	17 457 259,24	17 457 259,24	17 457 259,24
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	МУ УКС	ВСЕГО	-	-	-	-
Федеральный бюджет		-	-	-	-	
Бюджет РК		-	-	-	-	
Бюджет МОГО «Ухта»		-	-	-	-	

			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
1.1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	5 000 000,00	5 911 024,25	5 911 024,25	5 911 024,25
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	5 000 000,00	5 911 024,25	5 911 024,25	5 911 024,25
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		КУМИ МОГО «Ухта»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
		Администрация МОГО «Ухта»	ВСЕГО	0,00	11 656 763,00	11 656 763,00	11 656 763,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	11 656 763,00	11 656 763,00	11 656 763,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
1.2	Обеспечение жильём	КУМИ МОГО	ВСЕГО	53 418 542,00	52 668 569,00	52 429 066,67	6 244 890,02

	отдельных категорий граждан	«Ухта»	Федеральный бюджет	21 404 410,00	20 395 603,35	20 157 301,02	4 191 696,00	
			Бюджет РК	32 014 132,00	32 272 965,65	32 271 765,65	2 053 194,02	
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ «УО» администрации МОГО «Ухта»	ВСЕГО	18 000 000,00	34 971 061,47	34 971 061,47	34 971 061,47	
			Федеральный бюджет	0,00	6 118 639,66	6 118 639,66	6 118 639,66	
			Бюджет РК	0,00	11 395 162,57	11 395 162,57	11 395 162,57	
			Бюджет МОГО «Ухта»	18 000 000,00	17 457 259,24	17 457 259,24	17 457 259,24	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задача 2 Содержание муниципального жилищного фонда	КУМИ МОГО «Ухта»		ВСЕГО	15 000 000,00	24 579 606,56	24 553 587,77	24 321 519,02	
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет МОГО «Ухта»	15 000 000,00	24 579 606,56	24 553 587,77	24 321 519,02	
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
	МУ «УЖКХ»		ВСЕГО	1 250 000,00	2 193 262,27	2 096 602,43	2 042 800,43	
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Бюджет МОГО «Ухта»	1 250 000,00	2 193 262,27	2 096 602,43	2 042 800,43	
				Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	УАГЗ		ВСЕГО	1 366 367,00	817 457,43	817 457,43	817 457,43	
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет РК			0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет МОГО «Ухта»			1 366 367,00	817 457,43	817 457,43	817 457,43		

			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	ВСЕГО	5 000 000,00	18 133 597,94	17 600 617,10	17 600 617,10
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	5 000 000,00	18 133 597,94	17 600 617,10	17 600 617,10
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда	КУМИ МОГО «Ухта»	ВСЕГО	15 000 000,00	23 021 000,00	22 995 160,39	22 998 711,64
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	15 000 000,00	23 021 000,00	22 995 160,39	22 998 711,64
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	1 250 000,00	2 193 262,27	2 096 602,43	2 042 800,43
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	1 250 000,00	2 193 262,27	2 096 602,43	2 042 800,43
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	ВСЕГО	5 000 000,00	18 133 597,94	17 600 617,10	17 600 617,10
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	5 000 000,00	18 133 597,94	17 600 617,10	17 600 617,10
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Энергосбережение и	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	0,00	0,00	0,00

	повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	КУМИ МОГО «Ухта»	Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	-	1 558 606,56	1 558 427,38	1 322 807,38
			Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	-	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	1 558 606,56	1 558 427,38	1 322 807,38
			Средства от приносящей доход деятельности	-	0,00	0,00	0,00
			2.3	Межевание и кадастр земельных участков	УАГЗ	ВСЕГО	1 366 367,00
Федеральный бюджет	0,00	0,00				0,00	0,00
Бюджет РК	0,00	0,00				0,00	0,00
Бюджет МОГО «Ухта»	1 366 367,00	817 457,43				817 457,43	817 457,43
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00				0,00	0,00
Задача 3 Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и	МУ УКС	ВСЕГО	275 449 873,68	322 664 708,19	278 328 453,23	278 328 453,23	
		Федеральный бюджет	153 676 300,00	153 676 300,00	153 676 300,00	153 676 300,00	
		Бюджет РК	108 001 080,00	150 018 546,37	108 001 080,00	108 001 080,00	

бытовых услуг для населения			Бюджет МОГО «Ухта»	13 772 493,68	18 969 861,82	16 651 073,23	16 651 073,23
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	3 040 000,00	3 193 326,80	2 833 549,98	2 123 430,02
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	260 393,82	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	3 040 000,00	2 932 932,98	2 833 549,98	2 123 430,02
Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1	Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	МУ УКС	ВСЕГО	0,00	1 188 422,54	1 188 422,54	1 188 422,54
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	0,00	1 188 422,54	1 188 422,54	1 188 422,54
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта	МУ УКС	ВСЕГО	275 449 873,68	321 476 285,65	277 140 030,69	277 140 030,69
			Федеральный бюджет	153 676 300,00	153 676 300,00	153 676 300,00	153 676 300,00
			Бюджет РК	108 001 080,00	150 018 546,37	108 001 080,00	108 001 080,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	13 772 493,68	17 781 439,28	15 462 650,69	15 462 650,69
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-

3.3	Обеспечение населения коммунальными услугами	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	3 040 000,00	3 193 326,80	2 833 549,98	2 123 430,02
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	260 393,82	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	3 040 000,00	2 932 932,98	2 833 549,98	2 123 430,02
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 4 Обеспечение эффективной системы управления Программой		МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	56 567 668,00	55 270 335,11	55 089 129,94	54 489 061,91
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	89 620,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	56 478 048,00	55 270 335,11	55 089 129,94	54 489 061,91
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	56 567 668,00	55 270 335,11	55 089 129,94	54 489 061,91
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	89 620,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	56 478 048,00	55 270 335,11	55 089 129,94	54 489 061,91
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Мониторинг реализации Программы	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-

Сведения
о достижении значений показателей результатов использования
субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Наименование субсидии <1>	Результат использования субсидии <1>	Показатель результата использования субсидии <2>		
				Наименование показателя ед. изм.	Отчетный год	
					План	Факт
1	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Количество жилых помещений, планируемых приобрести (построить, отремонтировать, реконструировать) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	28,00	30,00
				Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	28,00	30,00
2	Основное мероприятие 1.3. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	Субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	Получены молодыми семьями социальные выплаты для улучшения жилищных условий (свидетельства о праве получения социальной выплаты для улучшения жилищных условий) Улучшены жилищные условия молодыми семьями (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, семья	22	22
				Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета, семья	22	21

3	Основное мероприятие 3.2. Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта	Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	Завершено строительство и Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	Уровень готовности станции водоочистки для ввода в эксплуатацию, %	65,00	66,74
---	---	---	---	--	-------	-------

<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями;

<2> показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением.