

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы МОГО «Ухта»
«Развитие транспортной системы»**

Ответственный исполнитель Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми (МУ «УЖКХ»)

Отчетный год 2023

Непосредственные исполнители Заведующий отделом эксплуатации объектов внешнего благоустройства МУ «УЖКХ» администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми»
Осташова Юлия Николаевна,
тел. 76-36-52 доб. 236
эл. адрес: uzhkh-ovb@mail.ru

Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом МУ «УЖКХ» администрации муниципального округа «Ухта»
Карпюк Анна Валерьевна,
тел. 76-36-51 доб. 241
эл. адрес: obp@gkh.mouhta.ru

Дата составления отчета 01.03.2024 г.

Начальник МУ «УЖКХ»



А.С. Исиков

Согласовано:

Первый заместитель руководителя администрации муниципального округа «Ухта»



П.П. Артемьев

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Цель муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) - создание надежной дорожной инфраструктуры и обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах.

Для достижения основного результата реализации Программы – повышение уровня удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания на территории МОГО «Ухта» в 2023 году:

– выдано 35 240 муниципальных проездных билетов гражданам, достигшим пенсионного возраста, зарегистрированным на территории МОГО «Ухта» и не имеющим права льготного проезда. С мая по сентябрь по муниципальным проездным билетам на дачных маршрутах совершено 21 664 поездки;

– с апреля по декабрь гражданами, проживающими в труднодоступных населенных пунктах на территории МОГО «Ухта» (с. Кедвавом и д. Поромес), осуществлено 23 перелета воздушным транспортом;

– сформирован и утвержден постановлением администрации МОГО «Ухта» от 26 января 2023 г. № 152 реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта»;

– заключен и расторгнут муниципальный контракт по подготовке проектной документации по строительству уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки пст. Весёлый Кут, в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения муниципального контракта и недобросовестностью исполнителя;

– обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реализации мероприятий по ремонту деревянных мостов, содержанию поселковых дорог, оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

– в рамках проекта «Народный бюджет» выполнен ремонт участка проезжей части объездной дороги в пгт Ярега.

Фактическое значение целевого индикатора (показателя) Программы «Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании» за 2023 год достигнуто и составило 57,8 % от числа опрошенных или 131 % от планового значения. Превышение фактического значения показателя над плановым связано с тем, что в рассматриваемом периоде увеличилась доля рейсов, осуществленных согласно расписанию.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе задач муниципальной программы

Для достижения поставленной цели Программы в 2023 году решались следующие задачи:

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа.
2. Строительство объектов дорожной инфраструктуры.
3. Содержание объектов дорожной инфраструктуры.

В рамках задачи «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа» (далее – задача 1) в 2023 году достигнуты следующие результаты:

1. В рамках основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» выполнено следующее.

Гражданам, достигшим пенсионного возраста, зарегистрированным на территории МОГО «Ухта» и не имеющим права льготного проезда в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 09.12.2008 № 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики Коми», в соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 15 марта 2023 года № 211 «О перевозке отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в установленных границах МОГО «Ухта» в 2023 году» предоставлено право проезда по муниципальному проездному билету (МПБ) стоимостью 12 руб. (на маршрутах № 104,112,117,118) и стоимостью 15 руб. (на маршруте № 120). 383 чел. выдано 35 240 муниципальных проездных билетов (МПБ). С мая по сентябрь 2023 г. на дачных автобусных маршрутах пенсионерами совершены 21 664 поездки по МПБ.

В соответствии с Законом Республики Коми от 05.12.2022 № 104-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» бюджету МОГО «Ухта» предоставлены субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримunicipальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты.

На территории МОГО «Ухта» к труднодоступным населенным пунктам отнесены с. Кедвавом и д. Поромес. В соответствии с Порядком возмещения из бюджета МОГО «Ухта» недополученных доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримunicipальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 08.07.2021 № 1835, для осуществления перевозок жителей труднодоступных населенных пунктов в 2023 году были заключены:

- Соглашение № 02-40/72270-3 от 09.02.2023 между Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми и администрацией МОГО «Ухта» о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримunicipальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми в 2023 году;

- договор с АО «Комиавиатранс» от 01.03.2023 № 7.2/У/230191 на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримunicipальным авиационным маршрутам в МОГО «Ухта»;
- дополнительное соглашение от 12.09.2023 № 1 к Договору с АО «Комиавиатранс» от 01.03.2023 № 7.2/У/230191 на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримunicipальным авиационным маршрутам в МОГО «Ухта»;
- договор с АО «Комиавиатранс» от 18.05.2023 № 1 о предоставлении из бюджета МОГО «Ухта» субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам;
- дополнительное соглашение от 12.09.2023 № 1 к Договору с АО «Комиавиатранс» от 18.05.2023 № 1 о предоставлении из бюджета МОГО «Ухта» субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам;
- дополнительное соглашение от 26.12.2023 № 2 к Договору с АО «Комиавиатранс» от 18.05.2023 № 1 о предоставлении из бюджета МОГО «Ухта» субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам.

С апреля по декабрь 2023 г. воздушным транспортом выполнено 23 рейса и осуществлена перевозка 630 граждан, проживающих в труднодоступных населенных пунктах на территории МОГО «Ухта».

2. Основное мероприятие «Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах городского округа» не реализовано в связи с:

- отсутствием потребности в транспортной комиссии;
- отсутствием утвержденных лимитов бюджетных обязательств в бюджете МОГО «Ухта» на данное мероприятие, ввиду этого обследование пассажиропотока не проводилось. Обследование пассажиропотока проводилось только силами транспортного отдела по жалобам граждан, осенью, на маршрутах № 104 и № 112.

Из 2 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках задачи 1, полностью реализовано 1 основное мероприятие.

В рамках задачи 1, не достиг планового значения целевой индикатор (показатель) «Количество проведенных заседаний транспортной комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах в границах МОГО «Ухта»», транспортная комиссия не была проведена, в связи с отсутствием потребности в ней и была перенесена на 2024 год.

В рамках задачи «Строительство объектов дорожной инфраструктуры» (далее – задача 2) в 2023 году достигнуты следующие результаты:

1. Основное мероприятие «Организация работы по определению стоимости строительства объектов дорожной сети» в 2023 году не реализовано в связи с отсутствием поступивших заявок на проведение работ по определению стоимости строительства объектов дорожной сети.

2. Основное мероприятие «Строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки» не осуществлено в связи с односторонним

отказом заказчика от исполнения муниципального контракта и недобросовестностью исполнителя.

В 2023 году сформирован пакет документов для электронного аукциона с целью определения исполнителя по подготовке проектной документации по строительству уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки пст. Весёлый Кут. Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми № 11-09/2-Р6 от 15.02.2023г.

Из 2 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках задачи 2, ни одно не реализовано.

В рамках задачи 2 не достиг планового значения ни один из целевых индикаторов (показателей) в связи с:

- отсутствием объектов дорожной сети для передачи в собственность муниципального округа «Ухта»;
- односторонним отказом Заказчика от исполнения муниципального контракта и недобросовестностью исполнителя (Исполнитель включен в реестр недобросовестных поставщиков).

В рамках задачи «Содержание объектов дорожной инфраструктуры» (далее – задача 3) в 2023 году достигнуты следующие результаты:

1. В рамках основного мероприятия «Взаимодействие с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в области дорожной деятельности» получены субсидии на:

- возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримunicipальные перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог;
- реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».

С целью объявления аукциона на закупку от 26.12.2022 г. заключено Соглашение на предоставление субсидии на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Предоставлена ежеквартальная и годовая отчетность о расходовании средств субсидии, достижении значений целевых индикаторов в рамках заключенных соглашений в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.

2. В рамках основного мероприятия «Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения» выполнены работы:

- по ремонту моста через р. Старикшор;
- по содержанию, устройству и текущему ремонту поселковых дорог: дорога от села Кедвавом до деревни Поромес, дорога от ледовой переправы до дороги Керки – Том, дорога от ледовой переправы до с. Кедвавом, участок

автодороги Том – Керки, вертолетная площадка в с. Кедвавом, дороги (улицы) внутри поселков (улицы внутри с. Кедвавом, в т.ч. детская площадка, улицы внутри д. Поромес);

- по оборудованию и содержанию ледовых переправ через р. Ижма в с. Кедвавом;
- по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Основное мероприятие «Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет».

В рамках основного мероприятия выполнен ремонт участка проезжей части объездной дороги в пгт Ярега.

Из 3 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках задачи 3, полностью реализованы все основные мероприятия.

Из 5 целевых индикаторов (показателей), запланированных в 2023 году в рамках задачи 3, все целевые индикаторы (показатели) достигли планового значения.

Фактическое значение целевого индикатора (показателя) Программы «Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании» за 2023 год составило 52,6% от числа опрошенных или 181% от планового значения.

В целом по Программе из 7 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2023 году, выполнены в полном объеме 4 основных мероприятия.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий по Программе за 2023 год приведены в таблице 9 приложения к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» (далее – Годовой отчет).

В целом по Программе из 14 целевых индикаторов (показателей), предусмотренных к реализации в 2023 году, достигли планового значения 11 целевых индикатора (показателя).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по Программе за 2023 год отражены в таблице 8 приложения к Годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности

Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 10 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2023 год, составили 23 132 328,94 руб., из них:

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 12 568 563,52 руб.;
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 10 563 765,42 руб..

По итогам 2023 года фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 21 075 131,31 руб. или 91,1 % к установленному плану, из них:

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 10 982 745,46 руб.;
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 10 092 385,85 руб.

Разница между планируемыми расходами на реализацию программы и фактическим исполнением составила 2 057 197,63 руб. (средства республиканского бюджета Республики Коми – 1 585 818,06 руб., средства бюджета МОГО «Ухта» - 471 379, 57 руб.) в том числе по основным мероприятиям:

- «1.1. Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»- 15 068 547,82 руб. из них средства республиканского бюджета Республики Коми 8 391 315,52 руб., средства бюджета МОГО «Ухта» 6 677 232,30 руб. Согласно условиям заключенного договора сумма за декабрь в размере 14 613 995,47 руб. выплачена на основе прогнозных данных.
- «3.2. Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения» 6 973 273, 69 руб., из них 3 210 200,00 руб. средства республиканского бюджета Республики Коми, 3 763 073,69 руб. средства бюджета МОГО «Ухта». Оплата проведена исходя из потребности в рамках заключенных контрактов.
- «3.3 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» 1 090 507,43 руб., из них 967 048,00 руб. средства республиканского бюджета Республики Коми, средства бюджета МОГО «Ухта» 123 459,43руб. Оплата проведена исходя из потребности в рамках заключенных контрактов.

Из 7 целевых индикаторов (показателей) результативности использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, запланированных в 2023 году, все индикаторы достигли планового значения.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2023 год Программа признана умеренно эффективной с итоговой оценкой 86,04 %. Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 приложения к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

На 2023 год в Программу вносились изменения 9 раз:

№ п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 19.01.2023 № 73 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».	Внесение изменений в части приведения лимитов в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 21.12.2022 г. № 194 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», внесение изменений в перечень и характеристики основных мероприятий Программы, перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы. Объем финансирования программы составил 25 961 795,00 руб.

№ п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
2	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20.01.2023 № 86 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».	<p>1. Перераспределение лимитов по мероприятиям: организация перевозки пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта»; Выполнение работ по обследованию пассажиропотоков на городских и пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутах в МОГО «Ухта» с выполнением комплекса работ по разработке маршрутной сети общественного транспорта на территории МОГО «Ухта»</p> <p>2. Внесение изменений в перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы, перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы.</p> <p>3. Проведено уточнение суммы софинансирования на основании поступивших в адрес МУ УКС уведомлений.</p>
3	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 17.02.2023 № 330 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».	<p>1. Перераспределение лимитов на основании письма МУ УКС.</p> <p>2. Внесение изменений в перечень и характеристики основных мероприятий Программы, перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы; ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной Программы, перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств бюджета МОГО «Ухта».</p> <p>Произошло уменьшение лимитов на 233 783,55 руб., объем финансирования программы составил 25 728 011,45 руб.</p>
4	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 12.04.2023 № 877 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».	<p>1. Введение новых целевых индикаторов (показателей) Программы (подпрограммы), в связи с заключением Соглашения на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам.</p> <p>2. В связи с получением в 2023 году субсидии на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» изменен срок окончания реализации основного мероприятия 3.3 «Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» с 31.12.2022 на 31.12.2023.</p> <p>3. Корректировка лимитов по мероприятиям: организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримunicipальным временным (дачным) маршрутам МОГО «Ухта»; Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам.</p> <p>4. Увеличение размера финансирования мероприятия «Реализация народных проектов прошедших отбор».</p> <p>Произошло увеличение лимитов на сумму 1 096 884,43 руб., объем финансирования программы составил 26 824 895,88 руб.</p>
5	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 21.04.2023 № 964 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».	<p>1. Изменение лимитов на 2023 год на основании письма МУ УКС.</p> <p>2. Приведение лимитов в соответствие с заключенными соглашениями.</p> <p>3. Проведена корректировка лимитов на 2024 и 2025 годов в соответствии с заключенными соглашениями на содержание автомобильных дорог, оборудование и содержание ледовых переправ и организацию перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты.</p> <p>4. Проведена корректировка ожидаемого результата реализации программы и плановых значений целевых показателей.</p> <p>Произошло уменьшение лимитов на сумму 586 309,00 руб., объем финансирования программы составил 26 238 586,88 руб.</p>
6	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 28.07.2023 № 1929 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта»	<p>1. Корректировка лимитов по мероприятиям: организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по</p>

№ п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
	«Развитие транспортной системы».	регулируемым тарифам; Организация перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты; Ремонт деревянных мостов. 2. Внесение изменений в «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной Программы». Произошло увеличение лимитов на 531 425 руб., итоговый объем финансирования программы составил 26 770 011,88 руб.
7	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.09.2023 № 2496 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».	1. Введение нового мероприятия по КУМИ МОГО «Ухта» на основании постановления Правительства Республики Коми № 440 от 13.09.2023. 2. Введение нового целевого индикатора (показателя). Произошло увеличение лимитов на 130 620 000,00 руб., итоговый объем финансирования программы составил 157 390 011,88 руб.
8	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 17.11.2023 № 3118 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».	1. Введение нового целевого индикатора (показателя). 2. Введение нового основного мероприятия. 3. Изменение лимитов в соответствии с решением Совета МОГО «Ухта». 4. Изменен объем финансирования мероприятия 2.5.1. «Организация работы по подготовке проектной документации по объекту: «Строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки пст. Весёлый Кут» на 2023 год. 5. Увеличен объем финансирования основного мероприятия 1.1 «Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» на 2024 год на основании уведомления № 1854. Произошло уменьшение лимитов на 134 341 632,95 руб., итоговый объем финансирования программы составил 23 048 378,93 руб.
9	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.02.2024 г. № 522 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».	1. Изменены объемы финансирования Программы. 2. Внесение изменений в «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной Программы». Произошло увеличение лимитов на 83 950,01 руб., итоговый объем финансирования программы составил 23 132 328,94 руб.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу

Дальнейшая реализация Программы будет осуществлена в соответствии с Комплексным планом действий на 2024 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».

Планируемые изменения – корректировка перечня основных мероприятий и мероприятий, целевых индикаторов и их значений по итогам ежеквартального мониторинга реализации Программы и предложениям соисполнителей Программы.

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов (показателей)
за 2023 год муниципальной программы
МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»

N п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы, %
			2022 год, факт	2023 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»							
1	Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании	процентов от числа опрошенных	44,9	44,0	57,8	Плановое значение целевого показателя достигнуто. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании превысило плановое значение показателя в связи тем, что в рассматриваемом периоде увеличилась доля рейсов, осуществленных согласно расписанию.	131
Задача 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа»							
2	Количество выданных муниципальных проездных билетов	ед.	30 460	25 000	35 240	Плановое значение показателя достигнуто. Количество выданных	141

N п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы, %
			2022 год, факт	2023 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
						муниципальных проездных билетов превысило плановое значение показателя в связи с тем, что потребность в муниципальных проездных билетах у населения была больше, чем планировалось изначально.	
3	Количество выполненных рейсов на внутримunicipальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта»	ед.	27	20	23	Плановое значения показателя достигнуто. Произошло увеличение суммы субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, за счет чего выполнено 3 дополнительных рейса.	115
4	Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом	%	-	70	92	Плановое значение показателя достигнуто. Превышение фактического значения над плановым значением связано с тем, что МУ «УЖКХ» осуществляло усиленный контроль за выполнением рейсов со стороны перевозчиков.	132

N п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы, %
			2022 год, факт	2023 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Республики Коми						
5	Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	%	-	75	100	Плановое значение показателя достигнуто. Значение целевого индикатора превысило плановое значение в связи с тем, что перевозчики полностью оснастили свои транспортные средства средствами бесконтактной оплаты в целях удобства оплаты проезда для пассажиров.	133
6	Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в МОГО «Ухта» от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа	%	-	77	81	Плановое значение показателя достигнуто.	105

N п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы, %
			2022 год, факт	2023 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
	автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в МОГО «Ухта»,						
7	Количество проведенных заседаний транспортной комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах в границах МОГО "Ухта"	ед.	-	1	0	Не достигнуто. Транспортная комиссия не была проведена, ввиду отсутствия потребности в ней, данная комиссия была перенесена на 2024 год.	0
Задача 2. «Строительство объектов дорожной инфраструктуры»							
8	Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность МОГО «Ухта»	м.	453,5	453,5	0,0	Не достигнуто. Объекты дорожной сети для передачи в собственность муниципального округа «Ухта» отсутствовали.	0
9	Количество заданий на проектирование строительства уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки, согласованных с Государственной экспертизой Республики Коми	ед.	-	1	0	Не достигнуто, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения муниципального контракта и недобросовестностью исполнителя (Исполнитель включен в реестр недобросовестных поставщиков).	0

N п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы, %
			2022 год, факт	2023 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 3. «Содержание объектов дорожной инфраструктуры»							
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	55,5	55,2	55,5	Плановое значение целевого показателя достигнуто.	101
11	Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании	процентов от числа опрошенных	29,1	29,0	52,6	Плановое значение целевого показателя достигнуто. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании превысило плановое значение показателя в связи с тем, что население оценило качество автомобильных дорог выше, чем ожидалось. Показатель достиг данного значения, ввиду того, что МУ «УЖКХ» провело работы по ремонту наиболее проблемных участков автомобильных дорог в	181

N п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы, %
			2022 год, факт	2023 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
						муниципальном образовании.	
12	Протяженность обустроенных ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения	километр; тысяча метров	0,25	0,25	0,25	Плановое значение целевого показателя достигнуто.	100
13	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципального образования, содержание которых осуществляется за счет субсидий	километр; тысяча метров	18,78	18,78	18,78	Плановое значение целевого показателя достигнуто.	100
14	Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в МОГО «Ухта»	ед.	2	1	1	Плановое значение целевого показателя достигнуто.	100

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»
за 2023 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа»								
1	Основное мероприятие 1.1. Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено.	Нет
1.1	Мероприятие 1.1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримunicipальным временным (дачным) маршрутам МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.05.2023	30.09.2023	01.05.2023	30.09.2023	Выполнено. Было выдано 35 240 муниципальных проездных билетов (МПБ).	Нет
1.2	Мероприятие 1.1.2. Организация перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты	МУ «УЖКХ»	01.04.2023	31.12.2023	01.04.2023	31.12.2023	Выполнено. В отчетной году было выполнено 23 рейса по маршруту «Ухта – Кедвавом – Ухта» 511/512	Нет
1.3	Мероприятие 1.1.3. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Перевозки в 2023 году осуществлялись по 17 маршрутам, в том числе, 8 городским, 5 пригородным, 3 дачным и 1 сезонном. С 25 января по 31 декабря было осуществлено 237 484 рейса,	Нет

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тарифам						что составило 92 % от плана.	
	Контрольное событие № 1. Заключен с АО «Комиавиатранс» договор на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримunicipальным авиационным маршрутам МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	х	01.04.2023	х	01.03.2023		Нет
2	Основное мероприятие 1.2. Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах городского округа	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Не выполнено.	Нет
2.1	Мероприятие 1.2.1. Организация работы и участие в заседаниях транспортной комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах в границах МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Не выполнено. Заседаний Транспортной комиссии в отчетном году не было.	Нет
2.2	Мероприятие 1.2.2. Формирование и актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта» утверждён постановлением Администрации МОГО «Ухта» «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта»» № 152 от 26 января 2023 г.	Нет

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Мероприятие 1.2.3. Выполнение работ по обследованию пассажиропотоков на городских и пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутах в МОГО "Ухта" с целью разработки маршрутной сети общественного транспорта на территории МОГО "Ухта"	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.01.2023	-	-	Не выполнено. Обследование пассажиропотока не проводилось, ввиду отсутствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств в бюджете МОГО «Ухта» на данное мероприятие. Обследование пассажиропотока проводилось только силами транспортного отдела по жалобам граждан, осенью, на маршрутах № 104 и № 112.	Отсутствие финансирования
	Контрольное событие № 2. Составлен и размещен на сайте МУ "УЖКХ" протокол заседания комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах в границах МОГО "Ухта"	МУ «УЖКХ»	x	30.11.2023	x	-	Заседаний Транспортной комиссии не было в отчетном году.	Нет
Задача 2. «Строительство объектов дорожной инфраструктуры»								
3	Основное мероприятие 2.3. Организация работы по определению стоимости строительства объектов дорожной сети	МУ УКС	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Не выполнено.	Нет
3.1	Мероприятие 2.3.1. Проведение обследования и составление дефектных актов на строительство объектов дорожной сети	МУ УКС	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Не выполнено. Обследования и составление дефектных актов на строительство объектов дорожной сети не проводились, ввиду отсутствия поступивших заявок на проведение обследования и	Нет

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							составление дефектных актов на строительство объектов дорожной сети.	
3.2	Мероприятие 2.3.2. Подготовка сметной документации на строительство объектов дорожной сети	МУ УКС	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Не выполнено. Сметная документация на строительство объектов дорожной сети не была подготовлена, ввиду отсутствия поступивших заявок на подготовку сметной документации на строительство объектов дорожной сети.	Нет
4	Основное мероприятие 2.5 Строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки	МУ УКС	01.01.2023	31.12.2023	-	-	Не выполнено. Проведена работа по заключению муниципального контракта на подготовку проектной документации, но на основании осуществляемого внутреннего контроля за ходом работ на проектирование, установлено не добросовестное выполнение исполнителем услуг по проектированию в связи с чем контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. Повторная работа по организации проектных работ приостановлена в связи с удорожанием стоимости услуг на проектные работы по причине установления законодательством новых требований к подготовке ПСД с	Отказ заказчика от исполнения муниципального контракта и недобросовестность исполнителя, удорожание стоимости услуг на проектные работы, отсутствие дополнительного финансирования

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							применением BIM-технологий и отсутствием дополнительного финансирования мероприятия.	
4.1	Мероприятие 2.5.1. Организация работы по подготовке проектной документации по объекту: "Строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки пст. Весёлый Кут"	МУ УКС	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Подготовлена аукционная документация, проведен электронный аукцион, заключен муниципальный контракт, муниципальный контракт расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения муниципального контракта и недобросовестностью исполнителя (Исполнитель включен в реестр недобросовестных поставщиков).	Нет
4.2	Мероприятие 2.5.2. Ведение внутреннего контроля за подготовкой проектной документации по объекту: "Строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки пст. Весёлый Кут"	МУ УКС	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Заказчиком велась регулярная переписка с Исполнителем по процессу подготовки проектной документации по объекту: "Строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки пст. Весёлый Кут". Исполнитель включен в реестр недобросовестных поставщиков.	Нет
	Контрольное событие № 3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МОГО	МУ УКС	x	31.03.2023	x	15.02.2023	Заключено соглашение № 11-09/2-Р6 от 15.02.2023.	Нет

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Ухта" на строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки							
Задача 3. «Содержание объектов дорожной инфраструктуры»								
5	Основное мероприятие 3.1 Взаимодействие с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в области дорожной деятельности	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено.	Нет
5.1	Мероприятие 3.1.1. Организация работы по заключению соглашений на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. В 2023 году заключены соглашения: 1. № СМО-24 от 14.02.2023 «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». 2. № ЗМО-15 от 11.02.2023 «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету	Нет

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							муниципального образования городского округа «Ухта» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения». 4. № НПОМО-12 от 05.04.2023 «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».	
5.2	Мероприятие 3.1.2. Формирование и направление отчетов в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МОГО "Ухта"	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Предоставлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми ежеквартальные и годовые отчеты к Соглашениям № СМО-24, ЗМО-15 и НПОМО-12.	Нет
6	Основное мероприятие 3.2 Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено.	Нет

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1	Мероприятие 3.2.1. Ремонт деревянных мостов	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Осуществлен ремонт моста через р. Старикшор в рамках муниципального контракта № 03-38 от 04.08.2023.	Нет
6.2	Мероприятие 3.2.2. Содержание, устройство и текущий ремонт поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков)	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Содержание, устройство и текущий ремонт поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) осуществлялись в рамках муниципального контракта № 44к от 27.12.2022.	Нет
6.3	Мероприятие 3.2.3. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Оборудование и содержание ледовых переправ осуществлялись в рамках муниципального контракта № 03-64 от 25.11.2022.	Нет
6.4	Мероприятие 3.2.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществлялись в рамках муниципального контракта № 46к от 27.12.2022.	Нет
	Контрольное событие № 4. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту (ремонту) и содержанию дорог общего пользования местного значения	МУ «УЖКХ»	х	30.11.2023	х	30.11.2023		Нет

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Основное мероприятие 3.3. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнено.	Нет
7.1	Мероприятие 3.3.1. Формирование пакета документов для участия в отборе в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	01.01.2023	31.03.2023	01.01.2023	31.03.2023	Выполнено. Пакет документов сформирован для участия в отборе в рамках проекта «Народный бюджет».	Нет
7.2	Мероприятие 3.3.2. Реализация народных проектов прошедших отбор	МУ «УЖКХ»	01.04.2023	31.12.2023	01.04.2023	31.12.2023	Выполнено. В сфере дорожной деятельности выполнен ремонт участка проезжей части объездной дороги в пгт. Ярега.	Нет
	Контрольное событие № 5. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	х	15.04.2023	х	05.04.2023		Нет

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы, руб.					
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января 2023 г.	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 г.	кассовое исполнение на 31 декабря 2023 г.	фактическое исполнение на 31 декабря 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»			ВСЕГО	21 468 774.00	23 132 328.94	21 075 131.31	21 075 131.31	
			Федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	
			бюджет РК	10 970 161.00	12 568 563.52	10 982 745.46	10 982 745.46	
			Бюджет МОГО «Ухта»	10 498 613.00	10 563 765.42	10 092 385.85	10 092 385.85	
			Средства от приносящей доход деятельности	0.00	0.00	0.00	0.00	
	МУ УКС			ВСЕГО	-	-	-	-
				Федеральный бюджет	-	-	-	-
				бюджет РК	-	-	-	-
				Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
				Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
	МУ «УЖКХ»			ВСЕГО	21 468 774.00	23 132 328.94	21 075 131.31	21 075 131.31
				Федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00
				бюджет РК	10 970 161.00	12 568 563.52	10 982 745.46	10 982 745.46
				Бюджет МОГО «Ухта»	10 498 613.00	10 563 765.42	10 092 385.85	10 092 385.85
				Средства от приносящей доход деятельности	0.00	0.00	0.00	0.00
	Задача 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа							
	1.1	Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	12 569 180.00	15 068 547.82	14 613 995.47	14 613 995.47
				Федеральный бюджет	0,00	0.00	0.00	0.00
				бюджет РК	7 759 961.00	8 391 315.52	8 391 315,59	8 391 315,59
				Бюджет МОГО «Ухта»	4 809 219.00	6 677 232.30	6 222 679,88	6 222 679,88
Средства от приносящей доход деятельности				0,00	0.00	0,00	0.00	
1.2	Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах городского округа	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	2 000 000.00	-	0.00	0.00	
			Федеральный бюджет	0.00	-	0.00	0.00	
			бюджет РК	0.00	-	0.00	0.00	
			Бюджет МОГО «Ухта»	2 000 000.00	-	0.00	0.00	
			Средства от приносящей доход деятельности	0.00	-	0.00	0.00	
Задача 2. Строительство объектов дорожной инфраструктуры								

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы, руб.				
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января 2023 г.	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 г.	кассовое исполнение на 31 декабря 2023 г.	фактическое исполнение на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	Организация работы по определению стоимости строительства объектов дорожной сети	МУ УКС	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
2.5	Строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки	МУ УКС	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
Задача 3. Содержание объектов дорожной инфраструктуры							
3.1	Взаимодействие с Министерством экономического развития и промышленности и Республики Коми и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в области дорожной деятельности	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	0.00	0.00
			бюджет РК	-	-	0.00	0.00
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	0.00	0.00
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	0.00	0.00
3.2	Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	6 899 594.00	6 973 273.69	5 371 437.20	5 371 437.20
			Федеральный бюджет	0,00	0.00		
			бюджет РК	3 210 200.00	3 210 200.00	1 624 381.87	1 624 381.87
			Бюджет МОГО «Ухта»	3 689 394.00	3 763 073.69	3 747 055.33	3 747 055.33
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0.00	0.00
3.3	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта "Народный бюджет"	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	1 090 507.43	1 089 698.64	1 089 698.64
			Федеральный бюджет	-	0.00	0.00	0.00
			бюджет РК	-	967 048.00	967 048.00	967 048.00
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	123 459.43	122 650.64	122 650.64
			Средства от приносящей доход деятельности	-	0.00	0.00	0.00

Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

N п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Наименование субсидии	Результат использования субсидии	Показатель результата использования субсидии		
				Наименование показателя ед. изм.	2023 год	
					План	Факт
1	Основное мероприятие 1.1 Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	1. Субсидия на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримunicipальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в Республики Коми	1. Обеспечено выполнение пассажирских рейсов в соответствии с транспортной схемой внутримunicipальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта»	Количество выполненных рейсов на внутримunicipальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта», ед.	20	23
		2. Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам	2. Организовано транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам	Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми, %	70	92

N п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Наименование субсидии	Результат использования субсидии	Показатель результата использования субсидии		
				Наименование показателя ед. изм.	2023 год	
					План	Факт
				Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, %	75	100
				Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в МОГО "Ухта" от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении в МОГО "Ухта", %	77	81
2	Основное мероприятие 3.2 Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения	1. Субсидия на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	1.Обустроены ледовые переправы и (или) обеспечено содержание зимних автомобильных дорог местного значения	Протяженность обустроенных ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения, километр; тысяча метров	0,25	0,25
		2. Субсидия на содержание	2.Обеспечено круглогодичное	Протяженность автомобильных дорог	18,78	18,78

N п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Наименование субсидии	Результат использования субсидии	Показатель результата использования субсидии		
				Наименование показателя ед. изм.	2023 год	
					План	Факт
		автомобильных дорог общего пользования местного значения	функционирование сети автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципальных образований, километр; тысяча метров	общего пользования, переданных в собственность муниципального образования, содержание которых осуществляется за счет субсидий, километр; тысяча метров		
3	Основное мероприятие 3.3 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»	1. Субсидия на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	Реализованы народные проекты в сфере дорожной деятельности в МОГО «Ухта»	Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в МОГО «Ухта», ед.	1	1