

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды»**

Ответственный исполнитель Муниципальное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»
администрации муниципального округа
«Ухта»

Отчетный год 2025

Непосредственные
исполнители Заведующий отделом эксплуатации
объектов внешнего благоустройства МУ
«Управление жилищно-коммунального
хозяйства»
Себастьян Ксения Рюриковна,
тел.: 76-23-46 (доб. 235)
Заведующий отделом контроля
эксплуатации жилых зданий МУ
«Управление жилищно-коммунального
хозяйства»
Катулина Дарья Викторовна,
тел.: 76-23-46 (доб. 211)
Заведующий отделом бюджетного
планирования и управления жилищно-
коммунальным комплексом МУ
«Управление жилищно-коммунального
хозяйства»
Карпюк Анна Валерьевна,
тел. 76-23-46 (доб. 241)
эл. адрес: obp@gkh.mouhta.ru

Дата составления отчета 01.03.2026 г.

Исполняющий обязанности начальника
МУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»
администрации муниципального округа
«Ухта» Республики Коми

Е.П. Жбанникова

Заместитель
руководителя администрации
муниципального округа «Ухта»

Е.А. Мека

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 25.12.2024 № 3850 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

Для достижения основного результата реализации Программы - повышения количества реализованных проектов по благоустройству, в 2025 году:

- выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор», в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах муниципального округа «Ухта»;

- в рамках развития народных инициатив, выполнен ремонт участка пешеходного тротуара с установкой бортового камня и урн по проезду Дружбы г. Ухта за счет гранта, выделенного на поощрение муниципальных образований за участие в проекте «Народный бюджет» и на развитие народных инициатив;

- разработаны дизайн-проекты для благоустройства общественных территорий и принята проектно-сметная документация по благоустройству дворовых территорий;

- в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по обустройству двух общественных территорий:

- на объекте «Территория, прилегающая к железнодорожному вокзалу г. Ухты» выполнены работы по асфальтированию парковок и проезжей части, благоустроен сквер напротив входа в здание железнодорожного вокзала;

- на объекте «Территория парковой зоны пгт. Боровой» выполнена укладка дорожки из брусчатки, установлены освещение и малые архитектурные формы;

- в части благоустройства дворовых территорий выполнены работы по ремонту 12 дворовых проездов и тротуаров. На дворовых территориях выполнен ремонт асфальтового покрытия, произведена поставка и установка малых архитектурных форм, на двух территориях проведены работы по обустройству стоянки для автомобилей;

- в рамках исполнения наказов избирателей в 2025 году реализованы два проекта:

- «Благоустройство участка, расположенного между МДОУ «Детский сад №11» и МКД № 10 по ул. Куратова в г. Ухта (восстановительное озеленение с организацией пешеходных дорожек и установкой малых архитектурных форм)»;
- «Приобретение и установка детской площадки во дворе дома 9 по улице Чернова в г. Ухта»;
- реализован инициативный проект «Отсыпка и планировка дорог в с. Кедвавом»;
- выполнены работы по обустройству и расширению территории кладбища «Успенское».

Плановое значение целевого индикатора (показателя) Программы «Количество реализованных проектов по благоустройству территорий в рамках муниципальной программы (нарастающим итогом)» достигнуто. Фактическое значение целевого индикатора (показателя) Программы за 2025 год превысило плановое значение на 32% в связи с увеличением количества реализованных проектов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм (задач) муниципальной программы

Для достижения поставленной цели Программы в 2025 году решались следующие задачи:

1. Обеспечение надлежащего состояния территорий муниципального образования.
2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования.
3. Управление реализацией проектов благоустройства.

В рамках задачи 1 из двух запланированных в отчетном году основных мероприятий все мероприятия реализованы в полном объеме, из трех запланированных в отчетном году целевых индикаторов (показателей) достигнуты плановые значения по всем целевым индикаторам (показателям).

В рамках задачи 2 из двух запланированных в отчетном году основных мероприятий все мероприятия реализованы в полном объеме, из четырех запланированных в отчетном году целевых индикаторов (показателей) достигнуты плановые значения по всем целевым индикаторам (показателям).

В рамках задачи 3 из двух запланированных в отчетном году основных мероприятий выполнено в полном объеме одно основное мероприятие. Основное мероприятие 3.1. «Межевание и кадастр земельных участков» не выполнено, потому что разработка проектов межевания территории под многоквартирными домами не осуществлялась в связи с проведением комплексных кадастровых работ федерального значения (в том числе с разработкой проектов межевания) на

территории 10 кадастровых кварталов (в рамках другой муниципальной программы). Из двух запланированных в отчетном году целевых индикаторов (показателей) достигнуты плановые значения по всем целевым индикаторам (показателям).

В целом по муниципальной программе из шести основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, пять мероприятий выполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2025 год приведены в таблице 9 приложения к Годовому отчету.

В целом по муниципальной программе из 10 целевых индикаторов (показателей), запланированных в отчетном году, достигли планового значения все целевые индикаторы (показатели).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по Программы за 2025 год отражены в таблице 8 приложения к Годовому отчету.

3. Результаты использования средств бюджета муниципального округа «Ухта» и внебюджетных источников финансирования

Данные о расходах средств бюджета муниципального округа «Ухта» представлены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2025 год, составили 610 653 933,96 руб., из них:

По итогам 2025 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 610 360 053,40 руб. или 99,95 % к установленному плану.

Разница между планируемыми расходами на реализацию программы и фактическим исполнением возникла по основным мероприятиям:

– «1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории муниципального округа «Ухта». При реализации мероприятия «Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений и текущий ремонт элементов благоустройства мест погребений на территории муниципального округа «Ухта» планировалось заключить контракт на сумму 286 832,33 руб. для выполнения работ по спилу аварийных деревьев на территории кладбищ, разница возникла из-за отказа подрядной организации в последний момент заключать контракт, при этом на поиск нового подрядчика и заключение нового контракта до конца года не хватило времени. В целях реализации мероприятия «Ремонт участка тротуара вдоль МДОУ № 60 по проезду Дружбы» лимиты бюджетных обязательств были полностью законтрактованы, разница в 5 951,03 руб. возникла по причине того, что подрядная организация не предъявила счет на оплату, мероприятие выполнено в полном объеме.

– «1.2. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев». Разница возникла в связи с тем, что оплата происходила по предъявлению счетов по конкретным услугам по факту выполненных работ, мероприятие исполнено в полном объеме.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2025 год Программа признана эффективной, с итоговой оценкой 90,92%. Анкета для оценки эффективности Программы представлена в Таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу и план реализации за отчетный год

В 2025 году в Программу 8 раз вносились изменения.

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2025 году отражена в таблице 11 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с утвержденным Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2026 год.

Приложение
к Годовому отчету
Таблица 8

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2025 год муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»

№ п/ п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Прин adle жнос ть	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Степень достижения запланированны х значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, %
				2024 год	2025 год			
					план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество реализованных проектов по благоустройству территорий в рамках муниципальной программы (нарастающим итогом)	ед.	ИЦ	33	38	50	Плановое значение достигнуто. Фактическое значение целевого индикатора превысило плановое в связи с увеличением количества реализованных проектов	132
Задача 1. Обеспечение надлежащего состояния территорий муниципального образования								
2	Доля площади территорий общего пользования муниципального округа «Ухта», в отношении которой заключены муниципальные контракты (договоры) по ее содержанию, в общей площади территорий общего пользования муниципального округа «Ухта», подлежащей содержанию	%	ИЗ1	100	100	100	Плановое значение достигнуто	100
3	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных	км	ИМ	123,3	123,4	126,2	Плановое значение достигнуто	102
4	Количество отловленных животных без владельцев	ед.	ИМ	290	280	306	Плановое значение достигнуто	109
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования								

№ п/ п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Прин adle жнос ть	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Степень достижения запланированны х значений целевых индикаторов (показателей)
				2024 год	2025 год			
					план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ед.	ИРП ИМ	12	14	14	Плановое значение достигнуто	100
6	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ед.	ИРП ИМ	2	2	2	Плановое значение достигнуто	100
7	Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий, подлежащих к реализации в отчетном году	%	ИЗ2	100	100	100	Плановое значение достигнуто	100
8	Общая площадь территорий, на которых реализованы мероприятия по созданию привлекательной среды муниципального округа	тыс.кв.м	ИМ	9,3	13,6	15,6	Плановое значение достигнуто. По факту выполнения работ, общая площадь территорий оказалась больше, чем было запланировано	115
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства								
9	Количество информационных материалов в сфере благоустройства, размещённых на официальном сайте МУ «УЖКХ» и на официальной странице МУ «УЖКХ» в социальной сети ВКонтакте	ед.	ИЗ3	6	7	12	Плановое значение достигнуто. Для донесения информационных материалов до населения в целях узнаваемости бренда национальных проектов в 2025 году начали активно размещать в социальных сетях информацию по реализации проектов, в том числе и в сфере благоустройства, при этом количество информационных статей значительно выросло	171
10	Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет под многоквартирными домами (с нарастающим итогом)	ед.	ИМ	148	177	177	Плановое значение достигнуто	100

Таблица 9

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» за 2025 год**

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственн ый исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1. Обеспечение надлежащего состояния территорий муниципального образования								
1	Основное мероприятие 1.1. Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния объектов благоустройства на территории муниципального округа	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	
	Мероприятие 1.1.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. За счет дорожного фонда в рамках заключенных контрактов выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия с заменой бортовых камней дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам: пр-кт Зерюнова д. 24, ул. Дзержинского д. 7 и д. 9, пр-д Дружбы д.14 и 17, пр-кт Космонавтов д. 42, ул. Геологов д. 4, пр-кт Космонавтов д. 15 в г. Ухта	
	Мероприятие 1.1.2. Организация работы по	МУ «Управление	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Для обеспечения территории муниципального	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответствен ный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обеспечению наружным освещением и работоспособности светофоров	жилищно-коммунально го хозяйства»					округа наружным освещением и работоспособности светофоров заключен муниципальный контракт с АО «Коми энергосбытовая компания», а также произведена оплата выставленных счетов	
	Мероприятие 1.1.3. Предоставление субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Для проведения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства были заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах муниципального округа «Ухта», с МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор»	
	Мероприятие 1.1.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений и текущий ремонт элементов благоустройства мест погребений на территории муниципального округа «Ухта»	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. В рамках заключенного муниципального контракта были выполнены работы по санитарному содержанию и техническому обслуживанию кладбищ, расположенных на территории муниципального округа «Ухта», в том числе выполнены работы по очистке дорожек от снега, мусора, листвы и смета, восстановлению опавших могил, ремонту контейнеров, кошению травы, вывозу ТКО, спилу аварийно-опасных деревьев	
	Мероприятие 1.1.5. Принудительная эвакуация длительно хранящегося,	МУ «Управление жилищно-коммунально	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Выполнены работы по принудительной эвакуации брошенного автотранспорта на территории муниципального округа «Ухта»	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственн ый исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывоз незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории муниципального округа «Ухта»	го хозяйства»					на производственно-техническую специализированную стоянку в количестве 11 единиц автотранспортных средств	
	Мероприятие 1.1.6. Реализация народной инициативы «Ремонт участка тротуара вдоль МДОУ № 60 по проезду Дружбы»	МУ «Управление жилищно- коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. За счет гранта, выделенного на поощрение муниципальных образований за участие в проекте «Народный бюджет» и на развитие народных инициатив, выполнен ремонт участка пешеходного тротуара с установкой бортового камня и урн по проезду Дружбы г. Ухта	
	Контрольное событие № 1. Заключены соглашения на возмещение затрат, возникающих в результате содержания, капитального ремонта (ремонта) объектов (элементов), расположенных на территории муниципального округа	МУ «Управление жилищно- коммунально го хозяйства»	х	30.06.2025	х	30.01.2025	В целях проведения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства были заключены два соглашения с двумя предприятиями: МКП «Ухтаспецавтодор» (соглашение от 30.01.2025) и с МКП «Горзеленхоз» (соглашение от 13.01.2025)	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственн ый исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Ухта»							
2	Основное мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	
	Мероприятие 1.2.1. Организация деятельности по обращению с животными без владельцев	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. В течение 2025 года заключено 4 муниципальных контракта на оказание услуг по отлову, передержке, клиническому осмотру, оказанию ветеринарной помощи, эвтаназии и утилизации трупов животных без владельцев, а так же возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, в места обитания. В рамках заключенных контрактов отловлено 306 животных без владельцев	
	Мероприятие 1.2.2. Предоставление отчетов в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Ежеквартально в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми предоставлялся отчёт по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	
	Контрольное событие № 2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, содержанию и утилизации животных	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	х	31.01.2025	х	02.12.2024	Муниципальный контракт заключен 02.12.2024 г. на оказание услуг в 2025 году	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственн ый исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	без владельцев							
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования								
3	Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	
	Мероприятие 2.1.1. Проведение капитального ремонта (ремонта) дворовых и общественных территорий	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено: - 12 дворовых территорий, а именно: г. Ухта, ул. Интернациональная д.55, ул. Первомайская д.7, ул. Чибыюская д.7, ул. Чибыюская д.9, ул. Тихоновича д.9, ул. Юбилейная д.8, ул. Интернациональная д.40а, мкр-н Югэр, ул. Совхозная д.1, мкр-н Югэр, ул. Совхозная д.2, мкр-н Югэр, ул. Совхозная д.3, пгт Шудаяг, Кольцевой проезд д. 15, пгт Шудаяг, Кольцевой проезд д. 17. В рамках заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий выполнены работы по асфальтированию дворовых территорий. По всем адресам дополнительно установлены малые архитектурные формы (скамейки и урны) и дополнительное освещение. Дополнительно по одному адресу обустроена стоянка для автомобилей и установлено детское игровое оборудование и покрытие из резиновой крошки.	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственн ый исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							- 2 общественные территории, а именно: на объекте «Территория, прилегающая к железнодорожному вокзалу г. Ухты» - выполнено асфальтирование парковок и проезжей части, благоустроен сквер напротив входа на железнодорожный вокзал; на объекте «Территория парковой зоны пгт Боровой» выполнены работы укладке дорожек из брусчатки, обустроено наружное освещение, установлены малые архитектурные формы (скамейки и урны)	
	Мероприятие 2.1.2. Разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора	МУ УКС	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Разработаны дизайн-проекты для благоустройства общественных территорий и принята проектно-сметная документация по благоустройству дворовых территорий	
	Контрольное событие № 3. Обеспечено предоставление отчёта о расходах бюджета муниципального округа «Ухта», в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального округа «Ухта» на поддержку муниципальной программы в рамках регионального проекта	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	х	15.10.2025	х	10.10.2025		

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственн ый исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Формирование комфортной городской среды» за 9 месяцев							
4	Основное мероприятие 2.2. Создание привлекательной среды муниципального округа	МУ «Управление жилищно- коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	
	Мероприятие 2.2.1. Обустройство объектов похоронного назначения	МУ «Управление жилищно- коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. В рамках заключенных контрактов на Успенском кладбище обустроены: квартал 20/2 размером 50*50 м² и участок для захоронения участников СВО размером 25*25 м², а так же обустроен квартал 30 размером 25*25 м².	
	Мероприятие 2.2.2. Реализация инициативных проектов на территории муниципального округа «Ухта»	МУ «Управление жилищно- коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. В рамках реализации инициативных проектов на территории муниципального округа «Ухта» реализован проект «Отсыпка и планировка дорог в с. Кедвавом», заключено 3 муниципальных контракта с ООО «Партнер - Союз» на доставку щебня объемом 330м3 и ИП Эйсмонт В.Н. на проведение работ по планировке дорог в поселке	
	Мероприятие 2.2.3. Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей	МУ «Управление жилищно- коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. В рамках исполнения наказов избирателей, рекомендуемых к исполнению в 2025 году реализовано 2 проекта: - «Благоустройство участка, расположенного между МДОУ «Детский сад №11» и МКД № 10 по ул. Куратова в г. Ухта», в рамках заключенных контрактов выполнена планировка территории, обустроена пешеходная зона из брусчатки, установлены столбы наружного освещения;	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственн ый исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							- «Приобретение и установка детской площадки во дворе дома 9 по улице Чернова в г.Ухта», в рамках заключенных контрактов выполнена планировка территории с укладкой резиновой плитки, установлено детское игровое оборудование и малые архитектурные формы (урны)	
	Мероприятие 2.2.4. Выполнение мероприятий по размещению информационного баннера по освещению всероссийского голосования за объекты благоустройства	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	01.05.2025	31.12.2025	01.05.2025	31.12.2025	Выполнено. Выполнены работы по изготовлению баннера по освещению всероссийского голосования за объекты благоустройства размером 3*6 м, размещению и монтажу на рекламном щите по адресу г.Ухта проспект Космонавтов д. 21	
	Мероприятие 2.2.5. Осуществление работ по установке оборудования и устройству песчаного покрытия площадки по улице Октябрьская д. 36 в г. Ухта	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	01.09.2025	31.12.2025	19.11.2025	31.12.2025	Выполнено. В рамках реализации мероприятия выполнены работы по устройству выравнивающего слоя основания из песка, сборке и монтажу спортивного оборудования, проведению экспертизы спортивной площадки.	
	Контрольное событие № 4. Заклучены муниципальные контракты на выполнение работ по созданию привлекательной среды муниципального округа	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	х	31.07.2024	х	06.03.2025		
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства								
5	Основное мероприятие 3.1. Межевание и кадастр	УАГЗ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Не выполнено.	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответствен ный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	земельных участков							
	Мероприятие 3.1.1. Организация работы по разработке проекта межевания территории	УАГЗ	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Не выполнено. Разработка проектов межевания территории под многоквартирными домами не осуществлялась в связи с проведением комплексных кадастровых работ федерального значения (в том числе с разработкой проектов межевания) на территории 10 кадастровых кварталов (в рамках другой муниципальной программы).	
	Мероприятие 3.1.2. Подготовка межевых планов на земельные участки с целью постановки на кадастровый учет	УАГЗ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Подготовлено и направлено в Росреестр для постановки на государственный кадастровый учет 29 межевых планов на земельные участки	
	Контрольное событие № 5. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг в области кадастровой деятельности в отношении земельных участков	УАГЗ	х	31.05.2025	х	21.04.2025		
6	Основное мероприятие 3.2. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального округа	МУ «Управление жилищно- коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответствен ный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях							
	Мероприятие 3.2.1. Разработка, утверждение и реализация комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Информирование населения проводилось при помощи средств массовой информации «Информационная программа «День» в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а так же при помощи привлечения волонтеров. Новостные статьи размещались на официальном сайте администрации муниципального округа «Ухта» и на сайте МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	
	Мероприятие 3.2.2. Организация голосования по отбору территорий для благоустройства	МУ «Управление жилищно-коммунально го хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Проведено голосование по отбору общественных территорий на 2026 год на платформе всероссийского общественного голосования на сайте za.gorodsreda.ru	

Таблица 10

**Информация о расходах средств бюджета муниципального округа «Ухта»
и внебюджетных источников финансирования на реализацию целей
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» за 2025 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственны е исполнители	Расходы, руб.				
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года	фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»			ВСЕГО	508 777 262,00	610 653 933,96	610 360 053,40	610 360 053,40
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	508 777 262,00	610 653 933,96	610 360 053,40	610 360 053,40
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	508 161 262,00	610 441 415,06	610 147 534,50	610 147 534,50
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	508 161 262,00	610 441 415,06	610 147 534,50	610 147 534,50
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		УАГЗ	ВСЕГО	0,00	212 518,90	212 518,90	212 518,90
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	616 000,00	212 518,90	212 518,90	212 518,90
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 1. Обеспечение надлежащего состояния территорий муниципального образования							
1	Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния объектов благоустройства на территории муниципального округа	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	434 445 204,00	520 198 264,51	519 905 481,15	519 905 481,15
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	434 445 204,00	520 198 264,51	519 905 481,15	519 905 481,15
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	9 771 986,00	7 457 182,50	7 456 085,30	7 456 085,30
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	9 771 986,00	7 457 182,50	7 456 085,30	7 456 085,30
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования							
3	Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	59 937 772,00	69 162 735,94	69 162 735,94	69 162 735,94
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	59 937 772,00	69 162 735,94	69 162 735,94	69 162 735,94
			Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00

			финансирования				
4	Создание привлекательной среды муниципального округа	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	4 006 300,00	13 623 232,11	13 623 232,11	13 623 232,11
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	4 006 300,00	13 623 232,11	13 623 232,11	13 623 232,11
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства							
5	Межевание и кадастр земельных участков	УАГЗ	ВСЕГО	616 000,00	212 518,90	212 518,90	212 518,90
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	616 000,00	212 518,90	212 518,90	212 518,90
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального округа «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	-	-	-	-
			Внебюджетные источники финансирования	-	-	-	-

Информация

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» за отчетный год

№ п/п	Постановление администрации муниципального округа «Ухта» об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений		Распоряжение администрации муниципального округа «Ухта» (локальный акт ответственного исполнителя) об утверждении плана реализации, о внесении в него изменений		Описание вносимых изменений (краткое изложение)
	Наименование и реквизиты	Дата размещения на официальных сайтах ответственных исполнителей	Наименование и реквизиты	Дата размещения на официальных сайтах ответственных исполнителей	
1	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 25 декабря 2024г. № 3850 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 06 марта 2025 г. № 604	11.03.2025	«Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 19.03.2025 № 035	21.03.2025	Внесение изменений в связи с приведением объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с решением Совета муниципального округа «Ухта» от 24.12.2024 № 361 «О бюджете муниципального округа «Ухта» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Объем финансирования программы на 2025 год составил 539 377 296,53руб. Внесены изменения в таблицу 1 Программы: - добавлен целевой индикатор (показатель) «Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; - актуализированы значения показателей за 2024 год и плановый период: «общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных» и «количество отловленных животных без владельцев»
2	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 25 декабря 2024г. № 3850 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 29 апреля 2025 г. № 1202	29.04.2025	«Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 29.05.2025 № 073	30.05.2025	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния объектов благоустройства на территории муниципального округа», «Создание привлекательной среды муниципального округа»; – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; – актуализацией перечня общественных территорий в приложении № 1 «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2025 – 2030 годах» к Программе;

					– актуализация наименования целевого индикатора «Количество информационных материалов в сфере благоустройства, размещенных на официальном сайте МУ «УЖКХ» и на официальной странице МУ «УЖКХ» в социальной сети ВКонтакте». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 10 413 000,00 руб., объем финансирования программы на 2025 год составил 549 790 296,53 руб.
3	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 25 декабря 2024г. № 3850 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 20 июня 2025 г. № 1849	23.06.2025	«Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 02.07.2025 № 089	04.07.2025	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию: «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния объектов благоустройства на территории муниципального округа»; – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Межевание и кадастр земельных участков»; В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 1 418 719,50 руб., объем финансирования программы на 2025 год составил 551 209 016,03 руб.
4	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 25 декабря 2024г. № 3850 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 22 июля 2025 г. № 2273	24.07.2025	«Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 11.08.2025 № 100	14.08.2025	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния объектов благоустройства на территории муниципального округа»; – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 29 248 895,68 руб., объем финансирования программы на 2025 год составил 580 457 911,71 руб.
5	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 25 декабря 2024г. № 3850 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 25 сентября 2025 г. № 3080	26.09.2025	«Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 17.10.2025 № 126	20.10.2025	Внесение изменений в связи с: – уменьшением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния объектов благоустройства на территории муниципального округа»; – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Создание привлекательной среды муниципального округ»; – актуализацией значений целевого показателя «Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет» на 2025 год и плановый период – актуализацией перечня общественных территорий в приложении № 1 «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2025 – 2030 годах» к Программе. В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 49 230,00 руб., объем финансирования программы на 2025 год составил 580 507 141,71 руб.

6	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 25 декабря 2024г. № 3850 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 29 октября 2025 г. № 3576	30.10.2025	«Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 28.11.2025 № 158	02.12.2025	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния объектов благоустройства на территории муниципального округа»; В целом по Программе произошло уменьшение лимитов на 3 356 142,14 руб., объем финансирования программы на 2025 год составил 577 150 999,57 руб.
7	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 25 декабря 2024г. № 3850 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 11 декабря 2025 г. № 4024	16.12.2025	«Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 10.02.2026 № 018.	13.02.2026	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния объектов благоустройства на территории муниципального округа», «Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев»; – уменьшением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», «Создание привлекательной среды муниципального округа»; – актуализацией перечня дворовых территорий в приложении № 1 «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2025 – 2030 годах» к Программе. В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 7 822 488,47 руб., объем финансирования программы на 2025 год составил 584 973 488,04 руб.
8	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 25 декабря 2024г. № 3850 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 10 февраля 2026 г. № 261	17.02.2026	«Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 11.03.2026 № 033	16.03.2026	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния объектов благоустройства на территории муниципального округа»; – уменьшением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям: «Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев», «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 25 680 445,92 руб., объем финансирования программы на 2025 год составил 610 653 933,96 руб.