

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»**

Ответственный исполнитель Муниципальное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»
администрации муниципального округа
«Ухта» Республики Коми (МУ УЖКХ)

Отчетный год 2025

Дата составления отчета 01.03.2026 г.

Непосредственные исполнители Заведующий отделом эксплуатации
объектов коммунальной инфраструктуры и
капитального ремонта МУ УЖКХ
Машков Ростислав Юрьевич,
тел.: 76-19-02
Заведующий отделом бюджетного
финансирования и бухгалтерского учета
МУ УЖКХ
Семяшкина Галина Аркадьевна
тел.: 76-07-68
Заведующий отделом бюджетного
планирования и управления жилищно-
коммунальным комплексом МУ УЖКХ
Карпюк Анна Валерьевна,
тел.: 76-36-51
эл. адрес: obp@gkh.mouhta.ru


И.о. начальника МУ УЖКХ



Е.П. Жбанникова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя
администрации муниципального
округа «Ухта»



Е.А. Мека

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Целью муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – Программа) является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

Для достижения ожидаемого результата реализации Программы - рост уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами - в 2025 году было переселено 44 гражданина из аварийного жилищного фонда, осуществлен снос 2 аварийных многоквартирных домов, а также подготовлены проекты на снос объектов капитального строительства по 7 адресам.

В ходе обеспечения жильем отдельных категорий граждан предоставлено 29 жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа, из них 28 жилых помещений приобретены в 2025 году, 1 жилое помещение отремонтировано за счет субвенций, предоставленных в 2024 году, и заключены договоры найма специализированного жилищного фонда. При осуществлении полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 28 жилых помещений, приобретенных в рамках муниципальных контрактов, приняты в муниципальную собственность муниципального округа «Ухта» и предоставлены гражданам, осуществлялся контроль за использованием и сохранностью жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроль за распоряжением ими.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства государственная поддержка оказана 18 молодым семьям.

В процессе сохранения и поддержания надлежащего состояния муниципального жилищного фонда производилась оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета, и жилищно-коммунальных услуг, выполнены работы по текущему ремонту в 21 жилом помещении, находящемся в муниципальной собственности, произведена дезинфекция и дезинсекция жилого помещения, заменены оконные блоки, газовые водонагреватели и установлен прибор учета газа, проведено обследование одного многоквартирного дома. МУ «УЖКХ» были рассмотрены в установленный срок все обращения граждан по вопросам содержания муниципального жилищного фонда.

В ходе обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования актуализированы программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. По всем муниципальным учреждениям направлены отчеты в ГБУ РК «Коми

республиканский центр энергосбережения» о достижении целевого уровня снижения потребления энергетических ресурсов и воды, установлен общедомовой прибор учета в многоквартирном доме, в котором находятся 7 муниципальных квартир.

В процессе строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры осуществлялся строительный контроль за выполнением работ по изготовлению, установке и благоустройству блочно-модульной котельной в пгт. Ярега муниципального округа «Ухта», выполнены пуско-наладочные работы по объекту «Блочно-модульная котельная в пгт. Ярега» и объект введен в эксплуатацию.

В ходе обеспечения населения коммунальными услугами актуализированы схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального округа «Ухта», произведено техническое обслуживание, ремонт и аварийное обслуживание сетей газоснабжения, разработана документация на ликвидацию опасного производственного объекта участка газопровода «Ухта-Войвож» от ГРС «Крутая» до ГРП п.Войвож, подписано соглашение с поставщиком топлива твердого о возмещении недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, проживающим на территории муниципального округа «Ухта» для нужд отопления, а также произведен расчет размера платы за содержание жилых помещений по группам благоустройства для многоквартирных домов на период 2025-2028 гг.

В рамках организации мероприятий по обеспечению жителей муниципального образования отдельными бытовыми услугами осуществлялась транспортировка тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных, с места смерти в морг, муниципальному унитарному предприятию муниципального округа «Ухта» частично возмещены недополученные доходы, возникшие в связи с оказанием услуг населению по предоставлению общих помывочных отделений.

Плановое значение целевого индикатора (показателя) «Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами» не достигнуто. Данный показатель оценивается Управлением государственной гражданской службы и кадровой политики Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми. На дату составления Годового отчета информация о значении показателя за 2025 год отсутствовала, поэтому указано фактическое значение за 2024 год, что составляет 60,1 % при плановом значении 62 %.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм (задач) муниципальной программы

Для достижения поставленной цели Программы в 2025 году решались следующие задачи:

1. Улучшение жилищных условий граждан.
2. Содержание муниципального жилищного фонда.

3. Организация работы по обеспечению населения коммунальными и отдельными бытовыми услугами.

4. Обеспечение эффективной системы управления Программой.

В рамках задачи **«Улучшение жилищных условий граждан»** (далее – Задача 1) реализовано в полном объеме 4 основных мероприятия из 4 запланированных в отчетном году основных мероприятий, 4 из 5 целевых индикаторов (показателей), запланированных в отчетном году, достигли плановых значений в рамках Задачи 1.

В рамках задачи **«Содержание муниципального жилищного фонда»** (далее – Задача 2) предусмотренные к реализации в отчетном году 2 основных мероприятия реализованы в полном объеме, достигнуты плановые значения всех 3 целевых индикаторов (показателей), запланированных в отчетном году в рамках Задачи 2.

В рамках задачи **«Организация работы по обеспечению населения коммунальными и отдельными бытовыми услугами»** (далее – Задача 3) предусмотренные к реализации в отчетном году 3 основных мероприятия реализованы в полном объеме, достигнуты плановые значения всех 4 целевых индикаторов (показателей), которые были запланированы в отчетном году в рамках Задачи 3.

В рамках задачи **«Обеспечение эффективной системы управления Программой»** (далее – Задача 4) реализованы в полном объеме 2 основных мероприятия из 2 запланированных в отчетном году основных мероприятий, достигнуто плановое значение 1 целевого индикатора (показателя) в рамках Задачи 4.

В целом по Программе выполнены все 11 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году. Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2025 год приведены в таблице 9 приложения к Годовому отчету.

В целом по Программе из 14 целевых индикаторов (показателей), запланированных в отчетном году, достигли планового значения 12 целевых индикаторов (показателей). Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы за 2025 год отражены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.

3. Результаты использования средств бюджета муниципального округа «Ухта» и внебюджетных источников финансирования

Плановые расходы средств бюджета муниципального округа «Ухта», предусмотренные на реализацию цели Программы на 1 января 2025 года, утверждены в сумме 176 048 535,43 рублей. В процессе реализации Программы бюджетные ассигнования перераспределялись между мероприятиями Программы на основании согласованных ходатайств ответственных исполнителей и доводились бюджетом муниципального округа «Ухта» на их реализацию в связи с производственной необходимостью и экономией

бюджетных ассигнований. В результате, на 31 декабря 2025 года сводной бюджетной росписью утверждены расходы в сумме 214 445 999,90 рублей.

По итогам отчетного года фактическое исполнение реализации мероприятий Программы по расходам составило 213 976 676,03 рублей или 99,8 % к утвержденным расходам сводной бюджетной росписи. Освоение бюджетных средств не в полном объеме связано с наличием кредиторской задолженности по контрактам за поставленные товары, материалы, выполненные работы и оказанные услуги, срок оплаты по которым наступил в 2026 году. Кассовое исполнение по возмещению поставщикам топлива твердого недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления, составило 0,00 рублей, так как в 2025 году от поставщика топлива твердого, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, проживающим на территории муниципального округа «Ухта» для нужд отопления, не поступили заявки на возмещение недополученных доходов. Сметная стоимость работ по договору на выполнение работ по замене газового проточного водонагревателя была снижена в связи тем, что уменьшилась потребность в использовании комплектующих материалов при выполнении работ.

Информация о расходах средств бюджета муниципального округа «Ухта» и внебюджетных источников финансирования на реализацию целей Программы за 2025 год представлена в Таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2025 год Программа признана эффективной, с итоговой оценкой 93 %.

Анкета для оценки эффективности Программы представлена в Таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу и план реализации за отчетный год

За отчетный период реализации в Программу 8 раз вносились изменения.

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2025 году отражена в таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с утвержденным Комплексным планом действий на 2026 год по реализации Программы.

Эффективная реализация Программы по созданию условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах напрямую зависит от ресурсного обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, сохранению и поддержанию надлежащего состояния муниципального жилищного фонда, строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Увеличение бюджетных ассигнований по указанным мероприятиям позволит повысить уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами.

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов (показателей)
за 2025 год муниципальной программы
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

№ п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерен ия	Прина длежн ость	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Степень достижения запланированн ых значений целевых индикаторов (показателей) муниципально й программы, %
				год, предше ствующ ий отчетно му	отчетный год			
					план	факт		
1	2	3	4	5	5	7	8	9
Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»								
1	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами	% от числа опроше нных	ИС; ИЦ	60,1	62,00	60,1	Плановое значение индикатора не достигнуто. Показатель оценивается Управлением государственной гражданской службы и кадровой политики Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми. Информация о значении показателя за 2025 год отсутствует, поэтому указано фактическое значение за 2024 год	97
Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан								
2	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв.м общ. пл. жилых помеще ний	ИС; ИЗ1	9,3	10,8	9,4	Плановое значение индикатора не достигнуто. Ввод в действие МКД в 2025 году не производился. В 2025 году введено в эксплуатацию администрацией муниципального округа «Ухта» 8 индивидуальных жилых дома, общей площадью 994,90 кв.м. Согласно части 12 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» до 01 марта 2031 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного	87

							подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и соответствующий параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома при этом не требуется. В связи с чем в настоящее время в администрации муниципального округа «Ухта» отсутствует полная информация о количестве введенных в эксплуатацию объектов ИЖС. 9417 кв.м - объем ввода жилья по данным Комистата по состоянию на 01.01.2026 (объекты ИЖС – 121 дом).	
3	Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда	чел.	ИМ	72	31	44	Плановое значение индикатора достигнуто. Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с увеличением числа мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.	142
4	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	чел.	ИМ	28	25	29	Плановое значение индикатора достигнуто. Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с увеличением числа приобретенных жилых помещений.	116
5	Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан от общего числа запланированных	%	ИМ	-	100,00	116,00	Плановое значение индикатора достигнуто. Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с увеличением числа приобретенных жилых помещений.	116
6	Количество молодых семей, обеспеченных жильем	тысяча семей	ИМ	0,02	0,015	0,018	Плановое значение индикатора достигнуто. Увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем произошло в соответствии с дополнительным соглашением от 21 июля 2025 г. № 87525000-1-2025-007/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 06 февраля 2025 г. №87525000-1-2025-007.	120
Задача 2. Содержание муниципального жилищного фонда								
7	Доля рассмотренных обращений по вопросам	%	ИЗ2	100,00	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто	100

	содержания муниципального жилищного фонда от физических и юридических лиц							
8	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по текущему ремонту	ед.	ИМ	25	21	21	Плановое значение индикатора достигнуто	100
9	Доля муниципальных учреждений и иных организаций с участием муниципального образования, в которых утверждены программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	ИМ	100,00	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто	100

Задача 3. Организация работы по обеспечению населения коммунальными и отдельными бытовыми услугами

10	Доля населения муниципального образования, имеющая возможность пользоваться коммунальными и отдельными бытовыми услугами	%	ИЗ3	-	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто	100
11	Доля участков наружного газопровода, на содержание и ремонт которых заключены муниципальные контракты	%	ИМ	100,00	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто	100
12	Количество муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги населению по предоставлению общих помывочных отделений по ценам (тарифам) ниже экономически обоснованной стоимости	ед.	ИМ	1	1	1	Плановое значение индикатора достигнуто	100
13	Уровень готовности объекта «Изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт Ярега муниципального округа «Ухта» Республики Коми»	%	ИМ	95,00	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто. Объект: «Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега» введен в эксплуатацию 31.01.2025	100

Задача 4. Обеспечение эффективной системы управления Программой

14	Уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в федеральной государственной автоматизированной системе «Управление»	%	ИЗ4	100,00	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто	100
----	---	---	-----	--------	--------	--------	---	-----

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной
программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»
за 2025 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответст венный исполни тель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1 Улучшение жилищных условий граждан								
1	Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	КУМИ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	нет
1.1	Мероприятие 1.1.1 Снос аварийных жилых домов	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	21.03.2025	21.05.2025	Выполнено. Снесено 2 аварийных жилых дома по адресам: г. Ухта, ул. Губкина, д. 22; г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 12. Вывезен строительный мусор после сноса аварийных жилых домов по адресам: г. Ухта, ул. Печорская, д.10а; г. Ухта, ул. Уральская, д.6. Выполнены работы по подготовке проектов на снос объектов капитального строительства по адресам: г. Ухта, пгт. Тобысь, ул. Береговая, д. 1; г. Ухта, пгт. Тобысь, ул. Береговая, д. 4; г. Ухта, пгт. Тобысь, ул. Береговая, д. 5; г. Ухта, пгт. Тобысь, ул. Береговая, д. 8; г. Ухта, пгт. Тобысь, ул. Линейная, д. 1а; г. Ухта, пгт. Тобысь, ул. Линейная, д. 4; г. Ухта, пгт. Тобысь, ул. Школьная, д. 17	нет
1.2	Мероприятие 1.1.2 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, пгт Боровой, ул. Спортивная,	Админи страция	01.02.2025	31.12.2025	01.02.2025	20.02.2025	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по	нет

	д. 16, кв. 7						Соглашению на сумму 1 201 048,00 рублей	
1.3	Мероприятие 1.1.3 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, пгт Водный, ул. Ленина, д. 9, кв. 4	Администрация	01.03.2025	31.12.2025	01.03.2025	04.04.2025	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по Соглашению на сумму 1 080 986,00 рублей	нет
1.4	Мероприятие 1.1.4 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, пгт Водный, ул. Ухтинская, д. 5, кв. 12	Администрация	01.03.2025	31.12.2025	01.03.2025	04.04.2025	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по Соглашению на сумму 1 499 547,00 рублей	нет
1.5	Мероприятие 1.1.5 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 8	Администрация	01.08.2025	31.12.2025	01.08.2025	13.08.2025	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по Соглашению на сумму 1 274 682,00 рублей	нет
1.6	Мероприятие 1.1.6 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, пгт Ярега, ул. Белгородская, д. 12, кв. 6	Администрация	01.11.2025	31.12.2025	01.11.2025	19.11.2025	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по Соглашению на сумму 1 088 341,00 рублей	нет
1.7	Мероприятие 1.1.7 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д.4 (квартира 12)	КУМИ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Заключен договор социального найма жилого помещения № 80 от 28.05.2025, предоставлено жилое помещение по адресу: г. Ухта, ул. Молодежная, д. 16/9, кв. 23	нет
1.8	Мероприятие 1.1.8 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д.20 (квартира 5)	КУМИ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Заключен договор социального найма жилого помещения № 82 от 10.06.2025, предоставлено жилое помещение по адресу: г. Ухта, ул. Геологов, д. 1, кв. 34	нет
1.9	Мероприятие 1.1.9 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, д.32 (квартира 4)	КУМИ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Заключен договор социального найма жилого помещения № 101 от 30.07.2025, предоставлено жилое помещение по адресу: г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 18, кв. 4	нет
1.10	Мероприятие 1.1.10 Предоставление жилого помещения гражданам, проживающим в непригодном для проживания жилом помещении по адресу: г.Ухта, ул. Дежнева, д.29 (квартира 93)	КУМИ	01.11.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Заключен договор социального найма жилого помещения № 196 от 26.12.2025, предоставлено жилое помещение по адресу: г. Ухта, проспект Ленина, д. 63, кв. 67.	нет
	Контрольное событие 1. Заключены договоры социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилого фонда	КУМИ	х	30.11.2025	х	28.05.2025		

2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	КУМИ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	нет
2.1	Мероприятие 1.2.1 Проведение аукционов на приобретение (ремонт) жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа	КУМИ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Проведено 33 аукциона на приобретение жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа, из них состоялось 28	нет
2.2	Мероприятие 1.2.2 Оформление контрактов на приобретение (ремонт) жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа	КУМИ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Заключено 28 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа	нет
	Контрольное событие 2. Заключено соглашение с Министерством образования и науки Республики Коми о предоставлении субвенций для обеспечения жильем отдельных категорий граждан	КУМИ	х	31.03.2025	х	27.01.2025		нет
3	Основное мероприятие 1.3 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан	КУМИ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	нет
3.1	Мероприятие 1.3.1 Приемка жилых помещений, приобретенных (отремонтированных) для детей-сирот или лиц из их числа	КУМИ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. 28 жилых помещений, приобретенных в рамках муниципальных контрактов, приняты в муниципальную собственность муниципального округа «Ухта» и предоставлены гражданам	нет
3.2	Мероприятие 1.3.2 Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также по осуществлению контроля за распоряжением ими	УЖКХ	01.08.2025	31.12.2025	01.08.2025	31.12.2025	Выполнено. Проведено 233 комиссии по обследованию помещений. Подготовлено 1089 документов, в т.ч. актов (сохранности/невозможности проведения проверки), отчетов, уведомлений, запросов в ресурсоснабжающие и управляющие организации	отсутствие доступа в жилые помещения, нехватка специалистов
	Контрольное событие 3. Заключены договоры на предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа	КУМИ	х	30.11.2025	х	30.11.2025		
4	Основное мероприятие 1.4 Предоставление социальных выплат молодым семьям на	УО	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	нет

	приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства							
4.1	Мероприятие 1.4.1 Подготовка проекта Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии бюджету муниципального округа «Ухта» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	УО	01.01.2025	30.04.2025	01.01.2025	06.02.2025	Выполнено	нет
4.2	Мероприятие 1.4.2 Перечисление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	УО	01.05.2025	31.12.2025	01.05.2025	31.10.2025	Выполнено. Социальные выплаты перечислены 18 семьям	нет
	Контрольное событие № 4. Подписано Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии бюджету муниципального округа «Ухта» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	УО	х	30.04.2025	х	06.02.2025		
Задача 2 Содержание муниципального жилищного фонда								
5	Основное мероприятие 2.1 Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	нет
5.1	Мероприятие 2.1.1 Организация работы по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета	КУМИ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Произведена оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в размере 12 173 825,02 руб.	нет
5.2	Мероприятие 2.1.2 Осуществление текущего ремонта муниципальных помещений, в т. ч. разработка ПСД	МУ УКС	01.07.2025	31.12.2025	01.07.2025	31.12.2025	Выполнено. Произведены работы по текущему ремонту в 21 жилом помещении, находящихся в муниципальной собственности	нет

5.3	Мероприятие 2.1.3 Осуществление мелкого ремонта муниципальных помещений	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	20.02.2025	26.12.2025	Выполнено. Произведена замена оконных блоков в жилых помещениях по адресам: г. Ухта, ул. Кольцевая, д. 9/2, кв.4; г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 17, кв.6 Проведена дезинфекция и дезинсекция в жилом помещении по адресу: г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 12, ком.20 Произведена замена газоиспользующего оборудования и установка газового прибора учёта в жилом помещении по адресу: г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Космонавтов, д. 8, кв.46 Произведена замена газового проточного водонагревателя в жилом помещении по адресу: г. Ухта, ул. Кирпичная, д.9/2, кв.4	нет
5.4	Мероприятие 2.1.4 Организация работы по оплате жилищно-коммунальных услуг	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Произведена оплата жилищно-коммунальных услуг за 2025 год ПАО «Т Плюс» по исполнительному листу и договорам по оплате за тепловую энергию	нет
5.5	Мероприятие 2.1.5 Обследование многоквартирных жилых домов	МУ УЖКХ	01.06.2025	31.12.2025	01.08.2025	11.08.2025	Выполнено. Проведено обследование МКД по адресу: г. Ухта, ул. Чернова, д. 39	нет
	Контрольное событие 5. Заключены муниципальные контракты на текущий ремонт муниципальных помещений	МУ УКС	х	30.06.2025	х	07.03.2025		
6	Основное мероприятие 2.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	нет
6.1	Мероприятие 2.2.1 Оснащение муниципальных	КУМИ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Осуществлены расходы по установке	нет

	помещений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг и ввод их в эксплуатацию						общедомового прибора учета в многоквартирном доме ул.Сенюкова д.55 в части 7 муниципальных квартир	
6.2	Мероприятие 2.2.2 Актуализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования (по мере необходимости)	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Во всех муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования утверждены и актуализированы программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	нет
6.3	Мероприятие 2.2.3 Формирование и предоставление отчетности в ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения»	МУ УЖКХ	01.07.2025	30.08.2025	01.07.2025	08.08.2025	Выполнено. Подготовлены и направлены в ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» актуализированные отчеты по всем муниципальным учреждениям о достижении целевого уровня снижения потребления энергетических ресурсов и воды	нет
	Контрольное событие 6. Утверждены программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования	МУ УЖКХ	х	31.01.2025	х	31.01.2025		
Задача 3 Организация работы по обеспечению населения коммунальными и отдельными бытовыми услугами								
7	Основное мероприятие 3.1 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	МУ УКС	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	нет
7.1	Мероприятие 3.1.1 Осуществление строительного контроля за выполнением работ по изготовлению, установке и благоустройству блочно-модульной котельной в пгт. Ярега муниципального округа «Ухта»	МУ УКС	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.01.2025	Выполнено. Осуществлен строительный контроль за выполнением работ по изготовлению, установке и благоустройству блочно-модульной котельной в пгт. Ярега муниципального округа «Ухта»	нет
7.2	Мероприятие 3.1.2 Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега	МУ УКС	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	28.02.2025	Выполнено. Осуществлено согласование с эксплуатирующими организациями в части соответствия выполненных работ проекту, объект введен в эксплуатацию	нет
7.3	Мероприятие 3.1.3 Организация пуско-наладочных работ по объекту: «Блочно-	МУ УКС	25.02.2025	31.12.2025	25.02.2025	28.02.2025	Выполнено. Пуско-наладочные работы выполнены, объект введен в эксплуатацию	нет

	модульная котельная в пгт Ярега»							
7.4	Мероприятие 3.1.4 Создание аварийно-материального запаса на обеспечение тепловой энергией в осенне-зимний период	КУМИ	01.09.2025	31.12.2025	01.09.2025	31.12.2025	Выполнено. Приобретены материалы для создания аварийно-материального запаса на обеспечение тепловой энергией в осенне-зимний период на сумму 1 114 940,00 руб.	нет
	Контрольное событие 7. Подготовлен и направлен на согласование в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» отчет о целевом использовании благотворительного пожертвования в рамках реализации мероприятия по проектированию строительства котельной в пгт. Ярега	МУ УКС	х	31.03.2025	х	17.01.2025		
8	Основное мероприятие 3.2 Организация мероприятий по обеспечению населения коммунальными услугами	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	нет
8.1	Мероприятие 3.2.1 Актуализация схемы теплоснабжения, в т.ч. электронной модели теплоснабжения муниципального округа «Ухта»	МУ УЖКХ	01.01.2025	30.12.2025	01.01.2025	27.10.2025	Выполнено. Принято постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 27.10.2025 №3529 «Об утверждении «Схемы теплоснабжения муниципального округа «Ухта» Республики Коми на период с 2023 по 2033 г. (актуализация на 2026 год)»	нет
8.2	Мероприятие 3.2.2 Содержание наружного газопровода	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Заключены договоры на техническое обслуживание, ремонт и аварийное обслуживание сетей газоснабжения от 10.12.2024 №УМРГ-34-3/08-ТО ПС и №УМРГ-34-4/08-ТО ПС. Разработана документация на ликвидацию опасного производственного объекта газопровода «Ухта-Войвож», проведена экспертиза документации по муниципальному контракту № 03-31 от 11.07.2025. Произведены работы по очистке (продувке) полости газопровода по муниципальному контракту № 27л от 13.10.2025. В соответствии с договором от 11.12.2024 № 0392 осуществлено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии. В соответствии с муниципальным контрактом № 03-30 от 08.07.2025 осуществляется поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с локализацией	нет

							и ликвидацией чрезвычайных ситуаций техногенного характера на опасных производственных объектах заказчика	
8.3	Мероприятие 3.2.3 Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.05.2025	22.10.2025	Выполнено. Актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения муниципального округа «Ухта» Республики Коми на период до 2033 года по состоянию на 2025 год утверждены постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 22.10.2025 № 3467	нет
8.4	Мероприятие 3.2.4 Организация возмещения поставщикам топлива твердого недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	27.08.2025	Выполнено. Заключено соглашение с поставщиком топлива твердого о возмещении недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, проживающим на территории муниципального округа «Ухта» для нужд отопления	нет
8.5	Мероприятие 3.2.5 Выполнение работ по проведению расчета размера платы за содержание жилых помещений	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	01.11.2025	Выполнено. Получено заключение ООО «Ассоциации независимых экспертов» по результатам расчета размера платы на регулируемый период 2025-2028гг. по жилищной услуге содержание и ремонт жилых помещений по группам благоустройства для многоквартирных жилых домов	нет
	Контрольное событие 8. Заключен контракт на проведение работ по актуализации схемы теплоснабжения	МУ УЖКХ	х	30.06.2025	х	16.06.2025		нет
9	Основное мероприятие 3.3 Организация мероприятий по обеспечению населения отдельными бытовыми услугами	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	нет
9.1	Мероприятие 3.3.1 Организация транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Транспортировка тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории муниципального округа «Ухта» в 2025 году организована в соответствии с муниципальным контрактом от 01.11.2024 № 33к, заключенным с ООО «Мемориал»	нет

9.2	Мероприятие 3.3.2 Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на частичное возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг населению по предоставлению общих помывочных отделений	Администрация	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. МУП «Банно-оздоровительный комплекс» муниципального округа «Ухта» возмещены недополученные доходы, возникающие в связи с оказанием услуг населению по предоставлению общих помывочных отделений, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом на 2025 год, в рамках Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального округа «Ухта» субсидии на частичное возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг населению по предоставлению общих помывочных отделений, от 28.12.2024 № 21	нет
	Контрольное событие 9. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по транспортировке тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг	МУ УЖКХ	х	31.03.2025	х	01.11.2024		
Задача 4 Обеспечение эффективной системы управления Программой								
10	Основное мероприятие 4.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	нет
10.1	Мероприятие 4.1.1 Организация работы по реализации на территории муниципального округа «Ухта» полномочий по решению вопросов местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства территории населенных пунктов	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Деятельность МУ УЖКХ обеспечена в полном объеме	нет
10.2	Мероприятие 4.1.2 Ведение сводного реестра расходных обязательств	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. Ведение сводного реестра расходных обязательств производится в течение года	нет
11	Основное мероприятие 4.2 Мониторинг реализации Программы	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено	нет
11.1	Мероприятие 4.2.1 Актуализация комплексного плана действий по реализации муниципальной	МУ УЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	Выполнено. В Программу на 2025 год 8 раз вносились изменения, в том числе касающиеся	нет

	программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»						уточнения объемов финансирования. К каждому постановлению о внесении изменений в Программу подготовлен комплексный план действий по реализации Программы, утвержденный приказом МУ УЖКХ	
11.2	Мероприятие 4.2.2 Сбор информации по объектам мониторинга от соисполнителей	МУ УЖКХ	01.04.2025	31.12.2025	01.04.2025	31.12.2025	Выполнено. Информация о значениях показателей Программы по объектам для мониторинга представлена соисполнителями в полном объеме	нет

Информация о расходах средств бюджета муниципального округа «Ухта» и внебюджетных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2025 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)				
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года	фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»			ВСЕГО	176 048 535,43	214 445 999,90	213 976 676,03	213 976 676,03
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	176 048 535,43	214 445 999,90	213 976 676,03	213 976 676,03
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УЖКХ	ВСЕГО	66 428 258,43	80 609 140,78	80 140 045,89	80 140 045,89
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	66 428 258,43	80 609 140,78	80 140 045,89	80 140 045,89
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	ВСЕГО	5 000 000,00	22 448 094,38	22 448 077,54	22 448 077,54
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	5 000 000,00	22 448 094,38	22 448 077,54	22 448 077,54
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		КУМИ	ВСЕГО	76 740 277,00	64 665 512,89	64 665 300,75	64 665 300,75
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	76 740 277,00	64 665 512,89	64 665 300,75	64 665 300,75
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00

	МУ УО	ВСЕГО	22 880 000,00	35 578 647,85	35 578 647,85	35 578 647,85
		Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	22 880 000,00	35 578 647,85	35 578 647,85	35 578 647,85
		Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
	Администрация	ВСЕГО	5 000 000,00	11 144 604,00	11 144 604,00	11 144 604,00
		Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	5 000 000,00	11 144 604,00	11 144 604,00	11 144 604,00
		Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 1 Улучшение жилищных условий граждан		ВСЕГО	79 120 277,00	97 038 704,52	97 038 704,52	97 038 704,52
		Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	79 120 277,00	97 038 704,52	97 038 704,52	97 038 704,52
		Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
	МУ УЖКХ	ВСЕГО	5 000 000,00	3 950 216,67	3 950 216,67	3 950 216,67
		Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	5 000 000,00	3 950 216,67	3 950 216,67	3 950 216,67
		Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
	КУМИ	ВСЕГО	51 240 277,00	51 365 236,00	51 365 236,00	51 365 236,00
		Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	51 240 277,00	51 365 236,00	51 365 236,00	51 365 236,00
		Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
	Администрация	ВСЕГО	0,00	6 144 604,00	6 144 604,00	6 144 604,00
		Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	0,00	6 144 604,00	6 144 604,00	6 144 604,00
		Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
	МУ УО	ВСЕГО	22 880 000,00	35 578 647,85	35 578 647,85	35 578 647,85
		Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	22 880 000,00	35 578 647,85	35 578 647,85	35 578 647,85
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00

			финансирования				
1.1	Организация и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	МУ УЖКХ	ВСЕГО	5 000 000,00	3 844 216,67	3 844 216,67	3 844 216,67
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	5 000 000,00	3 844 216,67	3 844 216,67	3 844 216,67
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		Администраци я	ВСЕГО	0,00	6 144 604,00	6 144 604,00	6 144 604,00
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	0,00	6 144 604,00	6 144 604,00	6 144 604,00
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	КУМИ	ВСЕГО	50 381 333,00	50 381 336,00	50 381 336,00	50 381 336,00
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	50 381 333,00	50 381 336,00	50 381 336,00	50 381 336,00
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан	КУМИ	ВСЕГО	858 944,00	983 900,00	983 900,00	983 900,00
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	858 944,00	983 900,00	983 900,00	983 900,00
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УЖКХ	ВСЕГО	-	106 000,00	106 000,00	106 000,00
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	-	106 000,00	106 000,00	106 000,00
			Внебюджетные источники финансирования	-	0,00	0,00	0,00
1.4	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ УО	ВСЕГО	22 880 000,00	35 578 647,85	35 578 647,85	35 578 647,85
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	22 880 000,00	35 578 647,85	35 578 647,85	35 578 647,85
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2 Содержание муниципального			ВСЕГО	31 570 000,00	27 424 002,76	27 367 605,44	27 367 605,44

жилищного фонда			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	31 570 000,00	27 424 002,76	27 367 605,44	27 367 605,44
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		КУМИ	ВСЕГО	25 500 000,00	12 185 336,89	12 185 124,75	12 185 124,75
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	25 500 000,00	12 185 336,89	12 185 124,75	12 185 124,75
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УЖКХ	ВСЕГО	1 070 000,00	966 310,02	910 141,68	910 141,68
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	1 070 000,00	966 310,02	910 141,68	910 141,68
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	ВСЕГО	5 000 000,00	14 272 355,85	14 272 339,01	14 272 339,01
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	5 000 000,00	14 272 355,85	14 272 339,01	14 272 339,01
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда	КУМИ	ВСЕГО	25 000 000,00	12 174 037,16	12 173 825,02	12 173 825,02
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	25 000 000,00	12 174 037,16	12 173 825,02	12 173 825,02
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УЖКХ	ВСЕГО	1 070 000,00	966 310,02	910 141,68	910 141,68
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	1 070 000,00	966 310,02	910 141,68	910 141,68
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	ВСЕГО	5 000 000,00	14 272 355,85	14 272 339,01	14 272 339,01
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	5 000 000,00	14 272 355,85	14 272 339,01	14 272 339,01
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	КУМИ	ВСЕГО	500 000,00	11 299,73	11 299,73	11 299,73
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	500 000,00	11 299,73	11 299,73	11 299,73
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 3 Организация работы по обеспечению населения коммунальными и отдельными бытовыми услугами			ВСЕГО	8 318 149,43	19 920 880,57	19 664 259,65	19 664 259,65
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	8 318 149,43	19 920 880,57	19 664 259,65	19 664 259,65
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	ВСЕГО	0,00	8 175 738,53	8 175 738,53	8 175 738,53
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	0,00	8 175 738,53	8 175 738,53	8 175 738,53
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		КУМИ	ВСЕГО	-	1 114 940,00	1 114 940,00	1 114 940,00
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	-	1 114 940,00	1 114 940,00	1 114 940,00
			Внебюджетные источники финансирования	-	0,00	0,00	0,00
МУ УЖКХ	ВСЕГО	3 318 149,43	5 630 202,04	5 373 581,12	5 373 581,12		
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	3 318 149,43	5 630 202,04	5 373 581,12	5 373 581,12		

		Администрация	Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	МУ УКС	ВСЕГО	0,00	8 175 738,53	8 175 738,53	8 175 738,53
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	0,00	8 175 738,53	8 175 738,53	8 175 738,53
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		КУМИ	ВСЕГО	-	1 114 940,00	1 114 940,00	1 114 940,00
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	-	1 114 940,00	1 114 940,00	1 114 940,00
			Внебюджетные источники финансирования	-	0,00	0,00	0,00
3.2	Организация мероприятий по обеспечению населения коммунальными услугами	МУ УЖКХ	ВСЕГО	3 318 149,43	5 630 202,04	5 373 581,12	5 373 581,12
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	3 318 149,43	5 630 202,04	5 373 581,12	5 373 581,12
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Организация мероприятий по обеспечению населения отдельными бытовыми услугами	МУ УЖКХ	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
		Администрация	ВСЕГО	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 4 Обеспечение эффективной системы управления Программой		МУ УЖКХ	ВСЕГО	57 040 109,00	70 062 412,05	69 906 106,42	69 906 106,42
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	57 040 109,00	70 062 412,05	69 906 106,42	69 906 106,42

о внесенных изменениях в муниципальную программу
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»
за отчетный год

№ п/ п	Постановление администрации муниципального округа «Ухта» об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений		Распоряжение администрации муниципального округа «Ухта» (локальный акт ответственного исполнителя) об утверждении плана реализации, о внесении в него изменений		Описание вносимых изменений (краткое изложение)
	Наименование и реквизиты	Дата размещения на официальных сайтах ответственных исполнителей	Наименование и реквизиты	Дата размещения на официальных сайтах ответственных исполнителей	
1	2	3	4	5	6
1	«Об утверждении муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 20.11.2024 № 3457	26.11.2024	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 19.12.2024 №113	23.12.2024	Объем финансирования основных мероприятий на 2025 - 2026 годы утвержден решением Совета муниципального округа «Ухта» от 21.12.2023 № 265 «О бюджете муниципального округа «Ухта» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», объем финансирования на 2027 год установлен на уровне 2026 года.
2	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 20.11.2024 № 3457 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 06.03.2025 № 595	10.03.2025	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 27.03.2025 №38	31.03.2025	Программа скорректирована на основе действующей муниципальной программы «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» в связи с утвержденным решением Совета муниципального округа «Ухта» от 24.12.2024 № 361 «О бюджете муниципального округа «Ухта» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и внесением изменений в сводную бюджетную роспись. Объем финансирования Программы в отчетном году составил 181 341 208,87 рублей.
3	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от	06.05.2025	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по	26.05.2025	В Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Организация и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», «Предоставление

			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства"	МУ УЖКХ	ВСЕГО	57 040 109,00	70 062 412,05	69 906 106,42	69 906 106,42
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	57 040 109,00	70 062 412,05	69 906 106,42	69 906 106,42
			Внебюджетные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Мониторинг реализации Программы	МУ УЖКХ	ВСЕГО	-	-	-	-
			Средства бюджета муниципального округа «Ухта»	-	-	-	-
			Внебюджетные источники финансирования	-	-	-	-

Таблица 11

Информация

	20.11.2024 № 3457 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 05.05.2025 № 1235		реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 22.05.2025 №072		социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 210 201 048,50 рублей. Внесено изменение в части единицы измерения и значения целевого индикатора (показателя) «Количество молодых семей, обеспеченных жильем»
4	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 20.11.2024 № 3457 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 22.07.2025 № 2275	23.07.2025	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 08.08.2025 №099	11.08.2025	В Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда» и уменьшения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» и «Организация мероприятий по обеспечению населения коммунальными услугами», а также изменение в части значения показателя «Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по текущему ремонту» в 2025 году. Объем финансирования Программы в отчетном году составил 205 194 130,26 рублей
5	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 20.11.2024 № 3457 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 26.09.2025 № 3106	01.10.2025	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 15.10.2025 №122	19.10.2025	В Программу внесено изменение в части увеличения бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Организация и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 206 527 669,45 рублей
6	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 20.11.2024 № 3457 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 22.10.2025 № 3471	26.10.2025	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 21.11.2025 №151	23.11.2025	В Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Организация мероприятий по обеспечению населения коммунальными услугами» уменьшения бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 204 816 646,61 рублей
7	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от	30.11.2025	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по	17.12.2025	В Программу внесены изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда», «Организация мероприятий по обеспечению

	20.11.2024 № 3457 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 26.11.2025 № 3853		реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 11.12.2025 №161		населения коммунальными услугами», но увеличения бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 213 994 951,4 рублей. Внесены изменения в значения целевых индикаторов (показателей) в 2025 году: «Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда» и «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»
8	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 20.11.2024 № 3457 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 11.12.2025 № 4023	17.12.2025	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 10.02.2026 №017	12.02.2026	В Программу внесены изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Организация мероприятий по обеспечению населения коммунальными услугами», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных», Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда», и увеличения бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Организация и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 212 072 927,99 рублей
9	«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 20.11.2024 № 3457 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 16.02.2026 № 317	18.02.2026	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 17.03.2026 №035	20.03.2026	Программа скорректирована в связи с решением Совета муниципального округа «Ухта» от 23.12.2025 № 18 «О внесении изменений в решение Совета муниципального округа «Ухта» от 24.12.2024 № 361 «О бюджете муниципального округа «Ухта» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 214 445 999,90 рублей