


№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)		Ответственный исполнитель	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Площадь территории, на которой проведены мероприятия по благоустройству	тыс. кв.м.	244,34	53,2	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Мероприятия по благоустройству продолжатся во 2 и 3 квартале.
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования						
2.	Доля территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которых заключены муниципальные контракты (договоры) по их содержанию, в общей площади территорий общего	%	100	50	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Заключение муниципальных контрактов продолжится во 2 квартале.
3.	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных	км	123,0	122,9	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	
4.	Количество отловленных животных без владельцев	ед.	244	115	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Отлов животных без владельцев продолжится в рамках заключенных муниципальных контрактов
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования						
5.	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ед.	14	0	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Заключены 7 муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий: в том числе на выполнение работ по установке металлических конструкций (ограждений), устройству дополнительного освещения, поставке и установке урн, скамеек, детского и спортивного оборудования, по проведению работ по озеленению. На электронной площадке размещен 1 аукцион по благоустройству дворовых территорий: на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МОГО «Ухта». В рамках благоустройства общественных территорий МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» заключено 2 муниципальных контракта по выполнению работ по благоустройству набережной Нефтяников (левый берег реки Чибью) 2 этап и по благоустройству пешеходной дорожки от мемориала «Вечный огонь» вдоль реки Ухта
6.	Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды	%	30	0	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Не возможно рассчитать, т.к. еще не все мероприятия проведены.
7.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках Программы	ед.	90	100	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Всё закупающееся оборудование, имеет российское происхождение
8.	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ед.	4	0	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	В рамках благоустройства общественных территорий заключено 2 муниципальных контракта по выполнению работ по благоустройству набережной Нефтяников (левый берег реки Чибью) 2 этап и по благоустройству пешеходной дорожки от мемориала «Вечный огонь» вдоль реки Ухта. Реализация проектов благоустройства территорий запланирована на 2-3 квартал.
9.	Количество реализованных проектов по благоустройству территорий	ед.	17	0	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	За первый квартал не реализовано ни одного проекта по благоустройству. Реализация запланирована на 2-3 кварталы.
10.	Количество реализованных народных проектов	ед.	*	0	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Реализация народных проектов будет проводиться 2-3 квартале. Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми находится на стадии подписания.
11.	Доля реализованных проектов по созданию привлекательной среды городского округа от общего количества проектов по созданию привлекательной среды городского округа, запланированных к реализации	%	100	0	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Не возможно рассчитать, т.к. проекты по благоустройству еще не реализованы.
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства						
12.	Количество информационных материалов в сфере благоустройства, размещенных на сайте МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	ед.	6	1	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Размещение информации продолжится в течение года.

Начальник МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

 А.С. Исиков

