

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»**

Ответственный исполнитель	Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми (МУ УЖКХ)
Отчетный год	2024
Дата составления отчета	01.03.2025 г.
Непосредственные исполнители	Заведующий отделом эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта МУ УЖКХ Бурханова Людмила Андреевна, тел.: 76-19-02 Заведующий отделом бюджетного финансирования и бухгалтерского учета МУ УЖКХ Семяшкина Галина Аркадьевна тел.: 76-07-68 Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно- коммунальным комплексом МУ УЖКХ Карпюк Анна Валерьевна, тел.: 76-36-51 эл. адрес: obp@gkh.mouhta.ru

Начальник МУ УЖКХ



А.С. Исиков

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Целью муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – Программа) является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах.

Для достижения ожидаемого результата реализации Программы «рост уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами» в 2024 году было переселено 72 гражданина из аварийного жилищного фонда, осуществлен снос 5 аварийных многоквартирных домов.

В ходе обеспечения жильем отдельных категорий граждан обеспечены жилыми помещениями 28 граждан из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий получили два гражданина, состоящие на учете по категории «инвалиды I, II группы» и «семьи, имеющие детей-инвалидов».

В рамках реализации мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства государственная поддержка оказана 20 молодым семьям.

В процессе сохранения и поддержания надлежащего состояния муниципального жилищного фонда произведена оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета и жилищно-коммунальных услуг, выполнены работы по ремонту в 25 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, произведена дезинфекция и дератизация, установка отопительных котлов, газовых водонагревателей и приборов учета газа, замена газовых водонагревателей, оконных блоков.

В течение года были проведены обследования 13 многоквартирных домов, выполнены работы по изготовлению актов обследований 6 многоквартирных домов для последующего их снятия с кадастрового учета, изготовлены адресные аншлаги на 2 многоквартирных дома. МУ «УЖКХ» были рассмотрены в установленный срок все обращения граждан по вопросам содержания муниципального жилищного фонда.

В ходе обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования актуализированы программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. По всем муниципальным учреждениям направлены отчеты в ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» о достижении целевого уровня снижения потребления энергетических ресурсов и воды, установлены общедомовые приборы учета в зданиях и жилых домах муниципальной собственности.

В рамках реализации мероприятия по межеванию и кадастру земельных участков подготовлено 59 межевых планов на земельные участки с целью постановки на государственный кадастровый учет.

В процессе строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры осуществлялись пуско-наладочные работы по объекту «Блочно-модульная котельная в пгт Ярега», за которым осуществлялся строительный контроль за выполнением работ, выполнены проектно-изыскательные работы по объекту «Реконструкция участка тепловой сети к дому № 76 по ул. Интернациональной в г. Ухта».

28 декабря 2024 года была введена в эксплуатацию станция водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта.

В ходе обеспечения населения коммунальными услугами актуализированы схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального округа «Ухта», приняты работы по содержанию, ремонту и аварийному обслуживанию газопроводов.

В рамках создания условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами бытового обслуживания возмещены затраты по организации транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных, с места смерти в морг; возмещены выпадающие доходы, возникшие при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан, а также возмещены недополученные доходы, возникающие в связи с оказанием услуг населению по предоставлению общих помывочных отделений.

Показатель «уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами» оценивается Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми. На дату составления Годового отчета информации не было, поэтому указано фактическое значение за 2023 год, что составляет 60,1% при плановом значении 60%.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм (задач) муниципальной программы

Для достижения поставленной цели Программы в 2024 году решались следующие задачи:

1. Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2. Содержание муниципального жилищного фонда.
3. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения.
4. Обеспечение эффективной системы управления Программой.

В рамках задачи **«Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе**

нуждающихся в улучшении жилищных условий (далее – Задача 1) реализовано в полном объеме 2 основных мероприятий из 3 запланированных в отчетном году основных мероприятий, достигнуты плановые значения всех 7 целевых индикаторов (показателей), запланированных в отчетном году в рамках Задачи 1.

В рамках задачи **«Содержание муниципального жилищного фонда»** (далее – Задача 2) предусмотренные к реализации в отчетном году 3 основных мероприятия, реализованы в полном объеме, достигнуты плановые значения всех 4 целевых индикаторов (показателей), запланированных в отчетном году в рамках Задачи 2.

В рамках задачи **«Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения»** (далее – Задача 3) реализованы в полном объеме 3 основных мероприятия из 4 запланированных в отчетном году основных мероприятий, достигнуты плановые значения 6 целевых индикаторов (показателей) из 7 запланированных в отчетном году в рамках Задачи 3.

В рамках задачи **«Обеспечение эффективной системы управления Программой»** (далее – Задача 4) реализованы в полном объеме 2 основных мероприятия из 2 запланированных в отчетном году основных мероприятий, достигнуто плановое значение целевого индикатора (показателя) в рамках Задачи 3.

В целом по Программе из 12 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, не выполнено 2 основных мероприятия.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2024 год приведены в таблице 9 приложения к Годовому отчету.

В целом по Программе из 20 индикаторов, запланированных в отчетном году, достигли планового значения 19 индикаторов.

Сведения о достижении значений индикаторов Программы за 2024 год отражены в таблице 8 Годового отчета.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год, составили 562 823 432,84 руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 112 190 196,23 руб.;
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 271 120 392,31 руб.;
- за счет средств местного бюджета – 179 512 844,30 руб.

По итогам 2024 года расходы на реализацию мероприятий программы составили 533 855 909,21 руб. или 95 % к установленному плану, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 112 190 196,46 руб. (21 %);

~ за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 245 652 549,73 руб. (46%);

за счет средств местного бюджета – 176 050 163,02 руб. (33%).

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, средств местного бюджета и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы представлена в Таблице 10 Годового отчета.

4 целевых индикаторов (показателей) результативности использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, запланированных в 2024 году, были достигнуты.

Информация по достигнутым плановым значениям целевых индикаторов (показателей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, за 2024 год представлена в соответствии с Таблицей 11 Годового отчета.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2024 год Программа признана эффективной, с итоговой оценкой 92%.

Анкета для оценки эффективности Программы представлена в Таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу и план реализации за отчетный год

В 2024 году в Программу 10 раз вносились изменения.

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2024 год отражена в таблице 13 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация Программы завершена в 2024 году.

В целях реализации задачи по созданию условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального округа «Ухта» на период до 2035 года, постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 20.11.2024 № 3457 утверждена муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» со сроком реализации с 2025 по 2030 года.

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов (показателей)
за 2024 год муниципальной программы
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

№ п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измере ния	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предше ствующ ий отчетно му	отчетный год план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами	% от числа опрош енных	60,1	60,00	60,1	Плановое значение индикатора достигнуто. Показатель оценивается Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми. На дату составления Годового отчета информации не было. Указано фактическое значение за 2023 год
2	Ввод в действие жилых домов	кв.м	333	6221,20	9276	Плановое значение индикатора достигнуто. Ввод в действие МКД в 2024 году не производился. В 2024 году введено в эксплуатацию администрацией муниципального округа «Ухта» 4 индивидуальных жилых дома, общей площадью 528,6 кв.м. Согласно части 12 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» до 01 марта 2031 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и

						соответствующий параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома при этом не требуется. В связи с чем в настоящее время в администрации муниципального округа «Ухта» отсутствует полная информация о количестве введенных в эксплуатацию объектов ИЖС. Объем ввода жилья по данным Комистата по состоянию на 01.01.2025 (объекты ИЖС) -9276кв.м
3	Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда	чел.	57	23	72	Плановое значение индикатора достигнуто. Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с увеличением числа мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
4	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	3,2	3,2	6,2	Плановое значение индикатора достигнуто. Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с увеличением числа граждан, обеспеченных жилыми помещениями
5	Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	%	15,07	14,00	14,66	Плановое значение индикатора достигнуто
6	Количество жилых помещений, планируемых приобрести (построить, отремонтировать, реконструировать) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	ед.	30	22	27	Плановое значение индикатора достигнуто. Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с экономией средств по результатам торгов на покупку (ремонт) квартир
7	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	чел.	30	24	28	Плановое значение индикатора достигнуто Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с увеличением числа приобретенных жилых помещений

8	Количество молодых семей, обеспеченных жильем	тысяча семей	-	0,02	0,02	Плановое значение индикатора достигнуто
9	Доля муниципальных учреждений и иных организаций с участием муниципального образования, в которых утверждены программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	100,00	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто
10	Доля рассмотренных обращений по вопросам содержания муниципального жилищного фонда от физических и юридических лиц	%	100,00	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто
11	Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых выполнены работы по текущему ремонту	ед.	30	20	25	Плановое значение индикатора достигнуто. При осуществлении закупок по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, сложилась экономия, которая была использована для проведения ремонта в дополнительных жилых помещениях, согласно списку КУМИ
12	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	58,20	62,60	62,60	Плановое значение индикатора достигнуто
13	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	50,00	50,00	50,00	Плановое значение индикатора достигнуто
14	Уровень готовности станции водоочистки для ввода в эксплуатацию	%	66,74	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто
15	Доля участков наружного газопровода, на содержание и ремонт которых заключены муниципальные контракты	%	100,00	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто
16	Уровень готовности объекта «Изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт Ярега муниципального округа «Ухта» Республики Коми»	%	85,00	100,00	95,00	Плановое значение индикатора не достигнуто. Договор об оказании благотворительного пожертвования, в рамках которого проводится изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт Ярега муниципального округа «Ухта» Республики Коми, находится в процессе исполнения (проводятся пуско-наладочные работы)
17	Доля населения муниципального образования, имеющая возможность пользоваться бытовыми услугами	%	-	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто
18	Количество муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги населению по предоставлению общих помывочных отделений по ценам (тарифам) ниже экономически обоснованной стоимости	ед.	-	1	1	Плановое значение индикатора достигнуто
19	Количество муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги	ед.	-	1	1	Плановое значение индикатора достигнуто

	по транспортировке тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг					
20	Уровень соблюдения установленных сроков размещения уведомлений о внесении изменений в Программу в ФГАСУ	%	100,00	100,00	100,00	Плановое значение индикатора достигнуто

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной
программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»
за 2024 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1 Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий								
1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	КУМИ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Не выполнено	нет
1.1	Мероприятие 1.1.1 Снос аварийных жилых домов	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.07.2024	Выполнено. Снесено 5 аварийных МКД: - г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 31; - г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 33; - г. Ухта, ул. Губкина, д. 18; - пст. Тобысь, ул. Линейная ,д .8; - г. Ухта, ул. Печорская, д. 10а	нет
1.2	Мероприятие 1.1.2 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, ул. Первомайская, д. 28, кв. 12	Администрация	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	22.12.2024	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 2047976,00 рублей	нет
1.3	Мероприятие 1.1.3 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, ул. Губкина, д. 22, кв. 3	Администрация	01.02.2024	31.12.2024	01.02.2024	29.03.2024	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 5931999,98 рублей	нет
1.4	Мероприятие 1.1.4 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Совхозная, д. 34, кв. 4	Администрация	01.02.2024	31.12.2024	01.02.2024	16.02.2024	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 2176600,00 рублей	нет

1.5	Мероприятие 1.1.5 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, ул. Печорская, д. 10 "А", ком. 39-41	Администрация	01.02.2024	31.12.2024	01.02.2024	14.03.2024	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 1451853,00 рублей	нет
1.6	Мероприятие 1.1.6 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, пгт Боровой, ул. Спортивная, д. 9, кв. 11	Администрация	01.02.2024	31.12.2024	01.02.2024	19.02.2024	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 1116045,00 рублей	нет
1.7	Мероприятие 1.1.7 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, ул. Печорская, д. 10 "А", ком. 24, 26, 27	Администрация	01.02.2024	31.12.2024	01.02.2024	27.02.2024	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 2266287,99 рублей	нет
1.8	Мероприятие 1.1.8 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, пгт Боровой, ул. Спортивная, д. 9, кв. 12	Администрация	01.04.2024	31.12.2024	01.04.2024	08.04.2024	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 1401626,00 рублей	нет
1.9	Мероприятие 1.1.9 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, пгт Водный, ул. Ленина, д. 12, кв. 1	Администрация	01.05.2024	31.12.2024	01.05.2024	28.05.2024	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 1241235,00 рублей	нет
1.10	Мероприятие 1.1.10 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, пгт Водный, ул. Ухтинская, д.18, кв.4	Администрация	01.08.2024	31.12.2024	01.08.2024	15.08.2024	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 1481000,00 рублей	нет
1.11	Мероприятие 1.1.11 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, пгт Водный, ул. Ленина, д. 12, кв.8	Администрация	01.08.2024	31.12.2024	01.08.2024	26.08.2024	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 1742705,00 рублей	нет
1.12	Мероприятие 1.1.12 Выкуп жилого помещения по адресу г. Ухта, пгт Боровой, ул. Спортивная, д. 9, кв. 10	Администрация	01.09.2024	31.12.2024	01.09.2024	11.09.2024	Выполнено. Произведено возмещение выкупной цены за изымаемое жилое помещение по исполнительному листу на сумму 1555000,00 рублей	нет
1.13	Мероприятие 1.1.13 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, ул. Ленина, д. 9 (квартира 2)	КУМИ	01.06.2024	31.12.2024	01.06.2024	29.08.2024	Выполнено. Предоставлено взамен жилое помещение по адресу: г. Ухта, ул. Геологов, д. 13, кв. 2, договор социального найма от 29.08.2024 №161	нет
1.14	Мероприятие 1.1.14 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, ст. Ветлосян, д. 9 (квартира 2)	КУМИ	01.06.2024	31.12.2024	01.06.2024	28.08.2024	Выполнено. Предоставлено жилое помещение по адресу: г. Ухта, ул. Печорская, д. 6а, кв. 11, договор социального найма от 28.08.2024 № 160	нет
1.15	Мероприятие 1.1.15 Предоставление жилых	КУМИ	01.06.2024	31.12.2024	01.06.2024	12.11.2024	Выполнено. Предоставлены жилые помещения по	нет

	помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, д. 20 (квартира 4)						адресу: г. Ухта, ул. Молодежная, д. 16/9, кв.24, договор социального найма от 11.09.2024 № 167, г.Ухта, ул. Интернациональная, д. 76, ком. 307, договор социального найма от 12.11.2024 № 204	
1.16	Мероприятие 1.1.16 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, д. Лайково, ул. Центральная, д. 6 (квартира 3)	КУМИ	01.06.2024	31.12.2024	01.06.2024	03.09.2024	Выполнено. Предоставлено жилое помещение по адресу: г. Ухта, ул. Геологов, д. 1, кв. 8, договор социального найма от 03.09.2024 № 163	нет
1.17	Мероприятие 1.1.17 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, ст. Ветлосян, д. 11 (квартира 1)	КУМИ	01.06.2024	31.12.2024	01.06.2024	15.08.2024	Выполнено. Предоставлено жилое помещение по адресу: г. Ухта, ул. Подгорная, д. 9, кв. 79, договор социального найма от 15.08.2024 № 144	нет
1.18	Мероприятие 1.1.18 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Спортивная, д. 10 (квартира 3)	КУМИ	01.06.2024	31.12.2024	01.06.2024	21.08.2024	Выполнено. Предоставлено жилое помещение по адресу: г. Ухта, ул. Молодежная, д. 18, кв. 13, договор социального найма от 21.08.2024 № 145	нет
1.19	Мероприятие 1.1.19 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, ул. Кирпичная, д. 2 (комната 312)	КУМИ	01.06.2024	31.12.2024	-	-	Не выполнено. Мероприятие будет исполнено после оплаты долга нанимателем по указанному помещению	нет
1.20	Мероприятие 1.1.20 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, ст. Ветлосян, д. 6 (квартира 2)	КУМИ	01.06.2024	31.12.2024	01.06.2024	26.08.2024	Выполнено. Предоставлено жилое помещение по адресу: г. Ухта, ул. Клубная, д. 11, кв. 43, договор социального найма от 26.08.2024 № 154	нет
1.21	Мероприятие 1.1.21 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 6 (квартира 8)	КУМИ	01.06.2024	31.12.2024	01.01.2024	23.12.2024	Выполнено. Предоставлено жилое помещение по адресу: г. Ухта, ул. Молодежная, д. 18, кв. 22, договор социального найма от 23.12.2024 № 231	нет
1.22	Мероприятие 1.1.22 Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилом доме по адресу: г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, д. 32 (квартира 1)	КУМИ	01.06.2024	31.12.2024	-	-	Не выполнено	Указанное жилое помещение не расселено ввиду того, что в жилом помещении,

								которое должно быть предоставлено гражданам взамен аварийного, УКС не проведены ремонтные работы, с целью приведения его в соответствие санитарно-техническому требованию.
	Контрольное событие 1. Заключены договоры социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилого фонда	КУМИ	х	30.11.2024	х	30.11.2024		
2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	КУМИ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено	нет
2.1	Мероприятие 1.2.1 Обеспечение жильем детей-сирот	КУМИ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Обеспечены жилыми помещениями 28 детей-сирот	нет
2.2	Мероприятие 1.2.2 Обеспечение жильем ветеранов	КУМИ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Поставлены на учет на предоставление выплаты 12 граждан	нет
2.3	Мероприятие 1.2.3 Обеспечение жильем инвалидов	КУМИ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий получили 2 гражданина, состоящие на учете по категории «инвалиды I, II группы и семьи, имеющие детей-инвалидов», в общей сумме 3538872 рублей	нет
2.4	Мероприятие 1.2.4 Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан	КУМИ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Принято 10 заявлений на включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	нет

							родителей, и достигли возраста 23 лет, жилыми помещениями	
	Контрольное событие 2. Заключено соглашение с Министерством образования и науки Республики Коми о предоставлении субвенций для обеспечения жильем отдельных категорий граждан	КУМИ	х	31.03.2024	х	28.02.2024		
3	Основное мероприятие 1.3 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ УО	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	13.12.2024	Выполнено	нет
3.1	Мероприятие 1.3.1 Подготовка проекта Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии бюджету муниципального округа «Ухта» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ УО	01.01.2024	30.04.2024	01.01.2024	15.02.2024	Выполнено. Проект Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии бюджету муниципального округа «Ухта» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства согласован	нет
3.2	Мероприятие 1.3.2 Перечисление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ УО	01.05.2024	31.12.2024	15.02.2024	13.12.2024	Выполнено. Социальные выплаты были перечислены 20 молодым семьям	нет
	Контрольное событие 3. Подписано Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии бюджету муниципального округа «Ухта» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ УО	х	30.04.2024	х	15.02.2024		
Задача 2 Содержание муниципального жилищного фонда								
4	Основное мероприятие 2.1 Сохранение и поддержание надлежащего	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено	нет

	состояния муниципального жилищного фонда							
4.1	Мероприятие 2.1.1 Организация работы по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета	КУМИ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. В 2024 году произведена оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности в размере 21 953 342,73 рублей	нет
4.2	Мероприятие 2.1.2 Осуществление ремонта муниципальных помещений	МУ УКС	01.07.2024	31.12.2024	01.07.2024	31.12.2024	Выполнено. Выполнены работы по текущему ремонту в 25 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности	нет
4.3	Мероприятие 2.1.3 Осуществление мелкого ремонта муниципальных помещений	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Произведены работы по мелкому ремонту по следующим адресам: 1. пгт. Боровой, ул. Интернациональная, д. 4, кв. 1; 2. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 2, кв. 6; 3. Ухта, ул. Авиационная, д. 2, кв. 37; 4. Ухта, ул. Чернова, д. 33, кв. 24, Ухта, ул. Коммунальная, д. 4, кв. 26 – дезинфекция, дератизация; 5. пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 21, кв. 6; 6. Ухта, пер. Газовиков, д. 3, кв. 13; 7. г. Ухта, пр. Дружбы, д. 9, кв. 57, пгт. Шудаяг, ул. Тимирязева, д. 18, кв. 4 – дезинфекция и дератизация	нет
4.4	Мероприятие 2.1.4 Проведение инвентаризации жилищного фонда	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	25.12.2024	Выполнено. Выполнены работы по изготовлению актов обследований МКД, расположенных по адресам: г. Ухта, ул. Первомайская, д.28; г. Ухта, ул. Первомайская, д. 32; г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Станционная, д. 3; г. Ухта, пгт. Тобысь, ул. Зеленая, д. 5; г. Ухта, пгт. Водный ул. Ленина, д. 10; г. Ухта, ул. Губкина, д. 16, для последующего их снятия с кадастрового учета. Изготовлены адресные аншлаги на МКД по адресам: г. Ухта, пр-т Ленина, д.28; г. Ухта, ул. Кремса, д. 1	нет
4.5	Мероприятие 2.1.5 Организация работы по оплате жилищно-коммунальных услуг	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Произведена оплата жилищно-коммунальных услуг за 2024 год ПАО «Т Плюс» по исполнительному листу и договорам по оплате за тепловую энергию	нет

4.6	Мероприятие 2.1.6 Обследование многоквартирных жилых домов	МУ УЖКХ	01.08.2024	31.12.2024	01.08.2024	31.12.2024	Выполнено. Проведено обследование 13 МКД: г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 7; г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 17; г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Интернациональная, д. 1А; г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Спортивная, д. 3; г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 13; г. Ухта, ул. Дежнева, д. 13а; г. Ухта, пст. Тобысь, ул. Линейная, д. 13; г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская, д. 12; г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Лермонтова, д. 16а; г. Ухта, пгт. шудаяг, ул. Шахтинская, д. 30; г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 3; г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская, д. 4; г. Ухта, ул. Первомайская, д. 1	нет
4.7	Контрольное событие 4. Заключены муниципальные контракты на текущий ремонт муниципальных помещений	МУ УКС	х	30.06.2024	х	30.06.2024		
5	Основное мероприятие 2.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено	нет
5.1	Мероприятие 2.2.1 Актуализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования (по мере необходимости)	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Во всех муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования утверждены и актуализированы программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	нет
5.2	Мероприятие 2.2.2 Формирование и предоставление отчетности в ГБУ РК «Коми	МУ УЖКХ	01.07.2024	30.08.2024	01.07.2024	30.08.2024	Выполнено. Подготовлены и направлены в ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения»	нет

	республиканский центр энергосбережения»						актуализированные отчеты по всем муниципальным учреждениям о достижении целевого уровня снижения потребления энергетических ресурсов и воды	
5.3	Мероприятие 2.2.3 Установка общедомовых приборов учета коммунальных услуг на объектах муниципальной собственности и ввод их в эксплуатацию	КУМИ	01.03.2024	31.12.2024	01.03.2024	31.12.2024	Выполнено. Установлены общедомовые приборы учета в зданиях и жилых домах муниципальной собственности на общую сумму 549 780,00 рублей	нет
	Контрольное событие 5. Утверждены программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования	МУ УЖКХ	х	31.01.2024	х	31.01.2024		
6	Основное мероприятие 2.3 Межевание и кадастр земельных участков	УАГЗ	01.01.2024	31.12.2024	11.03.2024	15.11.2024	Выполнено	нет
6.1	Мероприятие 2.3.1 Организация работы по разработке проекта межевания территории	УАГЗ	01.01.2024	31.12.2024	01.05.2024	31.08.2024	Выполнено. Заключено 2 муниципальных контракта на оказание услуг в области кадастровой деятельности по разработке и утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, и постановке на государственный кадастровый учет	нет
6.2	Мероприятие 2.3.2 Подготовка межевых планов на земельные участки под многоквартирными домами с целью постановки на кадастровый учет	УАГЗ	01.02.2024	30.11.2024	01.09.2024	15.11.2024	Выполнено. Исполнителем муниципальных контрактов предоставлено 59 межевых плана на образуемые земельные участки с целью постановки на кадастровый учет	нет
	Контрольное событие 6. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг в области кадастровой деятельности в отношении земельных участков под многоквартирными домами	УАГЗ	х	31.05.2024	х	12.04.2024		
Задача 3 Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения								
7	Основное мероприятие 3.1 Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной	МУ УКС	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Не выполнено	нет

	инфраструктуры							
7.1	Мероприятие 3.1.1 Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега	МУ УКС	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Осуществлена подготовка справки о движимом имуществе, в рамках ввода объекта в эксплуатацию	нет
7.2	Мероприятие 3.1.2 Осуществление строительного контроля за выполнением работ по изготовлению, установке и благоустройству блочно-модульной котельной в пгт. Ярега муниципального округа «Ухта» Республики Коми	МУ УКС	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Заключен договор на проведение строительного контроля по объекту: «Изготовление, установка и благоустройство блочно-модульной котельной в пгт. Ярега МОГО «Ухта Республики Коми, расположенной по адресу Республика Коми, г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская» № 05-22 от 07.07.2022 г. Договор действует до введения в эксплуатацию	нет
7.3	Мероприятие 3.1.3 Организация работ по объекту «Реконструкция участка тепловой сети к дому № 76 по ул. Интернациональной в г. Ухта»	МУ УКС	01.03.2024	31.12.2024	29.05.2024	04.09.2024	Выполнено. Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту	нет
7.4	Мероприятие 3.1.4 Организация пуско-наладочных работ по объекту: «Блочно-модульная котельная в пгт Ярега»	МУ УКС	01.10.2024	31.12.2024	01.10.2024	31.12.2024	Не выполнено. Пуско-наладочные работы не завершены по причине внесения в рабочую документацию изменений по прокладке кабеля и подключению СУГ к пульту системе автоматического переключения топлива и проверки СУГ на герметичность и прочность	нет
	Контрольное событие 7. Подготовлен и направлен на согласование Отчет о целевом использовании благотворительного пожертвования в рамках реализации мероприятия по проектированию строительства котельной в пгт. Ярега	МУ УКС	х	31.03.2024	х	26.02.2024		
8	Основное мероприятие 3.2 Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта	МУ УКС	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено	нет
8.1	Мероприятие 3.2.1 Организация работы по строительству станции водоочистки с созданием системы управления комплексом	МУ УКС	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Объект введен в эксплуатацию 28.12.2024	нет

	водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта							
8.2	Мероприятие 3.2.2 Осуществление корректива разделов рабочей и сметной документации по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта»	МУ УКС	01.02.2024	31.12.2024	01.02.2024	31.12.2024	Выполнено. Осуществлен корректив разделов рабочей и сметной документации по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта», а также заключен договор на возмездное оказание услуг по проведению государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения	нет
	Контрольное событие 8. Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК о предоставлении субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	МУ УКС	х	31.03.2024	х	07.02.2024		
9	Основное мероприятие 3.3 Обеспечение населения коммунальными услугами	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено	нет
9.1	Мероприятие 3.3.1 Актуализация схемы теплоснабжения, в т.ч. электронной модели теплоснабжения муниципального округа «Ухта» Республики Коми	МУ УЖКХ	01.01.2024	30.12.2024	18.03.2024	18.06.2024	Выполнено. Выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год	нет
9.2	Мероприятие 3.3.2 Содержание наружного газопровода	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Приняты работы по содержанию, ремонту и аварийному обслуживанию газопроводов	нет
9.3	Мероприятие 3.3.3 Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	01.04.2024	Выполнено. Выполнены работы по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на 2025 год	нет
9.4	Мероприятие 3.3.4 Организация возмещения поставщикам топлива твердого недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 05.02.2024 года № Т-14 о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» субвенций на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления	нет

	Контрольное событие 9. Заключен контракт на проведение работ по актуализации схемы теплоснабжения	МУ УЖКХ	х	30.06.2024	х	18.03.2024		
10	Основное мероприятие 3.4 Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами бытового обслуживания	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено	нет
10.1	Мероприятие 3.4.1 Организация транспортировки тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Транспортировка тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг на территории муниципального округа «Ухта» в 2024 году организована в соответствии с муниципальным контрактом от 07.11.2023 № 28к, заключенным с МУП «Ритуал»	нет
10.2	Мероприятие 3.4.2 Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании услуг по льготному обслуживанию в общих отделениях бань отдельных категорий граждан	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Возмещены недополученные доходы, возникающие при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан на территории муниципального округа «Ухта» в 2024 году на основании соглашения от 04.03.2024 с МУП «БОК» муниципального округа «Ухта»	нет
10.3	Мероприятие 3.4.3 Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на частичное возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг населению по предоставлению общих помывочных отделений	Администрация	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. МУП «БОК» муниципального округа «Ухта» возмещены недополученные доходы, возникающие в связи с оказанием услуг населению по предоставлению общих помывочных отделений, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального округа «Ухта» на 2024 год, в рамках Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального округа «Ухта» субсидии на частичное возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг населению по предоставлению общих помывочных отделений	нет
	Контрольное событие 10. Заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального округа «Ухта» субсидии на возмещение недополученных доходов,	МУ УЖКХ	х	31.03.2024	х	04.03.2024		

	возникающих при оказании услуг по льготному обслуживанию в общих отделениях бань отдельных категорий граждан							
Задача 4 Обеспечение эффективной системы управления Программой								
11	Основное мероприятие 4.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено	нет
11.1	Мероприятие 4.1.1 Организация работы по реализации на территории муниципального округа «Ухта» полномочий по решению вопросов местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства территории населенных пунктов	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Деятельность МУ УЖКХ обеспечена в полном объеме	нет
11.2	Мероприятие 4.1.2 Ведение сводного реестра расходных обязательств	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. Ведение сводного реестра расходных обязательств производится в течение года	нет
12	Основное мероприятие 4.2 Мониторинг реализации Программы	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено	нет
12.1	Мероприятие 4.2.1 Актуализация комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»	МУ УЖКХ	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Выполнено. В Программу на 2024 год 10 раз вносились изменения, в том числе касающиеся уточнения объемов финансирования. К каждому постановлению о внесении изменений в Программу подготовлен комплексный план действий по реализации Программы, который утверждается приказом МУ УЖКХ	нет
12.2	Мероприятие 4.2.2 Сбор информации по объектам мониторинга от соисполнителей	МУ УЖКХ	01.04.2024	31.12.2024	01.04.2024	31.12.2024	Выполнено. Информация о значениях показателей Программы по объектам для мониторинга представлена соисполнителями в полном объеме	нет

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)				
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года	фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»			ВСЕГО	459 133 916,79	562 823 432,84	533 706 487,90	533 855 909,21
			Федеральный бюджет	114 955 293,42	112 190 196,23	112 190 196,46	112 190 196,46
			Бюджет РК	215 234 303,58	271 120 392,31	245 615 549,73	245 615 549,73
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	128 944 319,79	179 512 844,30	175 900 741,71	176 050 163,02
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УЖКХ	ВСЕГО	67 085 984,00	70 447 057,14	69 499 831,76	70 839 584,44
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	214 406,32	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	67 085 984,00	70 232 650,82	69 499 831,76	70 839 584,44
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	ВСЕГО	302 566 715,79	349 499 021,87	321 890 078,98	320 699 747,61
			Федеральный бюджет	102 999 400,00	89 121 700,00	89 121 700,00	89 121 700,00
			Бюджет РК	179 688 980,00	223 667 702,31	198 414 266,28	198 414 266,28
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	19 878 335,79	36 709 619,56	34 354 112,70	33 163 781,33
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		КУМИ	ВСЕГО	69 981 217,00	73 205 131,40	72 644 354,73	72 644 354,73
			Федеральный бюджет	11 955 893,42	15 855 109,82	15 855 110,05	15 855 110,05

		Бюджет РК	35 545 323,58	34 323 122,18	34 286 121,95	34 286 121,95
		Бюджет муниципального округа «Ухта»	22 480 000,00	23 026 899,40	22 503 122,73	22 503 122,73
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	МУ УО	ВСЕГО	18 000 000,00	41 186 627,91	41 186 627,91	41 186 627,91
		Федеральный бюджет	0,00	7 213 386,41	7 213 386,41	7 213 386,41
		Бюджет РК	0,00	12 915 161,50	12 915 161,50	12 915 161,50
		Бюджет муниципального округа «Ухта»	18 000 000,00	21 058 080,00	21 058 080,00	21 058 080,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	Администрация	ВСЕГО	0,00	28 120 102,97	28 120 102,97	28 120 102,97
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет муниципального округа «Ухта»	0,00	28 120 102,97	28 120 102,97	28 120 102,97
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	УАГЗ	ВСЕГО	1 500 000,00	365 491,55	365 491,55	365 491,55
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет муниципального округа «Ухта»	1 500 000,00	365 491,55	365 491,55	365 491,55
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 1 Поддержка и стимулирование жилищного строительства, повышение доступности жилья для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий	МУ УЖКХ	ВСЕГО	5 000 000,00	3 214 137,73	3 214 137,73	3 214 137,73
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет муниципального округа «Ухта»	5 000 000,00	3 214 137,73	3 214 137,73	3 214 137,73
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
	КУМИ	ВСЕГО	47 501 217,00	50 178 232,00	50 141 232,00	50 141 232,00

			Федеральный бюджет	11 955 893,42	15 855 109,82	15 855 110,05	15 855 110,05
			Бюджет РК	35 545 323,58	34 323 122,18	34 286 121,95	34 286 121,95
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		Администрация	ВСЕГО	0,00	22 412 327,97	22 412 327,97	22 412 327,97
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	0,00	22 412 327,97	22 412 327,97	22 412 327,97
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УО	ВСЕГО	18 000 000,00	41 186 627,91	41 186 627,91	41 186 627,91
			Федеральный бюджет	0,00	7 213 386,41	7 213 386,41	7 213 386,41
			Бюджет РК	0,00	12 915 161,50	12 915 161,50	12 915 161,50
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	18 000 000,00	21 058 080,00	21 058 080,00	21 058 080,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	МУ УЖКХ	ВСЕГО	5 000 000,00	3 214 137,73	3 214 137,73	3 214 137,73
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	5 000 000,00	3 214 137,73	3 214 137,73	3 214 137,73
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		Администрация	ВСЕГО	0,00	22 412 327,97	22 412 327,97	22 412 327,97
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	0,00	22 412 327,97	22 412 327,97	22 412 327,97
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Обеспечение жильём отдельных категорий граждан	КУМИ	ВСЕГО	47 501 217,00	50 178 232,00	50 141 232,00	50 141 232,00
			Федеральный бюджет	11 955 893,42	15 855 109,82	15 855 110,05	15 855 110,05
			Бюджет РК	35 545 323,58	34 323 122,18	34 286 121,95	34 286 121,95
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	0,00	0,00	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	МУ УО	ВСЕГО	18 000 000,00	41 186 627,91	41 186 627,91	41 186 627,91
			Федеральный бюджет	0,00	7 213 386,41	7 213 386,41	7 213 386,41
			Бюджет РК	0,00	12 915 161,50	12 915 161,50	12 915 161,50
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	18 000 000,00	21 058 080,00	21 058 080,00	21 058 080,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2 Содержание муниципального жилищного фонда	КУМИ	ВСЕГО	22 480 000,00	23 026 899,40	22 503 122,73	22 503 122,73	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет муниципального округа «Ухта»	22 480 000,00	23 026 899,40	22 503 122,73	22 503 122,73	
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
	МУ УЖКХ	ВСЕГО	1 000 000,00	1 579 633,58	1 296 889,14	1 289 794,88	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет муниципального округа «Ухта»	1 000 000,00	1 579 633,58	1 296 889,14	1 289 794,88	
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УАГЗ	ВСЕГО	1 500 000,00	365 491,55	365 491,55	365 491,55	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет муниципального округа «Ухта»	1 500 000,00	365 491,55	365 491,55	365 491,55	

			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	ВСЕГО	5 000 000,00	15 443 488,87	14 793 744,41	13 975 047,35
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	5 000 000,00	15 443 488,87	14 793 744,41	13 975 047,35
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда	КУМИ	ВСЕГО	22 480 000,00	22 477 119,40	21 953 342,73	21 953 342,73
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	22 480 000,00	22 477 119,40	21 953 342,73	21 953 342,73
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УЖКХ	ВСЕГО	1 000 000,00	1 579 633,58	1 296 889,14	1 289 794,88
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	1 000 000,00	1 579 633,58	1 296 889,14	1 289 794,88
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	ВСЕГО	5 000 000,00	15 443 488,87	14 793 744,41	13 975 047,35
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	5 000 000,00	15 443 488,87	14 793 744,41	13 975 047,35
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием	КУМИ	ВСЕГО	0,00	549 780,00	549 780,00	549 780,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00

	муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных		Бюджет муниципального округа «Ухта»	0,00	549 780,00	549 780,00	549 780,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Межевание и кадастр земельных участков	УАГЗ	ВСЕГО	1 500 000,00	365 491,55	365 491,55	365 491,55
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	1 500 000,00	365 491,55	365 491,55	365 491,55
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 3 Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения		МУ УКС	ВСЕГО	297 566 715,79	334 055 533,00	307 096 334,57	306 724 700,26
			Федеральный бюджет	102 999 400,00	89 121 700,00	89 121 700,00	89 121 700,00
			Бюджет РК	179 688 980,00	223 667 702,31	198 414 266,28	198 414 266,28
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	14 878 335,79	21 266 130,69	19 560 368,29	19 188 733,98
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УЖКХ	ВСЕГО	4 440 000,00	4 085 916,81	3 656 682,90	4 345 962,23
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	214 406,32	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	4 440 000,00	3 871 510,49	3 656 682,90	4 345 962,23
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		Администрация	ВСЕГО	2 200 000,00	5 707 775,00	5 707 775,00	5 707 775,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00

			Бюджет муниципального округа «Ухта»	2 200 000,00	5 707 775,00	5 707 775,00	5 707 775,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	МУ УКС	ВСЕГО	0,00	4 088 317,68	3 712 169,88	3 712 169,88
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	0,00	4 088 317,68	3 712 169,88	3 712 169,88
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта	МУ УКС	ВСЕГО	297 566 715,79	329 967 215,32	303 384 164,69	303 012 530,38
			Федеральный бюджет	102 999 400,00	89 121 700,00	89 121 700,00	89 121 700,00
			Бюджет РК	179 688 980,00	223 667 702,31	198 414 266,28	198 414 266,28
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	14 878 335,79	17 177 813,01	15 848 198,41	15 476 564,10
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Обеспечение населения коммунальными услугами	МУ УЖКХ	ВСЕГО	4 440 000,00	4 053 355,77	3 639 788,86	4 326 971,19
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	214 406,32	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	4 440 000,00	3 838 949,45	3 639 788,86	4 326 971,19
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами бытового обслуживания	МУ УЖКХ	ВСЕГО	0,00	32 561,04	16 894,04	18 991,04
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	0,00	32 561,04	16 894,04	18 991,04
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
		Администрация	ВСЕГО	2 200 000,00	5 707 775,00	5 707 775,00	5 707 775,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00

			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	2 200 000,00	5 707 775,00	5 707 775,00	5 707 775,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 4 Обеспечение эффективной системы управления Программой		МУ УЖКХ	ВСЕГО	56 645 984,00	61 567 369,02	61 332 121,99	61 989 689,60
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	56 645 984,00	61 567 369,02	61 332 121,99	61 989 689,60
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ»	МУ УЖКХ	ВСЕГО	56 645 984,00	61 567 369,02	61 332 121,99	61 989 689,60
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет РК	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	56 645 984,00	61 567 369,02	61 332 121,99	61 989 689,60
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Мониторинг реализации Программы	МУ УЖКХ	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			Бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет муниципального округа «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-

Сведения
о достижении значений показателей результатов использования
субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Наименование субсидии	Результат использования субсидии	Показатель результата использования субсидии		
				Наименование показателя, ед. изм.	2024 год	
					План	Факт
1	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Субвенция на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	Количество жилых помещений, планируемых приобрести (построить, отремонтировать, реконструировать) в текущем финансовом году для детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, на средства субвенции	Количество жилых помещений, планируемых приобрести (построить, отремонтировать, реконструировать) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, ед.	22	27
			Численность граждан, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в текущем финансовом году, исходя из объема субвенций, предоставляемого бюджету муниципального образования городского округа, муниципального округа и муниципального района на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, предусмотренного на соответствующий финансовый год	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел.	24	28

2	Основное мероприятие 1.3. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	Субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	Обеспечены жильем молодые семьи	Количество молодых семей, обеспеченных жильем, тысяча семей	0,02	0,02
3	Основное мероприятие 3.2. Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта	Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	Завершено строительство и Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	Уровень готовности станции водоочистки для ввода в эксплуатацию, %	100,00	100,00

Информация
о внесенных изменениях в муниципальную программу
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»
за отчетный год

№ п/ п	Постановление администрации муниципального округа «Ухта» об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений		Распоряжение администрации муниципального округа «Ухта» (локальный акт ответственного исполнителя) об утверждении плана реализации, о внесении в него изменений		Описание вносимых изменений (краткое изложение)
	Наименование и реквизиты	Дата размещения на официальных сайтах ответственных исполнителей	Наименование и реквизиты	Дата размещения на официальных сайтах ответственных исполнителей	
1	2	3	4	5	6
1	«О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10 февраля 2021 г. №267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 10.10.2023 № 2645	17.10.2023	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 29.11.2023 №142	03.12.2023	В Программу внесены изменения в части приведения бюджетных ассигнований к решению Совета муниципального округа «Ухта» от 21.12.2023 № 265 «О бюджете муниципального округа «Ухта» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
2	«О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 №267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 11.04.2024 № 979	15.04.2024	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 18.04.2024 №024	19.04.2024	Программа скорректирована с учетом уточнения бюджета муниципального образования муниципального округа «Ухта» по Решению Совета муниципального округа «Ухта» «О бюджете муниципального округа «Ухта» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 21 декабря 2023 г. № 265
3	«О внесении изменений в постановление администрации	20.05.2024	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного	04.06.2024	В Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из

	МОГО «Ухта» от 10.02.2021 №267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 15.05.2024 № 1331		плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 03.06.2024 №043		аварийного жилищного фонда», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных», «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» и уменьшения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда», «Обеспечение населения коммунальными услугами», «Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами бытового обслуживания». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 502 146 090,17 рублей
4	«О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 №267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 09.07.2024 № 1998	12.07.2024	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 25.07.2024 №067	26.07.2024	В Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда», «Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами бытового обслуживания» и уменьшения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» и «Обеспечение населения коммунальными услугами». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 516 890 350,70 рублей
5	«О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 №267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 18.07.2024 № 2121	22.07.2024	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 26.07.2024 №068	26.07.2024	В Программу внесено изменение в части увеличения бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также изменение в части значений показателей «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» и «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета» в 2024 году. Объем финансирования Программы в отчетном году составил 518 297 274,84 рублей
6	«О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021	26.09.2024	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по	02.10.2024	В Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», «Предоставление социальных выплат молодым

	№267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 18.09.2024 № 2809		реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 24.09.2024 №083		семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда», а также внесен показатель «Количество молодых семей, обеспеченных жильем» вместо показателей «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» и «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 518 328 057,64 рублей
7	«О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 №267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 24.10.2024 № 3212	29.10.2024	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 18.11.2024 №098	18.11.2024	В Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда», «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» и «Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 528 497 065,50 рублей
8	«О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 №267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 06.12.2024 № 3632	10.12.2024	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 25.12.2024 №118	28.12.2024	В Программу внесены изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», «Сохранение и поддержание надлежащего состояния муниципального жилищного фонда», «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также увеличения бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Обеспечение населения коммунальными услугами». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 527 531 492,57 рублей
9	«О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 №267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 25.12.2024 № 3816	28.12.2024	Приказ МУ УЖКХ «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 22.01.2025 №006	23.01.2025	В Программу внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и обеспечение деятельности МУ «УЖКХ». Объем финансирования Программы в отчетном году составил 528 287 985,27 рублей
10	«О внесении изменений в	27.02.2025	Приказ МУ УЖКХ «Об	27.02.2025	Программа скорректирована с учетом уточнения бюджета муниципального

	постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 №267 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 07.02.2025 № 274		утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» от 27.02.2025 №022		образования муниципального округа «Ухта» к сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа «Ухта» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Объем финансирования Программы в отчетном году составил 562 823 432,84 рублей
--	--	--	--	--	---