

Годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

Ответственный исполнитель Муниципальное учреждение
«Управление жилищно-
коммунального хозяйства»
администрации муниципального городского округа
образования «Ухта»

Отчетный год 2022

Непосредственные исполнители Заведующий отделом эксплуатации объектов внешнего благоустройства МУ «УЖКХ»
Осташова Юлия Николаевна,
тел.: 76-23-46 (доб. 239)
Заведующий отделом контроля эксплуатации жилых зданий МУ «УЖКХ»
Мышко Светлана Викторовна,
тел.: 76-23-46 (доб. 211)
Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом МУ «УЖКХ»
Карпюк Анна Валерьевна,
тел. 76-23-46 (доб. 241)
эл. адрес: obp@gkh.mouhta.ru

Дата составления отчета 01.03.2023 г.

Начальник МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»



О.А. Попов

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»



П.П. Артемьев

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды».

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории МОГО «Ухта».

Для достижения основного результата реализации Программы - повышения уровня благоустройства территории муниципального образования за счет увеличения площади территории, на которой проведены мероприятия по благоустройству, в 2022 году:

1. Выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор», в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта».

2. Разработаны дизайн-проекты для благоустройства общественных территорий и принята проектно-сметная документация по благоустройству 10 дворовых территорий.

3. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по обустройству четырёх общественных территорий, а именно:

– площадь на ул. Тимирязева в пгт Шудаяг. Выполнены работы по асфальтированию территории и проведена работа по модернизации уличного освещения;

– смотровая площадка перед объектом «Силуэт В.И. Ленина». Проведены работы по замене асфальтового покрытия, осветительных приборов, устройству смотровой площадки с установкой перильного ограждения, покраска конструкции силуэта В.И. Ленина, установка малых архитектурных форм и цветников;

– территория в районе дома № 5 на ул. Центральная пст Седью. Выполнены работы по асфальтированию территории;

– пешеходные тротуары на ул. Космонавтов в пгт Ярега. Проведены работы по замене асфальтового покрытия и осветительных приборов, устройству газона.

В части благоустройства дворовых территорий выполнены работы по ремонту 10 дворовых проездов и тротуаров в г. Ухта. На дворовых территориях произведена поставка и установка малых архитектурных форм, проведено устройство дополнительного освещения дворовых территорий, выполнены работы по устройству дополнительной автостоянки.

4. В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в пст Седью на ул. Совхозная проведён демонтаж старой контейнерной площадки и старого ограждения 70 м., ликвидирована мусорная свалка, обустроена закрытая

площадка для размещения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и отдельной сортировки отходов (далее – РСО), установлены 3 контейнера для ТКО, 1 контейнер для РСО и 1 бункер для крупногабаритных отходов (далее – КГО), обустроена детская площадка (установлены качели, куб, песочница) и место отдыха (установлено 2 скамейки), вокруг территории установлено новое ограждение 70 м.

В пгт Боровой на ул. Школьная обустроена детская площадка. На кладбищах в с. Кедвавом и д. Поромес установлено ограждение и контейнеры под ТКО. В пст Седью на ул. Целинная выполнены работы по демонтажу старой тротуарной плитки, планировке территории, уборке мусора, обустроено основание из щебня, асфальтобетонное покрытие, установлены бортовые камни и ограждение. В пст Кэмдин проведены работы по демонтажу старого кабеля и светильников, выполнены работы по подвеске изолированных проводов, установке светодиодных светильников 53 шт.

5. В рамках исполнения наказов избирателей были оборудованы три детские площадки:

- микрорайон УРМЗ на ул. Печорской между домами №8 и №10;
- в г. Ухта между домами по ул. Октябрьской, д.27 и ул. Оплеснина, д.2 - на детской площадке установлены 2 игровых комплекса, одинарные качели, качалка, 2 скамейки и информационный стенд;
- в пгт Шудаяг на ул. Совхозной, д.30а - на детской площадке установили спортивное оборудование, игровой комплекс, одинарные качели, качалка, скамейки, урны, информационный стенд.

6. Выполнены работы по обустройству и расширению территории кладбищ.

Фактическое значение целевого индикатора (показателя) Программы «Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству» за 2022 год составило 239,52 тыс. кв. м или 100% планового значения.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Для достижения поставленной цели Программы в 2022 году решались следующие задачи:

1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования (далее – задача 1).
2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования (далее – задача 2).
3. Управление реализацией проектов благоустройства (далее – задача 3).

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации задачи 1 Программы в разрезе основных мероприятий:

«1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта».

Выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта» с МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор».

В рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии с МКП «Ухтаспецавтодор» выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования.

В 2022 году в рамках заключенных муниципальных контрактов:

- выполнены работы по принудительной эвакуации брошенного автотранспорта на территории МОГО «Ухта» на производственно-техническую базу МКП «Ухтаспецавтодор» в количестве 7 единиц автотранспортных средств;

- проведены лабораторные испытания дорожно-строительных материалов;

- выполнены работы по санитарному содержанию и техническому обслуживанию кладбищ, расположенных на территории МОГО «Ухта», в том числе выполнены работы по очистке дорог и тропинок от снега, мусора, листвы, песка;

- проведены работы по текущему ремонту контейнеров на кладбищах и их покраске;

- ежегодно проводится работа по восстановлению опавших брошенных могил;

- выполнены работы по спилу аварийно-опасных деревьев на территории кладбищ МОГО «Ухта»;

- отловлено 98 животных без владельцев. В течение 2022 года заключено 8 муниципальных контрактов на оказание услуг по отлову, содержанию и утилизации животных без владельцев;

- обеспечена организация наружного освещения на территории МОГО «Ухта» и работа светофоров в полном объеме;

- обустроена линия уличного освещения на автомобильной дороге общего пользования местного значения Ухта – Дальний, 1 этап, протяженностью 1,8 км.

«1.2. Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта».

Разработаны дизайн - проекты для общественных территорий на 2023 год и принята проектно-сметная документация по дворовым территориям и проездов к ним. Силами МУ УКС проведен технический надзор на всех объектах благоустройства.

Из 2 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках задачи 1, реализовано не в полном объеме 1 основное мероприятие:

- «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» в связи с признанием аукционов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, размещенных на электронной площадке, несостоявшимися ввиду отсутствия заявок, а также отсутствием потребности

установки дополнительной площадки накопления ТКО по ул. Молодежная, д.3 в п. Дальний, в связи с установкой более вместительного контейнера по сбору ТКО.

Из 2 целевых индикаторов (показателей), запланированных в 2022 году в рамках задачи 1, все целевые индикаторы достигли планового значения.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации задачи 2 Программы в разрезе основных мероприятий:

«2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации основного мероприятия Программы в части благоустройства дворовых территорий в 2022 году выполнено благоустройство 10 дворовых территорий, а именно: ул. Печорская д.10, пр. Строителей д.7, пр. Строителей д.7 (стоянка), пр. Строителей д.8, пр. Ленина д.26а, пр. Ленина д.57, наб. Нефтяников д.8, пл. Космонавтов д.7/10, ул. Октябрьская д. 29, пгт Седью, ул. Целинная д.5.

В рамках заключённых муниципальных контрактов выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов и стоянок. Установлены 22 скамейки и 36 урн, выполнено устройство дополнительного освещения дворовых территорий по 4 адресам. Обустроены 2 автомобильные стоянки. Выполнено устройство детского игрового и спортивного оборудования по адресу наб. Нефтяников д. 8.

В рамках реализации основного мероприятия в части благоустройства общественных территорий выполнены работы по обустройству четырёх общественных территорий:

– площадь на ул. Тимирязева в пгт Шудаяг. Выполнены работы по асфальтированию территории и проведена работа по модернизации уличного освещения;

– смотровая площадка перед объектом «Силуэт В.И. Ленина». Проведены работы по замене асфальтового покрытия, осветительных приборов, устройству смотровой площадки с установкой перильного ограждения, покраска конструкции силуэта В.И. Ленина, установка малых архитектурных форм и цветников;

– территория в районе дома № 5 на ул. Центральная пст Седью. Выполнены работы по асфальтированию территории;

– пешеходные тротуары на ул. Космонавтов в пгт Ярега. Проведены работы по замене асфальтового покрытия и осветительных приборов, устройству газона.

«2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет».

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в пст Седью на ул. Совхозная проведён демонтаж старой контейнерной площадки и старого ограждения 70 м., ликвидирована мусорная свалка, обустроена закрытая площадка ТКО и РСО, установлены 3 контейнера для ТКО, 1 контейнер для РСО и 1 бункер для КГО, обустроена детская площадка (установлены качели, куб,

песочница) и место отдыха (установлено 2 скамейки), вокруг территории установлено новое ограждение 70 м.

В пгт Боровой на ул. Школьная обустроена детская площадка.

На кладбищах в с. Кедвавом и д. Поромес установлено ограждение и контейнеры под ТКО.

В пст Седью на ул. Целинная выполнены работы по демонтажу старой тротуарной плитки, планировке территории, уборке мусора, обустроено основание из щебня, асфальтобетонное покрытие, установлены бортовые камни и ограждение.

В пст Кэмдин проведены работы по демонтажу старого кабеля и светильников, выполнены работы по подвеске изолированных проводов, установке светодиодных светильников 53 шт.

«2.3. Развитие общественных пространств».

В рамках реализации основного мероприятия Программы на территории, прилегающей к МАУ «Городской дворец культуры» по пр. Ленина д. 26 обустроено 2 фонтана, по причине устоявшихся погодных условий с низкой температурой воздуха пуско-наладочные работы были перенесены на 2023 год. На детской игровой площадке у сквера им. Ф. Прядунова установлено резиновое покрытие.

В 2022 году в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по расширению 28-го квартала для захоронений на территории кладбища «Успенское», так же на территории кладбища установлены номерные аншлаги. Изготовлены паспорта захоронения и журналы регистрации.

В рамках исполнения наказов избирателей были оборудованы следующие детские площадки:

1) микрорайон УРМЗ на ул. Печорской между домами №8 и №10;

2) в г. Ухта между домами по ул. Октябрьской, д.27 и ул. Оплеснина, д.2 - на детской площадке установлены 2 игровых комплекса, одинарные качели, качалка, 2 скамейки и информационный стенд.

3) в пгт Шудаяг на ул. Совхозной, д.30а - на детской площадке установили спортивное оборудование, игровой комплекс, одинарные качели, качалка, скамейки, урны, информационный стенд.

Из 3 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках задачи 2, не реализовано 1 основное мероприятие:

– «Развитие общественных пространств» не реализовано в связи с неблагоприятными погодными условиями и низкой температурой воздуха, из-за чего пуско-наладочные работы были перенесены на 2023 год.

Из 7 целевых индикаторов (показателей), запланированных в 2022 году в рамках задачи 2, все целевые индикаторы достигли планового значения.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации задачи 3 Программы в разрезе основных мероприятий:

«3.1 Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях».

Информация о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности участия населения в данных мероприятиях размещалась в информационных статьях в информационно-коммуникационной сети, а так же при помощи волонтеров до населения доводилась информация о возможности граждан принять участие в голосовании по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году.

«3.2. Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства».

Ежеквартально составлялся и размещался на сайте МУ «УЖКХ» мониторинг реализации Программы, направлялись отчеты о ходе реализации проектов общественных территорий в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми. Своевременно вносилась информация в ГИС ЖКХ.

Из 2 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках задачи 3, полностью реализованы все основные мероприятия.

Целевой индикатор (показатель), запланированный в 2022 году в рамках задачи 3, достиг планового значения.

В целом по Программе из 7 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме 5 основных мероприятия.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2022 год приведены в таблице 9 Приложения к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» (далее – Годовой отчет).

В целом по Программе из 11 целевых индикаторов (показателей) запланированных в отчетном году, достигли планового значения 11 целевых индикаторов (показателей).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по Программе за 2022 год отражены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности

Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2022 год, составили 457959095,32руб., из них:

– за счет федерального бюджета 30 546798,30 руб.

– за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 30290842,70 руб.

– за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 397121454,32 руб.

По итогам 2022 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 456715 733,33 руб. или 99,73 % к установленному плану.

Разница между планируемыми расходами на реализацию программы и фактическим исполнением возникла по основным мероприятиям:

– «1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта». В связи с установкой более вместительного контейнера по сбору ТКО, необходимость в установке дополнительной площадки накопления ТКО – отсутствовала. Работы по установке не проводились.

– «2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет». При реализации мероприятия возникла экономия денежных средств, мероприятие выполнено в полном объеме.

– «2.3. Развитие общественных пространств». В 2022 году на территории, прилегающей к МАУ «Городской дворец культуры» выполнены работы по обустройству фонтанов, по причине устоявшихся погодных условий с низкой температурой воздуха остаток средств в 2022 году полностью использовать не получилось, пуско-наладочные работы были перенесены на 2023 год.

Информация по достигнутым плановым значениям целевых индикаторов (показателей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, за 2022 год представлена в с Таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» за 2022 год Программа признана эффективной, с итоговой оценкой 91,04%. Анкета для оценки эффективности Программы представлена в Таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2022 году в Программу 11 раз вносились изменения:

№п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 23.03.2022 г. № 513 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с приведением объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 21.12.2021 г. № 101 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Объем финансирования программы на 2022 год составил 339 641 748,00 руб. Внесены изменения в приложение № 1 «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2021 – 2024 годах» к Программе: - объединены приложения № 1 и № 2 к Программе;

№п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
		- актуализирован адресный перечень дворовых и общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству.
2	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 18.04.2022 г. № 706 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта», «Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», «Развитие общественных пространств»; – внесением изменений в адресный перечень дворовых территорий на 2022 год. В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 16 716 960,97руб., объем финансирования программы на 2022 год составил 356 358 708,97руб.
3	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 16.05.2022 г. № 914 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 80 591,50руб., объем финансирования программы на 2022 год составил 356 439 300,47руб.
4	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.06.2022 г. № 1322 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта», «Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» и «Развитие общественных пространств». – внесением изменений в таблицах 2 и 5 Программы в части уточнения значений целевого индикатора «Количество реализованных народных проектов». Объем финансирования программы на 2022 год составил 424 563 408,88руб. Из-за ошибки в расчётах данный объём финансирования является некорректным, в связи с чем было выпущено идентичное постановление с правильными данными.
5	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 04.08.2022 г. № 1652 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта», «Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» и «Развитие общественных пространств». – внесением изменений в таблицах 2 и 5 Программы в части уточнения значений целевого индикатора «Количество реализованных народных проектов». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 49 223 308,41 руб., объем финансирования программы на 2022 год составил 405 662 608,88 руб.
6	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 02.09.2022 г. № 1906 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Развитие общественных пространств». – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 5 000 000,00 руб., объем финансирования программы на 2022 год составил 410 662 608,88руб.
7	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 14.10.2022 г. № 2254 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» и Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет». – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Развитие общественных пространств». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 447 338,81 руб., объем финансирования программы на 2022 год составил 411 109 947,69руб.
8	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.11.2022 г. № 2653 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 43 057 252,57руб., объем финансирования программы на 2022 год составил 454 167 200,26руб.
9	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 28.11.2022 г. № 2679 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта». – уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию

№п/п	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)
	«Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	«Развитие общественных пространств». Внесены изменения приложение №1 Программы «Перечень дворовых территорий», в части формирования перечня адресов на 2023 год. В целом по Программе изменения лимитов не произошло, объем финансирования программы на 2022 год составил 454 167 200,26руб.
10	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20.12.2022 г. № 2955 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 952 429,27руб., объем финансирования программы на 2022 год составил 455 119 629,53руб.
11	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 06.02.2023 г. № 227 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 г. № 270»	Внесение изменений в связи с: – увеличением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям «Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» и «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». – внесением изменений в таблице 2 Программы в части уточнения значений целевых индикаторов «Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных» и «Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В целом по Программе произошло увеличение лимитов на 2 839 465,79 руб., объем финансирования программы на 2022 год составил 457 959 095,32 руб.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу.

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с утвержденным Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» на 2023 год.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2022 год по задачам муниципальной программы
МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

№ п/ п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измери я	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Ответственный исполнитель
			2021 год	2022 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству	тыс. кв.м	237,15	239,52	239,52	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования							
2	Доля площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которой заключены муниципальные контракты (договоры) по ее содержанию, в общей площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», подлежащей содержанию	%	100	100	100	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
3	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных	км	120,1	121,9	121,9	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования							

№ п/ п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерени я	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Ответственный исполнитель
			2021 год	2022 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ед.	24	14	14	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
5	Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды	%	14,04	20	20	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
6	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках Программы	%	100	90	100	Значение целевого индикатора достигнуто (111%). При выполнении работ по благоустройству территории муниципального образования все оборудование закупалось у российских производителей.	МУ «УЖКХ»
7	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ед.	2	4	4	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
8	Количество реализованных проектов по благоустройству территорий	ед.	30	20	20	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
9	Количество реализованных народных проектов	ед.	4	6	6	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»

№ п/ п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерени я	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)	Ответственный исполнитель
			2021 год	2022 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств от общего количества проектов по благоустройству общественных пространств, запланированных к реализации	%	100	100	100	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства							
11	Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»	ед.	4	2	2	Значение целевого индикатора достигнуто (100%)	МУ «УЖКХ»

Таблица 9

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» за 2022 год

№ п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответстве нный исполните ль	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования								
1	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Не выполнено.	Необходимость в установке дополнительной площадки накопления ТКО – отсутствовала, по причине установки более вместительного контейнера по сбору ТКО.
	Мероприятие 1.1.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и содержание автомобильных дорог	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Не выполнено. В рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии с МКП «Ухтаспецавтодор» выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования.	В течение года на электронную площадку несколько раз размещались аукционы по выполнению ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Аукционы признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок. Мероприятия по ремонту не проводились.
	Мероприятие 1.1.2. Содержание объектов, расположенных на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено. Проведена экспертиза технического состояния детских игровых площадок расположенных по адресам: - ул. Печорская между домами №8 и	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>№10 (микрорайон УРМЗ);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ул. Совхозная, д.30а в пгт Шудаяг и ул. Оплеснина; - между домами по ул.Октябрьской, д.27 и ул.Оплеснина, д.2 в г.Ухте. <p>Проведены лабораторные испытания дорожно-строительных материалов на общественной территории в районе д.№5 по ул. Центральная в пст Седью и на участке автодороги «Подъезд к пст Веселый Кут».</p>	
	Мероприятие 1.1.3. Организация работы по обеспечению наружным освещением и работоспособности светофоров	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	<p>Выполнено.</p> <p>Для обеспечения территории городского округа наружным освещением и работоспособности светофоров заключен муниципальный контракт с АО «Коми энергосбытовая компания», а так же произведена оплата выставленных счетов</p> <p>Обустроена линия уличного освещения на автомобильной дороге общего пользования местного значения Ухта – Дальний, 1 этап.</p>	
	Мероприятие 1.1.4. Предоставление субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	<p>Выполнено.</p> <p>Для проведения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства были заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных</p>	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							в границах МОГО «Ухта» с МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор».	
	Мероприятие 1.1.5. Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений и текущий ремонт элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено. В рамках заключенных муниципальных контрактов были выполнены работы по санитарному содержанию и техническому обслуживанию кладбищ, расположенных на территории МОГО «Ухта», в том числе выполнены работы по очистке дорог и тропинок от снега, мусора, листвы, песка. В летний период проведены работы по текущему ремонту контейнеров и их покраске, восстановление опавших брошенных могил. Проведена работа по спилу аварийно-опасных деревьев на территории кладбищ МОГО «Ухта».	
	Мероприятие 1.1.6. Принудительная эвакуация длительно хранящегося, брошенного и разукomплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывоз незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено. Выполнены работы по принудительной эвакуации брошенного автотранспорта на территории МОГО «Ухта» на производственно-техническую специализированную стоянку в количестве 7 единиц автотранспортных средств.	
	Мероприятие 1.1.7. Организация деятельности по	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено. В рамках заключенных муниципальных	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обращению с животными без владельцев						контрактов на оказание услуг по отлову, содержанию и утилизации животных без владельцев отловлено 98 особей.	
	Мероприятие 1.1.8. Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Не выполнено.	Необходимость в установке дополнительной площадки накопления ТКО – отсутствовала, по причине установки более вместительного контейнера по сбору ТКО.
	Контрольное событие № 1. Заключены соглашения на возмещение затрат, возникающих в результате содержания, капитального ремонта (ремонта) объектов (элементов), расположенных на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	х	30.06.2022	х	18.01.2022		
2	Основное мероприятие 1.2. Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено.	
	Мероприятие 1.2.1. Внесение предложений по выбору общественных территорий для включения в муниципальную программу	Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено. Предложения по внесению изменений в адресный перечень общественных территорий на плановый период вынесены на заседания общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации Программы.	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ации МОГО «Ухта»						
	Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора	МУ УКС	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено. Разработаны дизайн-проекты для благоустройства общественных территорий и принята проектно-сметная документация по 10 дворовым территориям и проездов к ним. Силами МУ УКС проведен технический надзор на всех объектах благоустройства.	
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования								
3	Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено.	
	Мероприятие 2.1.1. Проведение капитального ремонта (ремонта) дворовых и общественных территорий	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 10 дворовых и 4 общественных территории.	
	Мероприятие 2.1.2. Обустройство территории МОГО «Ухта» элементами благоустройства	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено. На дворовых и общественных территориях произведена поставка и установка малых архитектурных форм.	
	Контрольное событие № 2. Заключены муниципальные контракты на проведение капитального ремонта (ремонта) дворовых и общественных территорий в рамках регионального	МУ «УЖКХ»	х	30.04.2022	х	15.03.2022		

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проекта «Формирование комфортной городской среды»							
4	Основное мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено.	
	Мероприятие 2.2.1. Формирование пакета документов для участия в отборе в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	01.09.2022	01.01.2022	01.09.2022	Выполнено. Сформирован пакет документов для участия в отборе народных проектов на 2023 год.	
	Мероприятие 2.2.2. Реализация народных проектов, прошедших отбор	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.10.2022	01.01.2022	31.10.2022	Выполнено. В рамках проекта «Народный бюджет» проведены работы по благоустройству 6 территорий.	
	Контрольное событие № 3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству территорий, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	х	30.06.2022	х	16.06.2022		
5	Основное мероприятие 2.3. Развитие общественных пространств	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Не выполнено.	По причине устоявшихся погодных условий с низкой температурой воздуха пуско-наладочные работы фонтанов были перенесены на 2023 год.
	Мероприятие 2.3.1. Обустройство мест погребений	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено. В 2022 году в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по расширению квартала для	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							захоронений на территории кладбища «Успенское».	
	Мероприятие 2.3.2 Реализация мероприятий по обустройству общественных территорий	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Не выполнено. Выполнена поставка и установка резинового покрытия на детской игровой площадке, расположенной возле сквера им. Ф. Прядунова. На территории, прилегающей к МАУ «Городской дворец культуры» выполнены работы по обустройству фонтанов.	По причине устоявшихся погодных условий с низкой температурой воздуха пуско-наладочные работы фонтанов были перенесены на 2023 год.
	Мероприятие 2.3.3 Реализация мероприятий в сфере благоустройства, направленных на исполнение наказов избирателей	МУ «УЖКХ»	22.07.2022	31.12.2022	22.07.2022	31.12.2022	Выполнено. В рамках исполнения наказов избирателей были оборудованы следующие детские площадки: 1) по ул. Печорской между домами №8 и №10 (микрорайон УРМЗ); 2) между домами по ул. Октябрьской, д.27 и ул. Оплеснина, д.2 в г. Ухте ; 3) по ул. Совхозной, д.30а в пгт Шудаяг.	
	Контрольное событие № 4. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству общественных территорий	МУ «УЖКХ»	х	31.07.2022	х	28.06.2022		
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства								
6	Основное мероприятие 3.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено.	
	Мероприятие 3.1.1.	МУ	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено.	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)	Ответственный исполнитель	Сроки реализации				Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия
			плановые		фактические			
			начало	окончание	начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разработка, утверждение и реализация комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству	«УЖКХ»					Информирование населения проводилось при помощи средств массовой информации в информационно-коммуникационной сети, а так же при помощи привлечения волонтеров.	
	Мероприятие 3.1.2.Организация голосования по отбору территорий для благоустройства	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено. Проведено голосование по отбору общественных территорий на 2023 год.	
7	Основное мероприятие 3.2. Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено.	
	Мероприятие 3.2.1.Формирование ежеквартального мониторинга о реализации муниципальной программы	МУ «УЖКХ»	01.04.2022	25.10.2022	01.04.2022	25.10.2022	Выполнено. В течение отчетного года ежеквартально проводился мониторинг реализации программы. Отчеты размещены на сайте МУ «УЖКХ».	
	Мероприятие 3.2.2. Внесение отчетной информации в систему ГИС ЖКХ	МУ «УЖКХ»	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Выполнено. В системе ГИС ЖКХ размещено постановление «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и все изменения к нему, а так же заполнен отчет по выполнению обязательств по соглашению, заключенному с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».	

Таблица 10

Информация о расходах средств федерального бюджета,
республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и
от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской
среды» за 2022 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы, руб.					
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года	фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»			ВСЕГО	339 641 748,00	457 959 095,32	456 715 733,33	454 480 861,12	
			Федеральный бюджет	30 546 798,30	30 546 798,30	30 546 798,30	30 546 798,30	
			бюджет РК	21 440 457,70	30 290 842,70	29 956 694,26	29 956 694,26	
			Бюджет МОГО «Ухта»	287 654 492,00	397 121 454,32	396 212 240,77	393 977 368,56	
			Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	
	МУ «УЖКХ»			ВСЕГО	339 641 748,00	457 959 095,32	456 715 733,33	454 480 861,12
				Федеральный бюджет	30 546 798,30	30 546 798,30	30 546 798,30	30 546 798,30
				бюджет РК	21 440 457,70	30 290 842,70	29 956 694,26	29 956 694,26
				Бюджет МОГО «Ухта»	287 654 492,00	397 121 454,32	396 212 240,77	393 977 368,56
				Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0
	МУ УКС			ВСЕГО	-	-	-	-
				Федеральный бюджет	-	-	-	-
				бюджет РК	-	-	-	-
				Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
				Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования								
1.1	Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	280 856 371,00	379 714 845,18	379 219 699,23	377 689 389,00	
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	
			бюджет РК	1 780 417,00	1 781 304,00	1 770 876,00	1 770 876,00	
			Бюджет МОГО «Ухта»	279 075 954,00	377 933 541,18	377 448 823,23	375 918 513,00	
			Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	
1.2	Осуществление контроля по соблюдению	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-	
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы, руб.				
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года	фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
	Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта»		бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования							
2.1	Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	55 785 377,00	56 303 662,65	56 303 662,65	56 303 662,65
			Федеральный бюджет	30 546 798,30	30 546 798,30	30 546 798,30	30 546 798,30
			бюджет РК	19 660 040,70	19 660 040,70	19 660 040,70	19 660 040,70
			Бюджет МОГО «Ухта»	5 578 538,00	6 096 823,65	6 096 823,65	6 096 823,65
			Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0
2.2	Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	0	5194220	4827208,68	4827208,68
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			бюджет РК	0	3 849 498,00	3 525 777,56	3 525 777,56
			Бюджет МОГО «Ухта»	0	1 344 722,00	1 301 431,12	1 301 431,12
			Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0
2.3	Развитие общественных пространств	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	3 000 000,00	16 746 367,49	16 365 162,77	15 660 600,79
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			бюджет РК	0	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Бюджет МОГО «Ухта»	3 000 000,00	11 746 367,49	11 365 162,77	10 660 600,79
			Средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства							
3.1	Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-
3.2	Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства	МУ «УЖКХ»	ВСЕГО	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы, руб.				
			источник финансирования	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года	фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
			Бюджет МОГО «Ухта»	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-

Таблица 11

**Сведения о достижении значений показателей результатов
использования субсидий, предоставляемых из республиканского
бюджета Республики Коми**

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Наименование субсидии	Результат использования субсидии	Показатель результата использования субсидии		
				Наименование показателя ед. изм.	2022 год	
					План	Факт
1	Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.	14	14
			Достигнут процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, %	20	20
			Обеспечена доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках муниципальной программы современной городской среды	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках Программы, %	90	100
			Достигнуто количество благоустроенных общественных территорий	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.	4	4
2	Основное мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	Субсидия на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	Реализованы проекты в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»	Количество реализованных народных проектов, ед.	6	6