

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей)		Ответственный исполнитель	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Площадь территории, на которой проведены мероприятия по благоустройству	тыс. кв.м.	239,52	46,19	МУ «УЖКХ»	Мероприятия по благоустройству продолжатся во 2 и 3 квартале.
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования						
2.	Доля территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которых заключены муниципальные контракты (договоры) по их содержанию, в общей площади территорий общего пользования, подлежащей содержанию	%	100	40	МУ «УЖКХ»	Заключение муниципальных контрактов продолжится во 2 квартале.
3.	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных	км	122,0	121,9	МУ «УЖКХ»	
4.	Количество отловленных животных без владельцев	ед.	89	22	МУ «УЖКХ»	Отлов животных без владельцев продолжится в рамках заключенных муниципальных контрактов
Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования						
5.	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ед.	14	0	МУ «УЖКХ»	Заключены 10 муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий: в том числе по обустройству автомобильной стоянки, тротуара, устройству дополнительного освещения, по поставке и установке урн, скамеек, детского и спортивного оборудования, по проведению работ по озеленению. На электронной площадке размещено ещё 4 аукциона по благоустройству дворовых территорий: на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МОГО «Ухта»; на выполнение работ по устройству детского игрового и спортивного оборудования. В рамках благоустройства общественных территорий МУ «УЖКХ» заключено 2 соглашения о предоставлении субсидии: с МКП «Ухтаспецавтотдор» на благоустройство привокзальной площади «Аэропорт Ухта»; с МКП «Горзеленхоз» на освещение общественных территорий (ул. Дежнева между домами №13 и №15а; Набережная Нефтяников (левый берег р. Чибью); ул. Авиационная, д.5).
6.	Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды	%	20	0	МУ «УЖКХ»	Не возможно рассчитать, т.к. еще не все мероприятия проведены.
7.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках Программы	ед.	90	0	МУ «УЖКХ»	Оборудование будет закупаться после заключения всех муниципальных контрактов
8.	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	ед.	4	0	МУ «УЖКХ»	В рамках благоустройства общественных территорий МУ «УЖКХ» заключено 2 соглашения о предоставлении субсидии: с МКП «Ухтаспецавтотдор» на благоустройство привокзальной площади «Аэропорт Ухта»; с МКП «Горзеленхоз» на освещение общественных территорий (ул. Дежнева между домами №13 и №15а; Набережная Нефтяников (левый берег р. Чибью); ул. Авиационная, д.5). Реализация проектов благоустройства территорий запланирована на 2-3 квартал.
9.	Количество реализованных проектов по благоустройству территорий	ед.	20	0	МУ «УЖКХ»	За первый квартал не реализовано ни одного проекта по благоустройству. Реализация запланирована на 2-3 кварталы.
10.	Количество реализованных народных проектов	ед.	*	0	МУ «УЖКХ»	Реализация народных проектов будет проводиться 2-3 квартале. Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми находится на стадии подписания.
11.	Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств от общего количества проектов по благоустройству общественных пространств, запланированных к реализации	%	100	0	МУ «УЖКХ»	Не возможно рассчитать, т.к. проекты по благоустройству еще не реализованы.
12.	Доля реализованных проектов по созданию привлекательной среды городского округа от общего количества проектов по созданию привлекательной среды городского округа, запланированных к реализации	%	100	0	МУ «УЖКХ»	Не возможно рассчитать, т.к. проекты по благоустройству еще не реализованы.
Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства						
13.	Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»	ед.	5	0	МУ «УЖКХ»	В первом квартале заседания Общественной комиссии не проводилось.

Начальник МУ «УЖКХ»

О.А. Попов